



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2023 | 02:09 p. m.

Usu.: supervisor
Rep.: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 0902-08-6132-2
Nombre del Proyecto: AGUA POTABLE

Número de la Obra: 2022203
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD
Tipo de Obra: Rehabilitación

Nombre: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: Adjudicación Directa
Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/203

Localidad: ACALAPA
Ubicación: CALLE PRINCIPAL SIN EN EL BARRIO TAPAYULA

Fecha Inicio: 19/04/2022
Fecha Fin: 17/06/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$611,054.19
Monto Original del Contrato: \$611,054.19
Monto Modificado del Contrato: \$611,054.19

Status:

Empresa Contratada: LUIS JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ

Domicilio: CALLE JUAN DE LA BARRERA
Colonia: SANTA DORA
Estado: PUEBLA
Telefono: 7761132016
RFC: JIHL9404048S5
C.P.: 73172

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	MPP/DOPIFISM-DF/203/2022	Activo	19/04/2022	17/06/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 3755-08774-6
Compañía: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV. GRUPO FINANCIERO ASERTA
Monto: \$61,105.42
Fecha: 18/04/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Fecha y hora de impresión: 11/abr./2023 02:09 p. m.

Usu.: supervisor_egordaz y estover
Rep: rptObraPublicaDet

Fianza Anticipo

Número: 3755-08775-1 Monto: \$183,316.26
Compañía: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV. GRUPO FINANCIERO ASERTA Fecha: 18/04/2022

Fianza Vicios Ocultos

Número: 3755-08837-8 Monto: \$61,105.42
Compañía: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV. GRUPO FINANCIERO ASERTA Fecha: 22/06/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Factura	Beneficiario	Concepto	Total	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)					\$611,054.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-6128	C00946	11/07/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	24	LUIS JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	24 - Obra Pública : 2022203 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES	\$611,054.19
Total							\$611,054.19

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	1.14	6,983.98	6,983.98	100.00	100.00
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	0.58	3,530.38	3,530.38	100.00	100.00
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	0.59	3,580.06	3,580.06	100.00	100.00
4030 04	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OI	4.84	29,559.83	29,559.83	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.31	1,920.38	1,920.38	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	1.32	8,087.46	8,087.46	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	8.68	53,033.53	53,033.53	100.00	100.00
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUB	1.99	12,155.03	12,155.03	100.00	100.00

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usu: SuperVisor
 Rep: rptObrasPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:09 p. m.

1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA E;	0.22	1,367.78	1,367.78	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROC	3.70	22,607.39	22,607.39	100.00	100.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	11.13	68,037.03	68,037.03	100.00	100.00
3120 01	CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 0.50 M. DE PROFU	0.45	2,758.39	2,758.39	100.00	100.00
3120 04	CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFU	0.97	5,902.31	5,902.31	100.00	100.00
3121 01	INCREMENTO DEL PRECIO DE LA CAIDA POR CADA 0.50 M. DE CAIDA	0.20	1,237.49	1,237.49	100.00	100.00
9010 03	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODI	0.23	1,381.07	1,381.07	100.00	100.00
9040 03	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GI	3.67	22,446.19	22,446.19	100.00	100.00
9070 01	ACARREO EN CARRETILLA ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERF	0.48	2,963.21	2,963.21	100.00	100.00
9070 02	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PROI	1.21	7,412.01	7,412.01	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.05	285.10	285.10	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.26	1,571.28	1,571.28	100.00	100.00
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPALNTE DE ESTRUCTURAS POR CUALI	0.65	3,967.90	3,967.90	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROC	0.40	2,457.77	2,457.77	100.00	100.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	6.79	41,497.09	41,497.09	100.00	100.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	2.21	13,475.04	13,475.04	100.00	100.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.50 M.	7.91	48,347.83	48,347.83	100.00	100.00
3060 11	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 4.25 M.	15.59	95,288.73	95,288.73	100.00	100.00
3060 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA F	4.33	26,444.66	26,444.66	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.22	1,360.75	1,360.75	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.39	2,394.53	2,394.53	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	2.52	15,394.23	15,394.23	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROI	0.48	2,911.51	2,911.51	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROC	1.22	7,475.86	7,475.86	100.00	100.00
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 (7.66	46,792.88	46,792.88	100.00	100.00
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	4.17	25,461.07	25,461.07	100.00	100.00
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERI	3.43	20,964.44	20,964.44	100.00	100.00
Total		% 100	\$611,054.19	\$611,054.19	% 100	% 100



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 02:06 p. m.
Página 1

Póliza: C00807 Del 16/06/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 1. 2022203 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Beneficiario: **LUIS JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001440	LUIS JAVIER JIMENEZ	\$183,316.26		Anticipo a Proveedor : 1. 2022203 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$183,316.26	Anticipo a Proveedor : 1. 2022203 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>183,316.26</u>	<u>183,316.26</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00066 Del 11/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
Página | 02:08 p. m.
1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022203 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$611.054.19		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022203 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA
0002	1235-3-6132	Obras de abastecimiento		\$611.054.19	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022203 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA
Sumas iguales =>			<u>611.054.19</u>	<u>611.054.19</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:07 p. m.
Página: 1

Póliza: P00473 Del 16/06/2022

Concepto: Obra Pública : 2022203-REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (.
GC Folio : 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$611,054.19		Desc: Obras de abastecimiento
0002	8220-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$611,054.19	Desc: Obras de abastecimiento
Sumas iguales =>			<u>611,054.19</u>	<u>611,054.19</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00599 Del 01/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:07 p. m.
Página | 1

Concepto: 24 - Obra Pública : 2022203 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GD
Folio: 395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$611,054.19		GD Folio: 395
0002	8240-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$611,054.19	GD Folio: 395
0003	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$611,054.19		GD Folio: 395
0004	2113-001440	LUIS JAVIER JIMENEZ		\$611,054.19	GD Folio: 395
Sumas iguales =>			<u>1,222,108.38</u>	<u>1,222,108.38</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00600 Del 11/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: 24 - Obra Pública : 2022203 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GE
Folio: 395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$611,054.19		GE Folio: 395
0002	8250-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$611,054.19	GE Folio: 395
Sumas iguales =>			<u>611,054.19</u>	<u>611,054.19</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:08 p. m.
Página | 1

Póliza: C00946 Del 11/07/2022

Concepto: 24 - Obra Pública : 2022203 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GP
Folio: 395

Beneficiario: **LUIS JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : SPEI-
6128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$611,054.19		GP Folio: 395
0002	8260-251-0902-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$611,054.19	GP Folio: 395
0003	2113-001440	LUIS JAVIER JIMENEZ	\$611,054.19		GP Folio: 395
0004	1134-001440	LUIS JAVIER JIMENEZ		\$183,316.26	GP Folio: 395
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$427,737.93	GP Folio: 395
Sumas iguales =>			<u>1,222,108.38</u>	<u>1,222,108.38</u>	