



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2023 | 03:59 p. m.

Usu: Supervisor - Ejecutor y control
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022205

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+322.00 AL KM 0+688.07, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+322.00 AL KM 0+688.07, EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/205

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: XOCHIMILCO

Fecha Inicio: 29/06/2022

Ubicación: CALLE PRINCIPAL

Fecha Fin: 26/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,666,390.05

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,666,390.05

Monto Modificado del Contrato: \$2,666,390.05

Empresa Contratada: JERLAM JIMENEZ OCHOA

Domicilio: CALLE POPOCATEPETL NO. 10,

Colonia: SAN JOSE ACTIPAN

C.P: 72810

Estado: PUEBLA

Telefono: 222 247 6970

RFC: JIOJ8612216H0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	MPP/DOP/FISM-DF/205/2022	Activo	29/06/2022	26/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 5890-02922-1

Monto: \$266,639.01

Compañía: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

Fecha: 29/06/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2023 | 03:59 p. m.

Fianza Anticipo

Número: 5890-02921-6

Compañía: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

Monto: \$799,917.02

Fecha: 29/06/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento	Nombre	Factura	Beneficiario	Concepto	Total	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)					\$2,666,390.05

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-1111	C01333	11/11/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	148	JERLAM JIMENEZ OCHOA	148 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	\$1,198,761.44
SPEI-4102	C00967	14/09/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	147	JERLAM JIMENEZ OCHOA	147 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	\$1,467,628.61
Total							\$2,666,390.05

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	0.45	11,958.31	11,958.31	100.00	100.00
DEM006	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	0.05	1,385.98	1,385.98	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CU,	2.11	56,223.94	56,223.94	100.00	100.00
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO	0.75	19,877.02	19,877.02	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	9.14	243,580.31	243,580.31	100.00	100.00
3060 18	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.33	8,795.31	8,795.31	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA F	0.72	19,128.77	19,128.77	100.00	100.00
REG011	RENOVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE HASTA 40 CM. DE	0.04	1,009.33	1,009.33	100.00	100.00
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA E	0.03	797.74	797.74	100.00	100.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, I	0.19	5,021.43	5,021.43	100.00	100.00
MUP1000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	1.75	46,709.38	46,709.38	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usr.: SuperVisor
 Rep: rptObraPublicaDet

				Fecha y hora de Impresión	11/abr./2023 03:59 p. m.
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONC	51.84	1,382,385.46	100.00	100.00
JUNPVC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION DE PVC DE 5 CM. CO	1.09	29,115.28	100.00	100.00
MEMASF001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCAD,	0.41	11,041.63	100.00	100.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR	2.12	56,638.65	100.00	100.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. IN	7.60	202,691.15	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	1.10	29,261.81	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	6.23	166,185.82	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOI	14.05	374,582.73	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,666,390.05	% 100	% 100



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
02:05 p. m.

Usr: rptObraPublicaDet
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2
Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022205

Descripción
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM
0+322.00 AL KM 0+688.07, EN LA LOCALIDAD DE

Nombre:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
PRINCIPAL DEL KM 0+322.00 AL KM 0+688.07, EN LA LOCALIDAD DE
XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/205

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: XOCHIMILCO

Fecha Inicio: 29/06/2022

Ubicación: CALLE PRINCIPAL

Fecha Fin: 26/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,666,390.05

Monto Original del Contrato: \$2,666,390.05

Monto Modificado del Contrato: \$2,666,390.05

Status:

Empresa Contratada: JERLAM JIMENEZ OCHOA

Domicilio: CALLE POPOCATEPETL NO. 10,
C.P: 72810
Colonia: SAN JOSE ACTIPAN
Estado: PUEBLA
Telefono: 222 247 6970
RFC: JIOJ8612216H0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	MPP/DOP/FISM-DF/205/2022	Activo	29/06/2022	26/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 5890-02922-1
Compañía: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

Monto: \$266,639.01
Fecha: 29/06/2022

Fianza Anticipo

Número: 5890-02921-6
Compañía: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
Monto: \$799,917.02
Fecha: 29/06/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Factura	Beneficiario	Concepto	Total	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)					\$2,666,390.05

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-1111	C01333	11/11/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	148	JERLAM JIMENEZ OCHOA	148 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	\$1,198,761.44
SPEI-4102	C00967	14/09/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	147	JERLAM JIMENEZ OCHOA	147 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	\$1,467,628.61
Total							\$2,666,390.05

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTO	0.45	11,958.31	11,958.31	100.00	100.00
DEM006	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	0.05	1,385.98	1,385.98	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CI	2.11	56,223.94	56,223.94	100.00	100.00
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁI	0.75	19,877.02	19,877.02	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENT	9.14	243,580.31	243,580.31	100.00	100.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECI	0.33	8,795.31	8,795.31	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA	0.72	19,128.77	19,128.77	100.00	100.00
REG011	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE HASTA 40 CM. I	0.04	1,009.33	1,009.33	100.00	100.00
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA	0.03	797.74	797.74	100.00	100.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOF	0.19	5,021.43	5,021.43	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEI	1.75	46,709.38	46,709.38	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Usr: rptObraPublicaDet
 Rep: rptObraPublicaDet

				hora de Impresión	Fecha y hora de Impresión
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CON	51.84	1,382,385.46	100.00	06/abr./2023 02:05 p. m. 100.00
JUNPVC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION DE PVC DE 5 CM. C	1.09	29,115.28	100.00	100.00
MEMASF001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCAL	0.41	11,041.63	100.00	100.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAF	2.12	56,638.65	100.00	100.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM.	7.60	202,691.15	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLC	1.10	29,261.81	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MI	6.23	166,185.82	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZO	14.05	374,582.73	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,666,390.05	% 100	% 100



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Póliza: C01333 Del 11/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 02:10 p. m.
Página | 1

Concepto: 148 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIP.
GP Folio: 509

Beneficiario: **JERLAM JIMENEZ OCHOA**

Folio / Cheque : SPEI-1111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,198,761.44		GP Folio: 509
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,198,761.44	GP Folio: 509
0003	2113-001441	JERLAM JIMENEZ OCHOA	\$1,198,761.44		GP Folio: 509
0004	1134-001441	JERLAM JIMENEZ OCHOA		\$359,628.44	GP Folio: 509
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$839,133.00	GP Folio: 509
Sumas iguales =>			<u>2,397,522.88</u>	<u>2,397,522.88</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023 02:11 p. m.
Página 1

Póliza: P00725 Del 11/11/2022

Concepto: 148 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIP.
GE Folio: 509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,198,761.44		GE Folio: 509
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,198,761.44	GE Folio: 509
Sumas iguales =>			<u>1,198,761.44</u>	<u>1,198,761.44</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00724 Del 03/11/2022

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023 02:11 p. m.
Página 1

Concepto: 148 - Obra Pública : 2022205 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIP.
GD Folio: 509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,198,761.44		GD Folio: 509
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,198,761.44	GD Folio: 509
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$1,198,761.44		GD Folio: 509
0004	2113-001441	JERLAM JIMENEZ OCHOA		\$1,198,761.44	GD Folio: 509
Sumas iguales =>			2,397,522.88	2,397,522.88	