



Usu.: Supervisión, ejecución y entrega
Rep: rptObratPublicaDet

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2023 | 01:48 p. m.

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2
Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022208
Descripción: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.00 AL KM 1+343.00 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Tipo de Obra: Rehabilitación
Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: EL ARENAL
Ubicación: CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,047,288.45
Monto Original del Contrato: \$1,047,288.45
Monto Modificado del Contrato: \$1,047,288.45

Empresa Contratada: JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS

Domicilio: NIGROMANTE 37
Colonia: LA CUMBRE
Estado: PUEBLA
Telefono: 7767623778
RFC: MAVJ731124314
C.P.: 73160

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
15	MPP/DOP/FISM-DF/208/2022	Activo	01/07/2022	28/09/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 22A37687
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA
Monto: \$104,728.85
Fecha: 01/07/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 01:48 p. m.

Usu: superVisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fianza Anticipo

Número: 22A37695
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$314,186.54
Fecha: 01/07/2022

Fianza Vicios Ocultos

Número: 22A49663
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$104,728.85
Fecha: 28/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)				\$1,047,288.45

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-1006	C01189	06/10/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	392	JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS	392 - Obra Pública : 2022208 - REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL	\$1,047,288.45
Total							\$1,047,288.45

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	0.81	8,523.29	8,523.29	100.00	100.00
CUNE004	CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO	3.07	32,125.04	32,125.04	100.00	100.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍM	6.61	69,223.23	69,223.23	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLC	0.96	10,042.07	10,042.07	100.00	100.00
DESASO03	DESAZOLVE DE CUNETAS A MAQUINA	2.15	22,498.59	22,498.59	100.00	100.00
RAST001	RASTREO Y MOTOCONFORMADO DE CORONA	0.57	5,922.52	5,922.52	100.00	100.00
PAAS015-1	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATE	5.93	62,077.61	62,077.61	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	2.25	23,597.68	23,597.68	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usr: Supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

				hora de impresión	Fecha y hora de impresión
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOI	7.03	73,587.44	100.00	11/abr./2023 01:48 p. m.
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a. ACABADO COMUN, EN FRC	3.99	41,752.58	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	29.36	307,516.96	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 I	3.61	37,757.78	100.00	100.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR	1.61	16,810.51	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICK	1.82	19,087.92	100.00	100.00
CONC002	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN	14.75	154,440.34	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	1.03	10,781.23	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENT	0.90	9,411.11	100.00	100.00
12065	RODAPIE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-AR	5.46	57,193.00	100.00	100.00
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MA	1.24	12,947.39	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	0.57	6,019.41	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOI	2.76	28,880.95	100.00	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC.	0.79	8,309.93	100.00	100.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCA.	0.20	2,078.06	100.00	100.00
ACA023	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.13	1,354.66	100.00	100.00
ACA024	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.43	4,512.16	100.00	100.00
ACA027	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA	0.78	8,131.05	100.00	100.00
ACA028	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA	1.21	12,705.94	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,047,288.45	% 100	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00078 Del 06/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 02:44 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022208 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-EL ARENAL, DEL KM 0+426.00

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$1,047,288.45		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022208 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-EL ARENAL, DEL KM 0+426.00
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$1,047,288.45	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022208 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-EL ARENAL, DEL KM 0+426.00
Sumas iguales =>			<u>1,047,288.45</u>	<u>1,047,288.45</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00620 Del 01/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
Página | 02:41 p. m.
1

Concepto: Obra Pública : 2022208-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.00 AL KM. GC
Folio : 27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,047,288.45		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,047,288.45	Desc: Obras de urbanización
Sumas iguales =>			<u>1,047,288.45</u>	<u>1,047,288.45</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00669 Del 01/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
Página | 02:41 p. m.
1

Concepto: 392 - Obra Pública : 2022208 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.. GD
Folio: 462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,047,288.45		GD Folio: 462
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,047,288.45	GD Folio: 462
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$1,047,288.45		GD Folio: 462
0004	2113-000271	JUAN MANUEL MARQUEZ		\$1,047,288.45	GD Folio: 462
Sumas iguales =>			<u>2,094,576.90</u>	<u>2,094,576.90</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 02:43 p. m.
Página | 1

Póliza: P00670 Del 06/10/2022

Concepto: 392 - Obra Pública : 2022208 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.. GE
Folio: 462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,047,288.45		GE Folio: 462
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,047,288.45	GE Folio: 462
Sumas iguales =>			<u>1,047,288.45</u>	<u>1,047,288.45</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 02:42 p. m.
Página | 1

Póliza: C01189 Del 06/10/2022

Concepto: 392 - Obra Pública : 2022208 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.. GP
Folio: 462

Beneficiario: **JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS**

Folio / Cheque : SPEI-
1006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,047,288.45		GP Folio: 462
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,047,288.45	GP Folio: 462
0003	2113-000271	JUAN MANUEL MARQUEZ	\$1,047,288.45		GP Folio: 462
0004	1134-000271	JUAN MANUEL MARQUEZ		\$314,186.54	GP Folio: 462
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$733,101.91	GP Folio: 462
Sumas iguales =>			<u>2,094,576.90</u>	<u>2,094,576.90</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C00963 Del 25/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 4, 2022208 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.00 AL KM 1+343.00 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Beneficiario: **JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS**

Folio / Cheque : **SPEI-1264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-000271	JUAN MANUEL MARQUEZ	\$314,186.54		Anticipo a Proveedor : 4, 2022208 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.00 AL KM 1+343.00 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$314,186.54	Anticipo a Proveedor : 4, 2022208 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.00 AL KM 1+343.00 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
Sumas iguales =>			<u>314,186.54</u>	<u>314,186.54</u>	