



Usr: rptObraPublicaDet
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 04:02 p. m.

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022214

Descripción
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/214

Nombre: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: PAHUATLAN DE VALLE

Ubicación: CALLE ALSESECA AGUA SALADA

Fecha Inicio: 01/10/2022

Fecha Fin: 29/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,116,253.84

Monto Original del Contrato: \$2,116,253.84

Monto Modificado del Contrato: \$2,116,253.84

Empresa Contratada: JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

Domicilio: CALLE GENERAL ANAYA 105

Colonia: CENTRO

Estado: PUEBLA

Telefono: 7641045840

RFC: LEGJ861112L58

C.P: 73080

Status: Activo

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 21

Ficha de Contrato MPP/DOP/FISM-DF/214/2022

Fecha Firma 01/10/2022

Status Activo

Fecha Vencimiento 29/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: '22A49265

Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Monto: \$211,625.38

Fecha: 01/10/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 04:02 p. m.

Fianza Anticipo

Monto: \$634,876.15
Fecha: 01/10/2022

Número: 22A49263
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Usc: rptObraPublicaDet
Rep: rptObraPublicaDet

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$2,116,253.84

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	1.05	22,181.61	0.00	0.00	0.00
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA	3.78	80,058.93	0.00	0.00	0.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA ZANJAS, EN SECO, ZONA B. EXCAVACIÓI	8.87	187,708.85	0.00	0.00	0.00
1020 04	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZI	1.75	36,984.41	0.00	0.00	0.00
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUI	1.28	27,178.66	0.00	0.00	0.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIET	14.87	314,621.87	0.00	0.00	0.00
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRC	2.63	55,643.04	0.00	0.00	0.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA E	0.39	8,327.72	0.00	0.00	0.00
1131 02	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUY	8.37	177,174.94	0.00	0.00	0.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	9.62	203,572.17	0.00	0.00	0.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	2.45	51,805.30	0.00	0.00	0.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	0.49	10,467.78	0.00	0.00	0.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	0.58	12,275.38	0.00	0.00	0.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	1.93	40,779.68	0.00	0.00	0.00
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	1.57	33,129.79	0.00	0.00	0.00
3060 08	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.75 M.	0.86	18,256.05	0.00	0.00	0.00
3060 10	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.25 M.	1.04	22,059.88	0.00	0.00	0.00
3060 11	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.50 M.	4.53	95,922.30	0.00	0.00	0.00
3060 12	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.75 M.	1.21	25,583.20	0.00	0.00	0.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA	5.00	105,918.50	0.00	0.00	0.00
3120 01	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA 0.50 M. DE PR	1.14	24,222.19	0.00	0.00	0.00
1000-21	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRÁULICO.	0.20	4,259.15	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Ustr: rptObraPúblicaDet
 Rep: rptObraPúblicaDet

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 | 04:02 p. m.

Clave	Descripción	%	Cantidad	Valor	Costo Unitario	Fecha y hora de Impresión
1000 05-1	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	0.11	2,233.71	0.00	0.00	05/dic./2022 04:02 p. m.
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES	0.05	1,142.90	0.00	0.00	
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10	0.18	3,764.86	0.00	0.00	
4030 04	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN (1.40	29,567.65	0.00	0.00	
PICAC008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR	0.07	1,418.88	0.00	0.00	
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNIC	0.09	1,960.67	0.00	0.00	
9010 04	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRC	1.66	35,228.91	0.00	0.00	
9030 04	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE,	1.06	22,418.82	0.00	0.00	
9040 04	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA,	11.25	238,117.67	0.00	0.00	
9060 04	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE:CEMENTO, ACERO, TABIQUE,	1.07	22,677.35	0.00	0.00	
9070 01	AACARREO EN CARRETILLA CARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIEI	0.33	6,953.20	0.00	0.00	
9070 02	ACARREO EN CARRETILLA ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIEI	2.01	42,469.50	0.00	0.00	
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.25	5,395.39	0.00	0.00	
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA	0.34	7,286.25	0.00	0.00	
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA ZANJAS, EN SECO, ZONA B. EXCAVACIÓI	1.27	26,940.91	0.00	0.00	
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROD	0.18	3,801.83	0.00	0.00	
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIET	2.08	44,088.54	0.00	0.00	
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRC	1.15	24,318.62	0.00	0.00	
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBEI	1.81	38,336.78	0.00	0.00	
Total				\$0.00	% 0	0
				\$2,116,253.84	% 100	0



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2022 04:03 p. m.
Página 1

Póliza: C01191 Del 20/10/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 7, 2022214 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

Folio / Cheque : SPEI-1020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	\$634,876.15		Anticipo a Proveedor : 7, 2022214 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$634,876.15	Anticipo a Proveedor : 7, 2022214 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>634,876.15</u>	<u>634,876.15</u>	





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 04:03 p. m.
Página | 1

Póliza: P00671 Del 01/10/2022

Concepto: Obra Pública : 2022214-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CA.
GC Folio : 33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$2,116,253.84		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$2,116,253.84	Desc: Obras de urbanización
Sumas iguales =>			<u>2,116,253.84</u>	<u>2,116,253.84</u>	

