



Usr: rptObrasPublicaDet
Rep: rptObrasPublicaDet

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 04:05 p. m.

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022215

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+610 A KM 0+846 CAMINO XOLOTLA - BARRIO TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XOLOTLA

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/215

Localidad: XOLOTLA

Ubicación: KM 0+610 A KM 0+846 CAMINO XOLOTLA - BARRIO TRES CRUCES

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,700,000.00

Monto Original del Contrato: \$1,700,000.00

Monto Modificado del Contrato: \$1,700,000.00

Empresa Contratada: DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO

Domicilio:

Colonia:

Estado:

Telefono:

RFC: HEMD820830H3A

C.P:

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+610 A KM 0+846 CAMINO XOLOTLA - BARRIO TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Fecha Inicio: 03/10/2022

Fecha Fin: 31/12/2022

Status: Activo

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 23
Fecha de Contrato MPP/DOP/FISM-DF/215/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	Activo	03/10/2022	31/12/2022	\$1,700,000.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 | 04:05 p. m.

Usc: rptAvancesObra
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Rep: rptObraPublicaDet

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION P/DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZ/	1.16	19,737.90	0.00	0.00	0.00
DESP002	DESPALMES EN MATERIAL "A", DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO 3.0	0.35	5,879.89	0.00	0.00	0.00
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATER	0.47	8,022.92	0.00	0.00	0.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATER	21.34	362,767.11	0.00	0.00	0.00
PAAS013	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EI	1.22	20,765.69	0.00	0.00	0.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENI	7.70	130,840.88	0.00	0.00	0.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRE	40.30	685,096.20	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MI	1.11	18,819.42	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZO	1.34	22,707.97	0.00	0.00	0.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FR	0.89	15,171.41	0.00	0.00	0.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAF	2.36	40,035.98	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE GUARNICIONES	0.38	6,392.06	0.00	0.00	0.00
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12CENTÍMETROS	0.47	8,067.60	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBR	0.84	14,300.92	0.00	0.00	0.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRE	6.62	112,486.62	0.00	0.00	0.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FR	1.58	26,832.32	0.00	0.00	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	1.30	22,040.58	0.00	0.00	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX CO	0.57	9,646.53	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE GUARNICIONES	0.19	3,152.36	0.00	0.00	0.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION P/DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZ/	0.02	277.94	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. M	0.49	8,326.05	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MI	0.19	3,254.72	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZO	0.23	3,927.23	0.00	0.00	0.00
ESTBPIED	ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL, CON PIEDRA BRAZA PARA DESPL	0.11	1,906.00	0.00	0.00	0.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE	0.55	9,358.42	0.00	0.00	0.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO C	5.41	91,928.14	0.00	0.00	0.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADO	0.01	153.33	0.00	0.00	0.00
ZAMP001	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO	0.12	2,054.66	0.00	0.00	0.00
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	0.30	5,027.42	0.00	0.00	0.00
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZI	1.28	21,790.92	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usr: rptObraPublicaDet
 Rep: rptObraPublicaDet

			hora de impresión	Fecha y
			04:05 p. m.	05/dic./2022
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRE	0.51	8,682.28	0.00	0.00
ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAF	0.01	253.69	0.00	0.00
ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE GUARNICIONES	0.01	219.73	0.00	0.00
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MI	0.27	4,565.85	0.00	0.00
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUEN	0.32	5,509.26	0.00	0.00
Total	% 100	\$1,700,000.00	% 0	% 0



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022 04:06 p. m.
Página | 1

Póliza: C01213 Del 20/10/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 8, 2022215 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+610 A KM 0+846 CAMINO XOLOTLA - BARRIO TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-1020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001465	DAVID HERNANDEZ	\$510,000.00		Anticipo a Proveedor : 8, 2022215 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+610 A KM 0+846 CAMINO XOLOTLA - BARRIO TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$510,000.00	Anticipo a Proveedor : 8, 2022215 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+610 A KM 0+846 CAMINO XOLOTLA - BARRIO TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA
Sumas iguales =>			<u>510,000.00</u>	<u>510,000.00</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022
04:06 p. m.
Página | 1

Póliza: P00675 Del 03/10/2022

Concepto: Obra Pública : 2022215-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+610 A KM 0+846
CAM. GC Folio : 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,700,000.00		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,700,000.00	Desc: Obras de urbanización
Sumas iguales =>			<u>1,700,000.00</u>	<u>1,700,000.00</u>	