



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2  
Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022217  
Descripción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.  
Tipo de Obra: Nueva  
Modalidad: Contrato  
Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/217  
Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: ACALAPA  
Ubicación: CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+268.33  
Fecha Inicio: 02/11/2022  
Fecha Fin: 31/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,807,412.34  
Monto Original del Contrato: \$1,807,412.34  
Monto Modificado del Contrato: \$1,807,412.34  
Empresa Contratada: DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO  
Status:

Domicilio:  
Colonia:  
Estado:  
Telefono:  
RFC: HEMD820830H3A  
C.P.:

#### FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
27	MPP/DOP/FISM-DF/217/2022	Activo	02/11/2022	31/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

Número: 2738103	Monto: \$180,741.23
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	Fecha: 02/11/2022



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla  
Avances de Obra

Url: [superMisol](#), [registro](#) y [certificaci](#)  
Rep: rptObraPublicadaDet

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:09 p. m.

## Fianza Anticipo

Número: 2738089  
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$542,223.70  
Fecha: 02/11/2022

## ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$1,807,412.34

## PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0093	C01498	31/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	78	DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO	78 - Obra Publica : 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	\$1,807,412.34
<b>Total</b>							<b>\$1,807,412.34</b>

## AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION P/DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZAC	1.12	20,162.27	20,162.27	100.00	100.00
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIA	1.22	22,016.71	22,016.71	100.00	100.00
TERRASUM	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMIN	3.15	56,927.22	56,927.22	100.00	100.00
PAAS013	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMF	0.80	14,458.63	14,458.63	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.47	8,553.45	8,553.45	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	2.72	49,108.54	49,108.54	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VAGIADO CON CARRETI	5.81	104,933.90	104,933.90	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLC	1.19	21,497.22	21,497.22	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES;	6.04	109,207.72	109,207.72	100.00	100.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRC	0.99	17,913.57	17,913.57	100.00	100.00
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 E	8.54	154,370.05	154,370.05	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VAGIADO CON CARRETI	33.41	603,865.18	603,865.18	100.00	100.00
JUNPVC001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CENTIM	5.00	90,376.20	90,376.20	100.00	100.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR	1.95	35,290.91	35,290.91	100.00	100.00



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Urf: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicadet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 02:09 p. m.

Clave	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%
3060 18	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIÓN	1.71	30,838.88	30,838.88	100.00	1.71	30,838.88	30,838.88	100.00	1.71	30,838.88	30,838.88	100.00
3110 06	INCREMENTO O RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.26	4,734.80	4,734.80	100.00	0.26	4,734.80	4,734.80	100.00	0.26	4,734.80	4,734.80	100.00
LIM005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA	0.52	9,414.88	9,414.88	100.00	0.52	9,414.88	9,414.88	100.00	0.52	9,414.88	9,414.88	100.00
ACA090	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.81	14,616.79	14,616.79	100.00	0.81	14,616.79	14,616.79	100.00	0.81	14,616.79	14,616.79	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIA	2.17	39,212.01	39,212.01	100.00	2.17	39,212.01	39,212.01	100.00	2.17	39,212.01	39,212.01	100.00
ACA014	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	6.37	115,063.62	115,063.62	100.00	6.37	115,063.62	115,063.62	100.00	6.37	115,063.62	115,063.62	100.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC.	1.73	31,199.36	31,199.36	100.00	1.73	31,199.36	31,199.36	100.00	1.73	31,199.36	31,199.36	100.00
ACA023	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC.	0.62	11,287.00	11,287.00	100.00	0.62	11,287.00	11,287.00	100.00	0.62	11,287.00	11,287.00	100.00
ACA024	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACOS	0.23	4,130.67	4,130.67	100.00	0.23	4,130.67	4,130.67	100.00	0.23	4,130.67	4,130.67	100.00
ACA027	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACOS	0.98	17,735.34	17,735.34	100.00	0.98	17,735.34	17,735.34	100.00	0.98	17,735.34	17,735.34	100.00
ACA028	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA	0.63	11,401.14	11,401.14	100.00	0.63	11,401.14	11,401.14	100.00	0.63	11,401.14	11,401.14	100.00
LIM002	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA	1.85	33,368.55	33,368.55	100.00	1.85	33,368.55	33,368.55	100.00	1.85	33,368.55	33,368.55	100.00
EXCA003	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE PUNTALES	0.05	847.22	847.22	100.00	0.05	847.22	847.22	100.00	0.05	847.22	847.22	100.00
PLAN021	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL SUELO	0.55	9,875.20	9,875.20	100.00	0.55	9,875.20	9,875.20	100.00	0.55	9,875.20	9,875.20	100.00
MUPI001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, PARA PAREDES	0.64	11,525.18	11,525.18	100.00	0.64	11,525.18	11,525.18	100.00	0.64	11,525.18	11,525.18	100.00
CHAP001	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTOSO	8.19	148,038.79	148,038.79	100.00	8.19	148,038.79	148,038.79	100.00	8.19	148,038.79	148,038.79	100.00
	CHAPEO EN EL CORONAMIENTO DE ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO-4	0.30	5,441.34	5,441.34	100.00	0.30	5,441.34	5,441.34	100.00	0.30	5,441.34	5,441.34	100.00
<b>Total</b>			<b>\$1,807,412.34</b>	<b>\$1,807,412.34</b>	<b>100.00</b>		<b>\$1,807,412.34</b>	<b>\$1,807,412.34</b>	<b>100.00</b>		<b>\$1,807,412.34</b>	<b>\$1,807,412.34</b>	<b>100.00</b>



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Póliza: D00111 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 05:24 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022217 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$1,807,412.34		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022217 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0-000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$1,807,412.34	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022217 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0-000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,807,412.34</u>	<u>1,807,412.34</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Póliza: P00733 Del 02/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 05:22 p. m.  
Página: 1

Concepto: Obra Pública : 2022217-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,  
DEL. GC Folio : 39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,807,412.34		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,807,412.34	Desc: Obras de urbanización
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,807,412.34</u>	<u>1,807,412.34</u>	



Usr: rpt  
Rep: rpt

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00795 Del 19/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 05:22 p. m.  
Página: 1

Concepto: 78 - Obra Pública : 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE  
PRINCIP. GD Folio: 582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,807,412.34		GD Folio: 582
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,807,412.34	GD Folio: 582
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$1,807,412.34		GD Folio: 582
0004	2113-001465	DAVID HERNANDEZ		\$1,807,412.34	GD Folio: 582
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,614,824.68</u>	<u>3,614,824.68</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00796 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: 78 - Obra Pública : 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE  
PRINCIP. GE Folio: 582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,807,412.34		GE Folio: 582
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,807,412.34	GE Folio: 582
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,807,412.34</u>	<u>1,807,412.34</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01498 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: 78 - Obra Pública : 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE  
PRINCIP. GP Folio: 582

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-0093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,807,412.34		GP Folio: 582
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,807,412.34	GP Folio: 582
0003	2113-001465	DAVID HERNANDEZ	\$1,807,412.34		GP Folio: 582
0004	1134-001465	DAVID HERNANDEZ		\$542,223.70	GP Folio: 582
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$1,265,188.64	GP Folio: 582
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,614,824.68</u>	<u>3,614,824.68</u>	





Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01350 Del 24/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 05:21 p. m.  
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 10, 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-1124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001465	DAVID HERNANDEZ	\$542,223.70		Anticipo a Proveedor : 10, 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$542,223.70	Anticipo a Proveedor : 10, 2022217 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+268.33, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>542,223.70</u>	<u>542,223.70</u>	