



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6122-2
Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 20222220
Nombre: REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Descripción: REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Tipo de Obra: Nueva
Modalidad: Contrato
Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/220
Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: XOCHIMILCO
Ubicación: XOCHIMILCO
Fecha Inicio: 04/11/2022
Fecha Fin: 18/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$293,883.07
Status:

Monto Original del Contrato: \$293,883.07

Monto Modificado del Contrato: \$293,883.07

Empresa Contratada: JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

Domicilio: CALLE GENERAL ANAYA 105
Colonia: CENTRO
Estado: PUEBLA
C.P.: 73080
Telefono: 7641045840
RFC: LEGJ861112L58

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
31	MPP/DOP/FISM-DF/220/2022	Activo	04/11/2022	18/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 22A63943	Monto: \$29,388.31
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	Fecha: 04/11/2022



Ustr: SUPLENISOR, operador y controlador
Rep: rptObrasPublicaDel

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:01 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: 22A63945
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$29,388.31
Fecha: 18/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$293,883.07

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0077	C01465	15/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	B 702	JOSE JAVIER LEZAMMA GALINDO	B 702 - Obra Publica : 2022220 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE	\$293,883.07
Total							\$293,883.07

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11150	DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS Y PLAFONES, INCL. ACA	0.15	444.23	444.23	100.00	100.00
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, ACAI	0.05	155.27	155.27	100.00	100.00
DEM029	DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE	0.22	646.70	646.70	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.25	729.43	729.43	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.74	2,179.85	2,179.85	100.00	100.00
BASET002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENTI	2.27	6,676.94	6,676.94	100.00	100.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CC	1.31	3,838.50	3,838.50	100.00	100.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.	1.24	3,657.77	3,657.77	100.00	100.00
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA,	4.57	13,425.58	13,425.58	100.00	100.00
31221	PISO CONC. F.C.=150KG/CM2 12CM, ESP. ACAB. PULIDO O RAYA. / BROCHA/ PE	6.75	19,823.14	19,823.14	100.00	100.00
ZOCLO001	FABRICACIÓN DE SARDINEL O ZOCLO DE CONCRETO DE F.C 150 KG/CM2, CC	0.14	414.99	414.99	100.00	100.00
MUBLO001	MURO DE BLOCC DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1	3.70	10,878.61	10,878.61	100.00	100.00
DALAI46	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETR	4.59	13,501.73	13,501.73	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usr: supermisol
 Rep: rptObraPublicadet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:01 p. m.

MURR001	PRETEL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 12 CENTÍMETROS ASENTADO CON MOF	1.79	5,253.08	5,253.08	100.00	100.00
EMBO15	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEN	1.75	5,135.01	5,135.01	100.00	100.00
AZT030	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTER	1.15	3,374.51	3,374.51	100.00	100.00
CIM001	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO	2.57	7,544.88	7,544.88	100.00	100.00
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANI	1.76	5,180.04	5,180.04	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, T	5.21	15,312.07	15,312.07	100.00	100.00
PRSO003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CEN	1.46	4,297.68	4,297.68	100.00	100.00
33133	SUM. Y COL. DE ACCESORIOS PARA CAJA DE WC, INC. RETIRO DE LOS EXISTE	0.16	465.23	465.23	100.00	100.00
33144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM	0.07	192.25	192.25	100.00	100.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PRISO)	0.52	1,525.65	1,525.65	100.00	100.00
TUA070	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 150 MM	0.01	27.13	27.13	100.00	100.00
TUA071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL LAVABO P.V.C. SANITARIO DE 32 MM	0.13	386.91	386.91	100.00	100.00
ACC034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO.	0.55	1,620.06	1,620.06	100.00	100.00
TUC081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR O DE PASO P.	0.65	1,908.95	1,908.95	100.00	100.00
ACC025-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE 0.40X0.40 M2. DE ACERO INOXIDAI	1.21	3,568.39	3,568.39	100.00	100.00
51001-C	SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERS,	4.08	11,991.18	11,991.18	100.00	100.00
56003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER ABATIBLE	3.97	11,675.68	11,675.68	100.00	100.00
ELEC005-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PLACA	0.24	707.69	707.69	100.00	100.00
ELEC001-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMF	0.15	453.10	453.10	100.00	100.00
ELEC005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INTERCAMBIABLE MARCA QUINZ	0.09	267.26	267.26	100.00	100.00
ELEC007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUMINIO SENCILLA 1.2 O 3 VENTAN	0.09	273.88	273.88	100.00	100.00
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 1	1.61	4,732.80	4,732.80	100.00	100.00
ELEC047	ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y BARRILLA COPERWE	1.07	3,140.43	3,140.43	100.00	100.00
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATALOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/24	0.16	460.35	460.35	100.00	100.00
INSTB001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 1/2 H.P. MARCA BONASA O SIMIL	4.25	12,484.37	12,484.37	100.00	100.00
ELEC039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 15-50	0.19	552.60	552.60	100.00	100.00
IMP008	RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAI	0.99	2,897.46	2,897.46	100.00	100.00
LECHADA001	ACABADO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO INCLUYE:	2.09	6,145.18	6,145.18	100.00	100.00
41325	SUM. Y COL. DE GERRADURA EN PUERTA MCA. PHILIPS MOD 800	0.44	1,279.20	1,279.20	100.00	100.00
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN L	9.55	28,064.27	28,064.27	100.00	100.00
REPALUM-06	REVISION Y REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURAN	3.11	9,142.91	9,142.91	100.00	100.00
41345	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BAS	10.18	29,903.27	29,903.27	100.00	100.00
PUSA003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.95X 2.40 METROS CON BASTID	1.26	3,694.79	3,694.79	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usr.:superusuario_registro_y_cuentas
Rep.: rptObraPublicadaDet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:01 p. m.

PUSA001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.70X 2.40 METROS CON BASTIDOR	1.18	3,472.30	3,472.30	100.00	100.00			
PUHE001-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PUERTA DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR C	1.50	4,416.95	4,416.95	100.00	100.00			
23045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES DE ACEF	3.78	11,107.17	11,107.17	100.00	100.00			
GALVATEJA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVATEJA CALIBRE 26 INCL. REMA	0.75	2,189.72	2,189.72	100.00	100.00			
CUMBRERA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y	0.64	1,883.33	1,883.33	100.00	100.00			
TUSA004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO 2", INCLUYE: ACARR	0.36	1,047.53	1,047.53	100.00	100.00			
TUA017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C	0.22	633.92	633.92	100.00	100.00			
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	0.05	147.76	147.76	100.00	100.00			
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.24	708.33	708.33	100.00	100.00			
LIM006	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCIÓN AGUA, DETERGENTE EN POLVO	1.78	5,227.22	5,227.22	100.00	100.00			
LIM008	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DE	1.03	3,017.84	3,017.84	100.00	100.00			
Total		% 100	\$293,883.07	\$293,883.07	% 100	% 100			



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00097 Del 15/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 05:00 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022220 REHABILITACION DE LA CASAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$293,883.07		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022220 REHABILITACION DE LA CASAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO
0002	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no		\$293,883.07	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022220 REHABILITACION DE LA CASAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO
Sumas iguales =>			<u>293,883.07</u>	<u>293,883.07</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:58 p. m.
Página | 1

Póliza: P00761 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022220-REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNIC.
GC Folio : 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$293,883.07		Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
0002	8220-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$293,883.07	Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
Sumas iguales =>			<u>293,883.07</u>	<u>293,883.07</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
04:59 p. m.
Página | 1

Póliza: P00763 Del 09/12/2022

Concepto: B 702 - Obra Pública : 2022220 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, E. GD
Folio: 566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$293,883.07		GD Folio: 566
0002	8240-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$293,883.07	GD Folio: 566
0003	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no	\$293,883.07		GD Folio: 566
0004	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO		\$293,883.07	GD Folio: 566
Sumas iguales =>			<u>587,766.14</u>	<u>587,766.14</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:59 p. m.
Página | 1

Póliza: P00764 Del 15/12/2022

Concepto: B 702 - Obra Pública : 2022220 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, E. GE
Folio: 566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$293,883.07		GE Folio: 566
0002	8250-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$293,883.07	GE Folio: 566
Sumas iguales =>			<u>293,883.07</u>	<u>293,883.07</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:59 p. m.
Página | 1

Póliza: C01465 Del 15/12/2022

Concepto: B 702 - Obra Pública : 2022220 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, E. GP
Folio: 566

Beneficiario: **JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO**

Folio / Cheque : SPEI-
0077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$293,883.07		GP Folio: 566
0002	8260-251-0904-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$293,883.07	GP Folio: 566
0003	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	\$293,883.07		GP Folio: 566
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$293,883.07	GP Folio: 566
Sumas iguales =>			<u>587,766.14</u>	<u>587,766.14</u>	