



Usc: Supervisor de Operación y Mantenimiento
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:14 p. m.

Clave Presupuestal: 0903-08-6132-2

Nombre del Proyecto: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Número de la Obra: 2022225

Descripción REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Rehabilitación

Nombre: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/225

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: ALMOLOYA

Fecha Inicio: 07/11/2022

Ubicación: ALMOLOYA

Fecha Fin: 31/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,477,719.72

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,477,719.72

Monto Modificado del Contrato: \$1,477,719.72

Empresa Contratada: GRUPO REITEACH SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: GRE170302TKO

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Fecha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
45	MPP/DOP/FISM-DF/225/2022	Activo	07/11/2022	31/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$1,477,719.72



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 02:14 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
C01577	29/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	221229	GRUPO REITEACH SA DE CV	221229 - Obra Pública : 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES	\$1,477,719.72	
Total							\$1,477,719.72

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE	0.10	1,419.18	1,419.18	100.00	100.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE C	0.13	1,881.96	1,881.96	100.00	100.00
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	0.07	979.90	979.90	100.00	100.00
4030 04	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OE	0.55	8,157.94	8,157.94	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.34	4,998.56	4,998.56	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.97	14,280.15	14,280.15	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	6.21	91,793.49	91,793.49	100.00	100.00
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUE	2.23	32,960.16	32,960.16	100.00	100.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA E;	0.24	3,547.30	3,547.30	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	2.18	32,142.06	32,142.06	100.00	100.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	12.29	181,538.93	181,538.93	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.12	1,797.85	1,797.85	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	0.66	9,781.87	9,781.87	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	0.21	3,108.63	3,108.63	100.00	100.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	13.20	195,126.44	195,126.44	100.00	100.00
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	4.45	65,723.79	65,723.79	100.00	100.00
3120 01	CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 0.50 M. DE PROFUT	0.37	5,533.80	5,533.80	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA F	3.13	46,281.56	46,281.56	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.13	1,950.19	1,950.19	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.24	3,478.38	3,478.38	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	1.51	22,358.57	22,358.57	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROI	0.28	4,159.30	4,159.30	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	0.72	10,680.34	10,680.34	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Ustr.: Supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

		Fecha y hora de impresión	11/abr./2023 02:14 p. m.
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	2.46	36,372.96
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍ.	2.03	29,949.23
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.13	1,958.65
GUJA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. IN	12.36	182,686.31
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO P/	1.08	15,922.77
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG	23.48	346,941.73
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLC	1.51	22,384.44
LETREOESP90X1:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROPAGANDA (LETRERO ESPECTACULAR) I	0.63	9,379.39
9010 04	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODI	0.18	2,682.06
9030 04	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, T	0.96	14,119.80
9040 04	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GI	2.40	35,479.23
9060 04	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE:CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TU	0.86	12,739.38
9070 01	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PROI	0.45	6,689.84
9070 02	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PROI	1.13	16,733.58
Total		% 100	\$1,477,719.72
		% 100	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01508 Del 22/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:16 p. m.
Página: 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 16, 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : **SPEI-8753**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$443,315.95		Anticipo a Proveedor : 16, 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$443,315.95	Anticipo a Proveedor : 16, 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
Sumas iguales =>			<u>443,315.95</u>	<u>443,315.95</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:17 p. m.
Página | 1

Póliza: D00169 Del 29/12/2022

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022225 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$1,477,719.72		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022225 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
0002	1235-3-6132	Obras de abastecimiento		\$1,477,719.72	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022225 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
Sumas iguales =>			<u>1,477,719.72</u>	<u>1,477,719.72</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00811 Del 01/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:17 p. m.
Página: 1

Concepto: Obra Pública : 2022225-REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE D.
GC Folio : 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$1,477,719.72		Desc: Obras de abastecimiento
0002	8220-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$1,477,719.72	Desc: Obras de abastecimiento
Sumas iguales =>			<u>1,477,719.72</u>	<u>1,477,719.72</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 02:17 p. m.
Página 1

Póliza: P00811 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022225-REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE D.
GC Folio : 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$1,477,719.72		Desc: Obras de abastecimiento
0002	8220-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$1,477,719.72	Desc: Obras de abastecimiento
Sumas iguales =>			<u>1,477,719.72</u>	<u>1,477,719.72</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00857 Del 29/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:18 p. m.
Página | 1

Concepto: 221229 - Obra Pública : 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED D. GD
Folio: 600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$1,477,719.72		GD Folio: 600
0002	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$1,477,719.72	GD Folio: 600
0003	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$1,477,719.72		GD Folio: 600
0004	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$1,477,719.72	GD Folio: 600
Sumas iguales =>			<u>2,955,439.44</u>	<u>2,955,439.44</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:18 p. m.
Página | 1

Póliza: P00870 Del 29/12/2022

Concepto: 221229 - Obra Pública : 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED D. GE
Folio: 613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$1,477,719.72		GE Folio: 613
0002	8250-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$1,477,719.72	GE Folio: 613
Sumas iguales =>			<u>1,477,719.72</u>	<u>1,477,719.72</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:17 p. m.
Página | 1

Póliza: C01577 Del 29/12/2022

Concepto: 221229 - Obra Pública : 2022225 - REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED D. GP
Folio: 612

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : .

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$1,477,719.72		GP Folio: 612
0002	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$1,477,719.72	GP Folio: 612
0003	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790			GP Folio: 612
0004	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$443,315.92	GP Folio: 612
0005	2119-09-0-187	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$1,034,403.80	OBRA 2022225
0006	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$1,477,719.72		GP Folio: 612
Sumas iguales =>			<u>2,955,439.44</u>	<u>2,955,439.44</u>	