



Usr: suplenisqr  
Rep: rptObrasPublicadel

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 03:04 p. m.

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 20222228

Descripción: CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

Nombre: CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/228

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: PAHUATLÁN DE VALLE  
Ubicación: PAHUATLÁN DE VALLE

Fecha Inicio: 13/11/2022  
Fecha Fin: 27/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,469,867.30

Monto Original del Contrato: \$2,469,867.30

Monto Modificado del Contrato: \$2,469,867.30

Status:

Empresa Contratada: GRUPO REITEACH SA DE CV

Domicilio:  
Colonia:  
Estado:  
Telefono:  
RFC: GRE170302TK0

C.P:

#### FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 52  
Fecha de Contrato: MPP/DOP/FISM-DF/228/2022

Status: Activo  
Fecha Firma: 13/11/2022  
Fecha Vencimiento: 27/12/2022

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$2,469,867.30



Url: [superxisol.org.mx](http://superxisol.org.mx)  
Rep: [pobora-publicidad.net](http://pobora-publicidad.net)

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:04 p. m.

#### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C01578	29/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790	20221112-03-2212292	GRUPO REITEACH SA DE CV	2212292 - Obra Publica : 20222228 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL	\$2,469,867.30
<b>Total</b>							<b>\$2,469,867.30</b>

#### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.30	7,336.92	7,336.92	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.38	9,349.74	9,349.74	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	1.96	48,518.23	48,518.23	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C. = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (	0.42	10,455.43	10,455.43	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PIS	0.16	3,883.61	3,883.61	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.05	26,041.48	26,041.48	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.93	22,938.48	22,938.48	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	5.92	146,268.76	146,268.76	100.00	100.00
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F.C.=200 KG/CM2	1.25	30,915.50	30,915.50	100.00	100.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F.C.=200 KG/CM2	3.94	97,216.35	97,216.35	100.00	100.00
MUBL012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTIMETROS EN 1	11.70	288,859.42	288,859.42	100.00	100.00
MUBL0134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	1.78	44,035.75	44,035.75	100.00	100.00
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCF	7.22	178,383.13	178,383.13	100.00	100.00
ACE003..	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.01	252.51	252.51	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F.C.= 150 KG/C	6.19	152,871.12	152,871.12	100.00	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.47	209,299.94	209,299.94	100.00	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	0.95	23,585.84	23,585.84	100.00	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONI	0.58	14,338.10	14,338.10	100.00	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	5.72	141,154.98	141,154.98	100.00	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	25.86	638,777.80	638,777.80	100.00	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.24	5,844.71	5,844.71	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DES/	3.47	85,712.61	85,712.61	100.00	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.66	16,235.73	16,235.73	100.00	100.00



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Urf: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDel

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
03:04 p. m.

7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	4.46	110,116.67	110,116.67	100.00	100.00			
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.70	91,430.40	91,430.40	100.00	100.00			
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.81	44,701.50	44,701.50	100.00	100.00			
34012	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.86	21,342.59	21,342.59	100.00	100.00			
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$2,469,867.30</b>	<b>\$2,469,867.30</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>			



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:16 p. m.  
Página 1

Póliza: C01578 Del 29/12/2022

Concepto: 2212292 - Obra Pública : 2022228 - CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA.  
GP Folio: 613

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : .

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$2,469,867.30		GP Folio: 613
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$2,469,867.30	GP Folio: 613
0003	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$2,469,867.30		GP Folio: 613
0004	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$740,960.20	GP Folio: 613
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790			GP Folio: 613
0006	2119-09-0-187	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$1,728,907.10	OBRA 2022228
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,939,734.60</u>	<u>4,939,734.60</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
03:20 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00871 Del 29/12/2022

Concepto: 2212292 - Obra Pública : 2022228 - CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA.  
GE Folio: 614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$2,469,867.30		GE Folio: 614
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$2,469,867.30	GE Folio: 614
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,469,867.30</u>	<u>2,469,867.30</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00858 Del 29/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
03:19 p. m.  
Página | 1

Concepto: 2212292 - Obra Pública : 2022228 - CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA.  
GD Folio: 601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$2,469,867.30		GD Folio: 601
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$2,469,867.30	GD Folio: 601
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$2,469,867.30		GD Folio: 601
0004	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$2,469,867.30	GD Folio: 601
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,939,734.60</u>	<u>4,939,734.60</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00835 Del 01/12/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:15 p. m.  
Página 1

Concepto: Obra Pública : 2022228-CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ES. GC Folio : 64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$2,469,867.30		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$2,469,867.30	Desc: Obra para vivienda
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,469,867.30</u>	<u>2,469,867.30</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:17 p. m.  
Página | 1

Póliza: D00170 Del 29/12/2022

CONCEPTO: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022228 CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$2,469,867.30		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022228 CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$2,469,867.30	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022228 CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,469,867.30</u>	<u>2,469,867.30</u>	





**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:16 p. m.  
Página | 1

Usu: rptPoliza

Póliza: C01524 Del 23/12/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 17, 2022228 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : **SPEI-4941**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$740,960.20		Anticipo a Proveedor : 17, 2022228 - CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$740,960.20	Anticipo a Proveedor : 17, 2022228 - CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>740,960.20</u>	<u>740,960.20</u>	