



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0909-08-6122-2

Nombre del Proyecto: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Número de la Obra: 2022229

Descripción
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T.21EBH1016G DE LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL

Nombre: REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T.21EBH1016G DE LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/229

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: ATLANTONGO

Fecha Inicio: 15/11/2022

Ubicación: ATLANTONGO

Fecha Fin: 29/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$351,254.72

Status:

Monto Original del Contrato: \$351,254.72

Monto Modificado del Contrato: \$351,254.72

Empresa Contratada: JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

Domicilio: CALLE GENERAL ANAYA 105

Colonia: CENTRO

C.P.: 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 7641045840

RFC: LEGJ86112L58

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 39 **Ficha de Contrato** MPP/DOP/FISM-DF/229/2022

Status Activo **Fecha Firma** 15/11/2022 **Fecha Vencimiento** 29/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: BKY-0083-0137501
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$35,125.47
Fecha: 15/11/2022

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla
Avances de Obra

Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0083-0137502
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$35,125.47
Fecha: 29/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$351,254.72

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0087	CO1492	21/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	707	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	707 - Obra Publica : 20222229 - REHABILITACION DE SANITARIOSEN EL BACHILLERATO DIGITAL	\$351,254.72
Total							\$351,254.72

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREC	0.10	346.19	346.19	100.00	100.00
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, AC/	0.36	1,260.42	1,260.42	100.00	100.00
DEM019	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CE	2.03	7,115.59	7,115.59	100.00	100.00
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRC	1.15	4,037.59	4,037.59	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.63	2,200.39	2,200.39	100.00	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC.	1.29	4,536.25	4,536.25	100.00	100.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCA,	0.20	703.32	703.32	100.00	100.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C. = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, I	1.00	3,526.43	3,526.43	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	5.41	18,988.71	18,988.71	100.00	100.00
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 1	2.94	10,334.66	10,334.66	100.00	100.00
MUTA020	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETRO	6.26	21,990.34	21,990.34	100.00	100.00
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F.C.=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 V	2.02	7,085.16	7,085.16	100.00	100.00
31302	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y E	2.65	9,291.68	9,291.68	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Urf: sulpensior
Rep: rptObraPublicadtel

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
01:56 p. m.

Clave	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO C/	0.88	3,087.48	3,087.48	100.00	0.88	3,087.48	3,087.48	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA APAREN	0.70	2,463.23	2,463.23	100.00	0.70	2,463.23	2,463.23	100.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MA	0.05	175.21	175.21	100.00	0.05	175.21	175.21	100.00
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.52	1,814.33	1,814.33	100.00	0.52	1,814.33	1,814.33	100.00
ELEC043	SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO P	0.68	2,405.34	2,405.34	100.00	0.68	2,405.34	2,405.34	100.00
ELEC042	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CC	1.36	4,766.85	4,766.85	100.00	1.36	4,766.85	4,766.85	100.00
56003-INI	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, CON BISEL	2.87	10,094.26	10,094.26	100.00	2.87	10,094.26	10,094.26	100.00
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO	2.37	8,334.95	8,334.95	100.00	2.37	8,334.95	8,334.95	100.00
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO	1.94	6,825.22	6,825.22	100.00	1.94	6,825.22	6,825.22	100.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA COLOR BLANCO	0.77	2,687.45	2,687.45	100.00	0.77	2,687.45	2,687.45	100.00
52056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESPOL DE BOTE DE P.V.C.	0.16	573.67	573.67	100.00	0.16	573.67	573.67	100.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. C/	1.48	5,215.29	5,215.29	100.00	1.48	5,215.29	5,215.29	100.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M" DE 25 MM	1.04	3,657.77	3,657.77	100.00	1.04	3,657.77	3,657.77	100.00
42117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANC	6.75	23,703.54	23,703.54	100.00	6.75	23,703.54	23,703.54	100.00
42118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALU	3.09	10,868.35	10,868.35	100.00	3.09	10,868.35	10,868.35	100.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	8.68	30,486.39	30,486.39	100.00	8.68	30,486.39	30,486.39	100.00
7003 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM	1.68	5,917.01	5,917.01	100.00	1.68	5,917.01	5,917.01	100.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	7.02	24,672.68	24,672.68	100.00	7.02	24,672.68	24,672.68	100.00
7004 03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERR	0.05	170.25	170.25	100.00	0.05	170.25	170.25	100.00
REMU002	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA	5.99	21,056.98	21,056.98	100.00	5.99	21,056.98	21,056.98	100.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMC	8.79	30,881.95	30,881.95	100.00	8.79	30,881.95	30,881.95	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO I	3.56	12,491.18	12,491.18	100.00	3.56	12,491.18	12,491.18	100.00
21328	LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 10 CM ESP ARM CON VAR#3 @20CM. A/	0.28	967.59	967.59	100.00	0.28	967.59	967.59	100.00
32137	PICAR PISO DE CONCRETO PARA APLICAR LOSETA	0.32	1,136.14	1,136.14	100.00	0.32	1,136.14	1,136.14	100.00
32255	PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 30 X 30 CM. ASENTADA CON I	7.49	26,319.43	26,319.43	100.00	7.49	26,319.43	26,319.43	100.00
32129	S.Y.C.ZOGLLO LIN.MAXIMA CERAMICA PRENS. ESMAL.T.DE10X31.5CM.ASENT. C/	1.53	5,357.25	5,357.25	100.00	1.53	5,357.25	5,357.25	100.00
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 3	3.74	13,119.51	13,119.51	100.00	3.74	13,119.51	13,119.51	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARRERO FUERA DE LA OBRA	0.17	588.69	588.69	100.00	0.17	588.69	588.69	100.00
Total		% 100	\$351,254.72	\$351,254.72	% 100	% 100	% 100	\$351,254.72	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Póliza: D00102 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023 04:50 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022229 REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL 89

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$351,254.72		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022229 REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL 89
0002	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no		\$351,254.72	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022229 REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL 89
Sumas iguales =>			<u>351,254.72</u>	<u>351,254.72</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00785 Del 01/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
Página | 04:46 p. m.
1

Concepto: Obra Pública : 2022229-REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T.21EBH1016. GC
Folio : 51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$351,254.72		Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
0002	8220-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$351,254.72	Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
Sumas iguales =>			<u>351,254.72</u>	<u>351,254.72</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00786 Del 20/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
Página | 04:49 p. m.
1

Concepto: 707 - Obra Pública : 2022229 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T.2. GD
Folio: 577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$351,254.72		GD Folio: 577
0002	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$351,254.72	GD Folio: 577
0003	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no	\$351,254.72		GD Folio: 577
0004	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO		\$351,254.72	GD Folio: 577
Sumas iguales =>			<u>702,509.44</u>	<u>702,509.44</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Póliza: P00787 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
04:49 p. m.
Página | 1

Usu:
Rep

* - Obra Pública : 2022229 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T.2. GE
Folio: 577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$351,254.72		GE Folio: 577
0002	8250-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$351,254.72	GE Folio: 577
Sumas iguales =>			<u>351,254.72</u>	<u>351,254.72</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:50 p. m.
Página | 1

Póliza: C01492 Del 21/12/2022

Concepto: 707 - Obra Pública : 2022229 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T.2. GP Folio: 577

Beneficiario: **JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO**

Folio / Cheque : SPEI-0087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$351,254.72		GP Folio: 577
0002	8260-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$351,254.72	GP Folio: 577
0003	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	\$351,254.72		GP Folio: 577
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$351,254.72	GP Folio: 577
Sumas iguales =>			<u>702,509.44</u>	<u>702,509.44</u>	