

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022232

Descripción: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DE/232

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Nombre: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Modalidad: Contrato

Localidad: ATLA
Ubicación: ATLA

Fecha Inicio: 21/11/2022
Fecha Fin: 20/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$950,102.29

Status:

Monto Original del Contrato: \$950,102.29

Monto Modificado del Contrato: \$950,102.29

Empresa Contratada: JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

Domicilio: CALLE GENERAL ANAYA 105
C.P.: 73080
Colonia: CENTRO
Estado: PUEBLA
Telefono: 7641045840
RFC: LEGJ861112L58

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 38
Fecha de Contrato: MPP/DOP/FISM-DE/232/2022

Status: Activo
Fecha Firma: 21/11/2022
Fecha Vencimiento: 20/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: BKY-0083-0137496
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$95,010.23
Fecha: 21/11/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Usr.:supervisor
Rep: rptObrasPublicasDel

Fecha y 11/abr./2023
hora de Impresión | 03:42 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0083-0137498
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$95,010.23
Fecha: 20/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$950,102.29

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0086	C01490	21/12/2022	BANORTE FISM CTA 1174096790 20221112-03-10	708	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	708 - Obra Publica : 2022232 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO	\$950,102.29

Total

\$950,102.29

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.36	3,392.87	3,392.87	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.52	4,910.09	4,910.09	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	2.19	20,778.51	20,778.51	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (0.64	6,076.65	6,076.65	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PISI	0.16	1,478.51	1,478.51	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.19	11,322.83	11,322.83	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VAGIADO CON CARRETI	0.91	8,632.02	8,632.02	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=	7.18	68,250.69	68,250.69	100.00	100.00
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F.C=200 KG/CM2	1.52	14,481.41	14,481.41	100.00	100.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F.C=200 KG/CM2	5.03	47,746.44	47,746.44	100.00	100.00
MUBL0012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1	12.95	123,065.72	123,065.72	100.00	100.00
MUBL0134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	0.87	8,312.73	8,312.73	100.00	100.00
DALA133	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCF	5.13	48,710.72	48,710.72	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Ucr.:supexjlsdof_ajpocidat y cvevnter
Rep.: rptObraPublidadet

Fecha y | 11/abr./2023
hora de Impresión | 03:42 p. m.

Clave	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.03	285.46	285.46	0.03	0.03	285.46	285.46	0.03	0.03	285.46	285.46	0.03
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/C	6.58	62,550.80	62,550.80	6.58	6.58	62,550.80	62,550.80	6.58	6.58	62,550.80	62,550.80	6.58
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.09	76,885.33	76,885.33	8.09	8.09	76,885.33	76,885.33	8.09	8.09	76,885.33	76,885.33	8.09
EMBO15	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO GEMI	1.29	12,227.69	12,227.69	1.29	1.29	12,227.69	12,227.69	1.29	1.29	12,227.69	12,227.69	1.29
PICACC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CON	0.60	5,660.49	5,660.49	0.60	0.60	5,660.49	5,660.49	0.60	0.60	5,660.49	5,660.49	0.60
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	4.31	40,966.49	40,966.49	4.31	4.31	40,966.49	40,966.49	4.31	4.31	40,966.49	40,966.49	4.31
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	25.21	239,520.91	239,520.91	25.21	25.21	239,520.91	239,520.91	25.21	25.21	239,520.91	239,520.91	25.21
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.27	2,562.09	2,562.09	0.27	0.27	2,562.09	2,562.09	0.27	0.27	2,562.09	2,562.09	0.27
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESA	3.74	35,554.46	35,554.46	3.74	3.74	35,554.46	35,554.46	3.74	3.74	35,554.46	35,554.46	3.74
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.61	5,822.04	5,822.04	0.61	0.61	5,822.04	5,822.04	0.61	0.61	5,822.04	5,822.04	0.61
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	4.24	40,283.16	40,283.16	4.24	4.24	40,283.16	40,283.16	4.24	4.24	40,283.16	40,283.16	4.24
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.72	35,318.86	35,318.86	3.72	3.72	35,318.86	35,318.86	3.72	3.72	35,318.86	35,318.86	3.72
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.78	16,904.45	16,904.45	1.78	1.78	16,904.45	16,904.45	1.78	1.78	16,904.45	16,904.45	1.78
34012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.88	8,400.87	8,400.87	0.88	0.88	8,400.87	8,400.87	0.88	0.88	8,400.87	8,400.87	0.88
Total			\$950,102.29	\$950,102.29	% 100		\$950,102.29	\$950,102.29	% 100		\$950,102.29	\$950,102.29	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00101 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022232 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$950,102.29		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022232 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$950,102.29	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022232 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:43 p. m.
Página | 1

Póliza: P00782 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022232-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ES. GC Folio : 50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	Desc: Obra para vivienda
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:44 p. m.
Página | 1

Póliza: P00783 Del 20/12/2022

Concepto: 708 - Obra Pública : 2022232 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.
GD Folio: 576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GD Folio: 576
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GD Folio: 576
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$950,102.29		GD Folio: 576
0004	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO		\$950,102.29	GD Folio: 576
Sumas iguales =>			<u>1,900,204.58</u>	<u>1,900,204.58</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:45 p. m.
Página | 1

Póliza: P00784 Del 21/12/2022

Concepto: 708 - Obra Pública : 2022232 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.
GE Folio: 576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GE Folio: 576
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GE Folio: 576
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01490 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: 708 - Obra Pública : 2022232 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.
GP Folio: 576

Beneficiario: **JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO**

Folio / Cheque : **SPEI-0086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GP Folio: 576
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GP Folio: 576
0003	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	\$950,102.29		GP Folio: 576
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$950,102.29	GP Folio: 576
Sumas iguales =>			<u>1,900,204.58</u>	<u>1,900,204.58</u>	