



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:11 p. m.

Usu: super@isot...  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022239

**Descripción** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL

**Tipo de Obra:** Nueva

**Oficio de Asignación:** TESO/2022/FISM-DF/239

**Nombre:** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

**Modalidad:** Contrato

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** ZACAPEHUAYA

**Ubicación:** CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO

**Fecha Inicio:** 02/12/2022

**Fecha Fin:** 31/12/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$671,203.97

**Monto Original del Contrato:** \$671,203.97

**Monto Modificado del Contrato:** \$671,203.97

**Status:**

**Empresa Contratada:** SERGIO JIMENEZ OCHOA

**Domicilio:**

**Colonia:**

**Estado:**

**Telefono:**

**RFC:** JIOS980407JA7

**C.P.:**

#### FICHA DE CONTRATO

**Clave Contrato** 49  
**Ficha de Contrato** MPP/DOP/FISM-DF/239/2022

**Status** Activo  
**Fecha Firma** 02/12/2022  
**Fecha Vencimiento** 31/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

**Número:** BKY-0564-0137421

**Compañía:** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S A DE C V

**Monto:** \$67,120.40

**Fecha:** 02/12/2022

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:11 p. m.

#### Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0564-0137422      Monto: \$67,120.40  
 Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S A DE C V      Fecha: 23/12/2022

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Factura	Beneficiario	Concepto	Total	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)					\$671,203.97

#### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-9256	C01518	23/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	0008	SERGIO JIMENEZ OCHOA	0008 - Obra Pública : 2022239 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE	\$671,203.97
<b>Total</b>							<b>\$671,203.97</b>

#### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOC/	1.10	7,393.06	7,393.06	100.00	100.00
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI.	0.84	5,613.90	5,613.90	100.00	100.00
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO	0.69	4,612.82	4,612.82	100.00	100.00
3060 18	INCREMENTO O RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.53	3,550.99	3,550.99	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA F	1.05	7,060.64	7,060.64	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTE:	9.49	63,724.00	63,724.00	100.00	100.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCI	50.60	339,613.44	339,613.44	100.00	100.00
JUNPVC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION DE PVC DE 5 CM. CO	5.33	35,783.91	35,783.91	100.00	100.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR	2.07	13,882.53	13,882.53	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.24	1,598.48	1,598.48	100.00	100.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. IN	9.54	64,000.25	64,000.25	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIO	0.39	2,621.94	2,621.94	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	1.20	8,026.18	8,026.18	100.00	100.00

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra



Usr: SuperVisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

				hora de Impresión	Fecha y
				100.00	11/abr./2023
				100.00	02:11 p. m.
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	3.74	25,090.16	25,090.16	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOF	9.71	65,197.28	65,197.28	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC.	1.49	9,998.46	9,998.46	100.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCA	0.61	4,111.83	4,111.83	100.00
ACA023	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.24	1,589.14	1,589.14	100.00
ACA024	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	1.15	7,734.96	7,734.96	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$671,203.97</b>	<b>\$671,203.97</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:13 p. m.  
Página | 1



Póliza: D00146 Del 23/12/2022

CONCEPTO: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022239 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CLINICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$671,203.97		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022239 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CLINICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$671,203.97	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022239 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CLINICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100.19 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>671,203.97</u>	<u>671,203.97</u>	

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:12 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00823 Del 02/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022239-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM 0+000 AL GC Folio : 61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$671,203.97		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$671,203.97	Desc: Obras de urbanización
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>671,203.97</u>	<u>671,203.97</u>	

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:12 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00824 Del 21/12/2022

Concepto: 0008 - Obra Pública : 2022239 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM.  
GD Folio: 593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$671,203.97		GD Folio: 593
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$671,203.97	GD Folio: 593
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$671,203.97		GD Folio: 593
0004	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA		\$671,203.97	GD Folio: 593
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,342,407.94</u>	<u>1,342,407.94</u>	

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:13 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00825 Del 23/12/2022

Concepto: 0008 - Obra Pública : 2022239 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM.  
GE Folio: 593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$671,203.97		GE Folio: 593
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$671,203.97	GE Folio: 593
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>671,203.97</u>	<u>671,203.97</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla

Póliza: C01518 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:12 p. m.  
Página | 1



Usu: rpt  
Rep: rpt

Concepto: 0008 - Obra Pública : 2022239 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM.  
GP Folio: 593

Beneficiario: **SERGIO JIMENEZ OCHOA**

Folio / Cheque : SPEI-  
9256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$671,203.97		GP Folio: 593
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$671,203.97	GP Folio: 593
0003	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA	\$671,203.97		GP Folio: 593
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$671,203.97	GP Folio: 593
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,342,407.94</u>	<u>1,342,407.94</u>	