

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2023
 02:00 p. m.

Clave Presupuestal: 0909-08-6122-2

Nombre del Proyecto: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Número de la Obra: 2022204

Descripción REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN" C.C.T.21ETV0604Y DE LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/204

Nombre: REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN" C.C.T.21ETV0604Y DE LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: CUAUNEUTLA DE LA PAZ

Ubicación: CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA

Fecha Inicio: 21/05/2022

Fecha Fin: 18/08/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$310,691.58

Monto Original del Contrato: \$310,691.58

Monto Modificado del Contrato: \$310,691.58

Empresa Contratada: JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

Domicilio: CALLE GENERAL ANAYA 105
Colonia: CENTRO
Estado: PUEBLA
Telefono: 7641045840
RFC: LEGJ861112L58
C.P.: 73080

Status:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
14	MPP/DOI/FISM-DF/204/2022	Activo	21/05/2022	18/08/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 22A37340

Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$310,691.58

Fecha: 21/05/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2023 | 02:00 p. m.

Usu.: supervisor | Agente y emisor
Rep.: rptObrasPublicaDet

Fianza Vicios Ocultos

Número: 22A37989
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$31,069.16

Fecha: 18/08/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$310,691.58

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-9888	C00960	25/08/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	OA65	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	OA65 - Obra Pública : 2022204 - REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA	\$310,691.58
Total							\$310,691.58

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11098	DESMONTAJE DE SALIDAS HIDRAULICAS, INCLUYE DESCONEXION, CANCELACION	0.19	586.60	586.60	100.00	100.00
11221	DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA LA ACTIVIDAD INCLUYE: DESCONEXION	0.21	666.58	666.58	100.00	100.00
11103	DESMONTAJE DE TINACOS DE PVC TIPO VERTICAL DE 1100 LT. DE CAPACIDAD	0.17	523.74	523.74	100.00	100.00
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE	0.93	2,903.63	2,903.63	100.00	100.00
11212	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARALELA	0.58	1,814.60	1,814.60	100.00	100.00
11090	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBR	0.04	116.39	116.39	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CO	0.62	1,922.68	1,922.68	100.00	100.00
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO	0.43	1,334.75	1,334.75	100.00	100.00
32161-A	PICAR MUROS DE CONCRETO PARA COLOCAR CINTILLA, AZULEJO, RECUBRIM	0.03	92.90	92.90	100.00	100.00
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCF	7.78	24,173.17	24,173.17	100.00	100.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO C	0.39	1,210.13	1,210.13	100.00	100.00
38031	LOSA DE CONCRETO PARA BARRA O MOSTRADOR, F'C=200KG/CM2 DE 10CM.	1.44	4,469.49	4,469.49	100.00	100.00
38027	LOSA DE CONCRETO FERRADA DE AZULEJO F'C=200 KG/CM2 10 CM ESP. ARM	0.40	1,257.31	1,257.31	100.00	100.00

	Fecha y hora de Impresión	11/abr./2023			
		02:00 p. m.	100.00		
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE U	0.46	1,417.90	100.00	1,417.90
12020	CONCRETO F 'C=150KG/CM2 EN CADENAS, INCLUYE ELABORACION, COLADO,	0.07	224.60	100.00	224.60
21340	PICAR PLAFOND PARA RECIBIR APLANADO	0.56	1,753.00	100.00	1,753.00
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.63	1,944.47	100.00	1,944.47
51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS P	1.12	3,468.86	100.00	3,468.86
ELEC001-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMP	0.03	81.78	100.00	81.78
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DEI	6.40	19,893.99	100.00	19,893.99
51033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2	0.36	1,132.74	100.00	1,132.74
56003-INI	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL /	3.73	11,602.32	100.00	11,602.32
52451	INTERCONEXION DE RED HIDRAULICA A TUBERIA EXISTENTE INC. EXCAV CO	0.64	1,982.56	100.00	1,982.56
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA,	1.97	6,117.00	100.00	6,117.00
TUCE002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DI	0.20	622.80	100.00	622.80
52273	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC CAMPANA INCL.CONEX.ANGER ANILLO DE HULI	1.17	3,650.03	100.00	3,650.03
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.	1.23	3,819.01	100.00	3,819.01
DES-MES-1TAR	DESMONTAJE DE MESA CON UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON MATRI	0.09	293.31	100.00	293.31
52481	INSTALACIÓN DE GAS, INCLUYE TENDIDO DE TUBERIAS, CONEXIONES E IN	1.34	4,178.63	100.00	4,178.63
52381	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR PARA GAS MARCA REGO ROCH	0.54	1,665.62	100.00	1,665.62
45132	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA PUERT	2.30	7,132.18	100.00	7,132.18
41345	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BA	12.23	37,999.78	100.00	37,999.78
VIDR004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 4 MM	0.06	182.75	100.00	182.75
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	0.06	177.02	100.00	177.02
32255	PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 30 X 30 CM. ASENTADA CON C	11.68	36,295.97	100.00	36,295.97
32129	S.YC.ZOCLO LIN.MAXIMA CERAMICA PRENS.ESMALT.DE10X31.5CM.ASENT. C/I	2.00	6,223.25	100.00	6,223.25
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	9.47	29,408.68	100.00	29,408.68
IMP008	RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MA	0.86	2,685.60	100.00	2,685.60
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN L	12.54	38,972.47	100.00	38,972.47
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGI	4.03	12,535.18	100.00	12,535.18
32110	RESANE DE GRIETAS EN MUROS DE 30 CM. DE ANCHO,REFORZADO CON MA	0.14	446.47	100.00	446.47
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6. A PLOMO Y F	2.71	8,429.14	100.00	8,429.14
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUN	1.58	4,895.94	100.00	4,895.94
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCLACARREO FUERA DE LA OBRA	0.25	773.93	100.00	773.93
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCA.	0.16	508.32	100.00	508.32
LIM006	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO	0.39	1,209.08	100.00	1,209.08



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Usu.: super/visor
Rep: rptObrasPublicaDet

			hora de Impresión	Fecha y
36071	SUNISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSET DE 1.90X0.65X2.5MTS. CON PUERTAS	2.54	100.00	11/abr./2023
55088	S. Y C. DE EXTINTOR DE 9 KG. TIPO ABC	0.87	100.00	02:00 p. m.
45033	S. Y C. CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS DE COCINA, LAB. TURISMO	2.35	100.00	100.00
	Total	% 100	\$310,691.58	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00068 Del 25/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 01:59 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022204 REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN"

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$310,691.58		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022204 REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN"
0002	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no		\$310,691.58	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022204 REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN"
Sumas iguales =>			<u>310,691.58</u>	<u>310,691.58</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Póliza: P00617 Del 01/08/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 01:58 p. m.
Página: 1

Concepto: Obra Pública : 2022204-REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN"
C.C.T. GC Folio : 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$310,691.58		Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
0002	8220-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$310,691.58	Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
Sumas iguales =>			<u>310,691.58</u>	<u>310,691.58</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00617 Del 01/08/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 01:58 p. m.
Página 1

Concepto: Obra Pública : 2022204-REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN"
C.C.T. GC Folio : 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$310,691.58		Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
0002	8220-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$310,691.58	Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
Sumas iguales =>			<u>310,691.58</u>	<u>310,691.58</u>	



Usu: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00618 Del 22/08/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 01:58 p. m.
Página: 1

Concepto: OA65 - Obra Pública : 2022204 - REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERD.
GD Folio: 402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$310,691.58		GD Folio: 402
0002	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$310,691.58	GD Folio: 402
0003	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no	\$310,691.58		GD Folio: 402
0004	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO		\$310,691.58	GD Folio: 402
Sumas iguales =>			<u>621,383.16</u>	<u>621,383.16</u>	



Usr: rpt
Rep: rpt

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Póliza: P00619 Del 25/08/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 01:59 p. m.
Página: 1

Concepto: OA65 - Obra Pública : 2022204 - REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERD.
GE Folio: 402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$310,691.58		GE Folio: 402
0002	8250-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$310,691.58	GE Folio: 402
Sumas iguales =>			<u>310,691.58</u>	<u>310,691.58</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C00960 Del 25/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
Página | 01:59 p. m.
1

Concepto: OA65 - Obra Pública : 2022204 - REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "AQUILES SERD.
GP Folio: 402

Beneficiario: **JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO**

Folio / Cheque : SPEI-
9888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$310,691.58		GP Folio: 402
0002	8260-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$310,691.58	GP Folio: 402
0003	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	\$310,691.58		GP Folio: 402
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$310,691.58	GP Folio: 402
Sumas iguales =>			<u>621,383.16</u>	<u>621,383.16</u>	