



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6172-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 20222209

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLÁN DE VALLE, ZACAPEHUAYA, XILEPA,

Nombre: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLÁN DE VALLE, ZACAPEHUAYA, XILEPA, ATLA, XOLOTLA, XOCHIMILCO, ACALAPA Y LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/209

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Localidad: PAHUATLÁN DE VALLE,
ZACAPEHUAYA, XILEPA,
PAHUATLÁN DE VALLE,
ZACAPEHUAYA, XILEPA,

Fecha Inicio: 09/07/2022
Fecha Fin: 06/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,208,457.30

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,208,457.30

Monto Modificado del Contrato: \$2,208,457.30

Empresa Contratada: FATIMA DEL SOCORRO VAZQUEZ CRUZ

Domicilio:
Colonia:
Estado:
Telefono: 2222222
RFC: VACF9305138T2

C.P.:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 18
Fecha de Contrato: MPP/DOP/FISM-DF/209/2022

Status: Activo
Fecha Firma: 09/07/2022
Fecha Vencimiento: 06/09/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 5645-05094-8
Compañía: ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.

Monto: \$220,845.73
Fecha: 09/07/2022



Ustr:suplexisof_registro_y_cuentas
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:54 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: 5645-05095-7
Compañía: ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.

Monto: \$220,845.73
Fecha: 06/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$2,208,457.30

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0515	C00984	06/09/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	49	FATIMA DEL SOCCORRO VAZQUEZ CRUZ	49 - Obra Publica : 2022209 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 250 CALENTADORES SOLARES	\$2,208,457.30
Total							\$2,208,457.30

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CALENTADOR121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 150 LITROS DE CAI	100.00	2,208,457.30	2,208,457.30	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,208,457.30	\$2,208,457.30	% 100	% 100



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:55 p. m.
Página 1

Póliza: D00069 Del 06/09/2022

Concepto. CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022209 SUMINISTRO E INSTALACION DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLÁN DE VALLE, ZACAPEHUAYA, XILEPA, ATLA, XOLOTLA, XOCHIMILCO, ACALAPA Y LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN PUEBLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$2,208,457.30		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLÁN DE VALLE, ZACAPEHUAYA, XILEPA, ATLA, XOLOTLA, XOCHIMILCO, ACALAPA Y LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
0002	1235-7-6172	Equipamiento e instalaciones		\$2,208,457.30	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLÁN DE VALLE, ZACAPEHUAYA, XILEPA, ATLA, XOLOTLA, XOCHIMILCO, ACALAPA Y LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
Sumas iguales =>			<u>2,208,457.30</u>	<u>2,208,457.30</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00626 Del 01/09/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:54 p. m.
Página 1

Concepto: Obra Pública : 2022209-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PA. GC Folio : 30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.	\$2,208,457.30		Desc: Equipamiento e instalaciones
0002	8220-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.		\$2,208,457.30	Desc: Equipamiento e instalaciones
Sumas iguales =>			<u>2,208,457.30</u>	<u>2,208,457.30</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00627 Del 02/09/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 03:55 p. m.
Página: 1

Concepto: 49 - Obra Pública : 2022209 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADE.
GD Folio: 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.	\$2,208,457.30		GD Folio: 405
0002	8240-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.		\$2,208,457.30	GD Folio: 405
0003	1235-7-6172	Equipamiento e instalaciones	\$2,208,457.30		GD Folio: 405
0004	2113-001459	FATIMA DEL SOCORRO VAZQUEZ		\$2,208,457.30	GD Folio: 405
Sumas iguales =>			<u>4,416,914.60</u>	<u>4,416,914.60</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00628 Del 06/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:56 p. m.
Página | 1

Concepto: 49 - Obra Pública : 2022209 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADE.
GE Folio: 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.	\$2,208,457.30		GE Folio: 405
0002	8250-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.		\$2,208,457.30	GE Folio: 405
Sumas iguales =>			<u>2,208,457.30</u>	<u>2,208,457.30</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C00984 Del 06/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:55 p. m.
Página | 1

Concepto: 49 - Obra Pública : 2022209 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADE.
GP Folio: 405

Beneficiario: **FATIMA DEL SOCORRO VAZQUEZ CRUZ**

Folio / Cheque : SPEI-
0515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.	\$2,208,457.30		GP Folio: 405
0002	8260-251-0904-08-6172-2	Equipamiento e instalaciones G.		\$2,208,457.30	GP Folio: 405
0003	2113-001459	FATIMA DEL SOCORRO VAZQUEZ	\$2,208,457.30		GP Folio: 405
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$2,208,457.30	GP Folio: 405
Sumas iguales =>			<u>4,416,914.60</u>	<u>4,416,914.60</u>	