



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022213

Descripción: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0+000 AL KM 0+231.53, EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/213

Tipo de Contrato: INVTACION A 5 PROVEEDORES

Modalidad: Contrato

Nombre: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0+000 AL KM 0+231.53, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Localidad: ZOYATLA DE GUERRERO

Fecha Inicio: 05/09/2022

Ubicación: CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO

Fecha Fin: 03/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,989,209.97

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,989,209.97

Monto Modificado del Contrato: \$1,989,209.97

Empresa Contratada: MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO

Domicilio: AV JUAREZ SUR 259/B XICOTEPEC DE JUAREZ

Colonia: CENTRO

C.P.: 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 7641196718

RFC: ROMF980418P7A

#### FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 17      Ficha de Contrato MPP/DOP/FISM-DF/213/2022

Status Activo      Fecha Firma 05/09/2022      Fecha Vencimiento 03/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

Número: 22A42963

Monto: \$198,921.00

Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

Fecha: 03/09/2022



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Url: [supervisor\\_publicadef](#)  
 Rep: rptObraPublicadef

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 03:58 p. m.

## Fianza Anticipo

Número: 22A42957  
 Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

Monto: \$596,762.99  
 Fecha: 03/09/2022

## Fianza Vicios Ocultos

Número: 22A55699  
 Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

Monto: \$198,921.00  
 Fecha: 03/12/2022

## ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$1,989,209.97

## PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-1111	C01341	11/11/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	B-248	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO	B-248 - Obra Publica : 2022213 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE	\$1,989,209.97
<b>Total</b>							<b>\$1,989,209.97</b>

## AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION P/DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZAC	0.82	16,323.97	16,323.97	100.00	100.00
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	0.03	681.33	681.33	100.00	100.00
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIA	1.62	32,193.54	32,193.54	100.00	100.00
TERRASUM	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMIN	4.59	91,360.06	91,360.06	100.00	100.00
PAAS013	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMF	0.35	6,989.81	6,989.81	100.00	100.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.26	5,205.99	5,205.99	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA R	0.47	9,286.96	9,286.96	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	1.18	23,513.07	23,513.07	100.00	100.00





**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 03:06 p. m.  
Página: 1

Póliza: D00095 Del 11/11/2022

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022213 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESOAL BACHILLERATO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$1,989,209.97		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022213 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESOAL BACHILLERATO
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$1,989,209.97	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022213 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESOAL BACHILLERATO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,989,209.97</u>	<u>1,989,209.97</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:05 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00624 Del 05/09/2022

Concepto: Obra Pública : 2022213-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO  
D. GC Folio : 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,989,209.97		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,989,209.97	Desc: Obras de urbanización
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,989,209.97</u>	<u>1,989,209.97</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00728 Del 08/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
03:05 p. m.  
Pagina | 1

Concepto: B-248 - Obra Pública : 2022213 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACH.  
GD Folio: 513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,989,209.97		GD Folio: 513
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,989,209.97	GD Folio: 513
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$1,989,209.97		GD Folio: 513
0004	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$1,989,209.97	GD Folio: 513
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,978,419.94</u>	<u>3,978,419.94</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023 03:06 p. m.  
Página 1

Póliza: P00729 Del 11/11/2022

Concepto: B-248 - Obra Pública : 2022213 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACH.  
GE Folio: 513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,989,209.97		GE Folio: 513
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,989,209.97	GE Folio: 513
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,989,209.97</u>	<u>1,989,209.97</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01341 Del 11/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 03:06 p. m.  
Página: 1

Concepto: B-248 - Obra Pública : 2022213 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACH.  
GP Folio: 513

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : SPEI-1111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,989,209.97		GP Folio: 513
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,989,209.97	GP Folio: 513
0003	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$1,989,209.97		GP Folio: 513
0004	1134-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$596,762.99	GP Folio: 513
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$1,392,446.96	GP Folio: 513
0006	2119-09-0-185	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$0.02	PASIVO OB 2022213
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,978,419.94</u>	<u>3,978,419.94</u>	





**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 03:04 p. m.  
Página: 1

Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00980 Del 22/09/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 5, 2022213 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0+000 AL KM 0+231.53, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : **SPEI-7302**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$596,762.99		Anticipo a Proveedor : 5, 2022213 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0+000 AL KM 0+231.53, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$596,762.99	Anticipo a Proveedor : 5, 2022213 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0+000 AL KM 0+231.53, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>596,762.99</u>	<u>596,762.99</u>	