



Usr: supermisol
Rep: rptOtraPublicaDel

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y | 11/abr./2023
hora de Impresión | 01:47 p. m.

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022218.

Descripción: MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/218

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Modalidad: Contrato

Nombre: MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Localidad: MAMIQUETLA

Fecha Inicio: 04/11/2022

Ubicación: KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA

Fecha Fin: 28/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,878,482.02

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,878,482.02

Monto Modificado del Contrato: \$2,878,482.02

Empresa Contratada: PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ

Domicilio: MATAMOROS 121

Colonia: CENTRO XICOTEPEC DE

C.P.: 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 5623226656

RFC: HEMP710104QR1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 55
Fecha de Contrato MPPIDOP/FISM-DF/218/2022

Status Activo
Fecha Firma 04/11/2022
Fecha Vencimiento 28/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 22A63413
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$266,734.23
Fecha: 04/11/2022

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fianza Anticipo	
Número: 22A63409	Monto: \$800,202.69
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	Fecha: 04/11/2022

Fianza Vicios Ocultos	
Número: 003131	Monto: \$287,848.20
Compañía: FIANZAS AVANZA SA DE CV	Fecha: 28/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$2,878,482.02

PAGOS REALIZADOS POR OBRA		Total					
Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C01579	28/12/2022	BANORTE FISM	CTA. 1174096790 20221112-03-0070	PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ	0070 - Obra Publica : 2022218- MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D	\$2,878,482.02
Total							\$2,878,482.02

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION P/DESPLANTE DE EDIFICIO,INCLUYE LOCALIZAC	1.08	30,949.37	30,949.37	100.00	100.00
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI,	1.42	40,845.25	40,845.25	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI,	4.15	119,371.95	119,371.95	100.00	100.00
PAAS013	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMF	1.24	35,743.72	35,743.72	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTE;	10.73	308,858.83	308,858.83	100.00	100.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	54.65	1,573,016.50	1,573,016.50	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENT	1.47	42,243.72	42,243.72	100.00	100.00
ACA0090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	3.38	97,392.58	97,392.58	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Ucr.:suppelsior, operador y sistema
Rep.: rptObraPublicadaDet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
01:47 p. m.

ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZON	3.27	94,172.49	94,172.49	100.00	100.00			
PIA008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR I	2.71	77,884.23	77,884.23	100.00	100.00			
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI	0.03	854.27	854.27	100.00	100.00			
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C. 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE E	0.10	2,760.54	2,760.54	100.00	100.00			
MUP001	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEM	2.82	81,094.53	81,094.53	100.00	100.00			
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR	0.01	187.60	187.60	100.00	100.00			
ZAMP002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-AREN	0.07	2,043.61	2,043.61	100.00	100.00			
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	0.17	4,752.64	4,752.64	100.00	100.00			
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO	0.73	20,888.09	20,888.09	100.00	100.00			
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VAGIADO CON CARRETI	0.23	6,581.96	6,581.96	100.00	100.00			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F.C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. IN	4.77	137,348.65	137,348.65	100.00	100.00			
CUNE004	CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F.C. 150 KG/CM2 DE 0.80 METROS DE AN	4.00	115,170.17	115,170.17	100.00	100.00			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLO	0.62	17,985.17	17,985.17	100.00	100.00			
DEME-02	DEFENSA METALICA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO AASTHOM-180 INCLUYEN	1.69	48,602.72	48,602.72	100.00	100.00			
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	0.21	5,966.91	5,966.91	100.00	100.00			
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIP	0.48	13,766.52	13,766.52	100.00	100.00			
Total		% 100	\$2,878,482.02	\$2,878,482.02	% 100	% 100			



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:50 p. m.
Página | 1

Póliza: D00171 Del 28/12/2022

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022218 MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE P

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$2,878,482.02		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022218 MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE P
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$2,878,482.02	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022218 MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE P
Sumas iguales =>			<u>2,878,482.02</u>	<u>2,878,482.02</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00862 Del 04/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
03:50 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2022218.-MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LO. GC Folio : 67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$2,878,482.02		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$2,878,482.02	Desc: Obras de urbanización
Sumas iguales =>			<u>2,878,482.02</u>	<u>2,878,482.02</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00863 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
03:49 p. m.
Página | 1

Concepto: 0070 - Obra Pública : 2022218. - MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7.
GD Folio: 613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$2,878,482.02		GD Folio: 613
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$2,878,482.02	GD Folio: 613
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$2,878,482.02		GD Folio: 613
0004	2113-001503	PRICILIANA HERNANDEZ		\$2,878,482.02	GD Folio: 613
Sumas iguales =>			<u>5,756,964.04</u>	<u>5,756,964.04</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00872 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:49 p. m.
Página | 1

Concepto: 0070 - Obra Pública : 2022218. - MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7.
GE Folio: 615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$2,878,482.02		GE Folio: 615
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$2,878,482.02	GE Folio: 615
Sumas iguales =>			<u>2,878,482.02</u>	<u>2,878,482.02</u>	



Usr: rpt
Rep: rpt

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01579 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
03:51 p. m.
Página | 1

Concepto: 0070 - Obra Pública : 2022218. - MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7.
GP Folio: 614

Beneficiario: **PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : .

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$2,878,482.02		GP Folio: 614
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$2,878,482.02	GP Folio: 614
0003	2113-001503	PRICILIANA HERNANDEZ	\$2,878,482.02		GP Folio: 614
0004	1134-001503	PRICILIANA HERNANDEZ		\$800,202.69	GP Folio: 614
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790			GP Folio: 614
0006	2119-09-0-188	PRICILIANA HERNANDEZ		\$2,078,279.33	OBRA 2022218
Sumas iguales =>			<u>5,756,964.04</u>	<u>5,756,964.04</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:48 p. m.
Página | 1

Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

Póliza: C01569 Del 15/12/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 10, 2022210. - MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PA

Beneficiario: **PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : **SPEI-0078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001503	PRICILIANA HERNANDEZ	\$800,202.69		Anticipo a Proveedor : 18, 2022218. - MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PA
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$800,202.69	Anticipo a Proveedor : 18, 2022218. - MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA - NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3+346.18 AL KM 3+710.22 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PA
Sumas iguales =>			<u>800,202.69</u>	<u>800,202.69</u>	