



Usr: SuperVisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:26 p. m.

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022219

Descripción CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/219

Localidad: ACALAPA

Ubicación: ACALAPA

Nombre: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PROVEEDORES

Fecha Inicio: 01/11/2022

Fecha Fin: 15/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,425,028.89

Monto Original del Contrato: \$1,425,028.89

Monto Modificado del Contrato: \$1,425,028.89

Empresa Contratada: DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO

Domicilio:

Colonia:

Estado:

Telefono:

RFC: HEMD820830H3A

C.P.:

Status:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
29	MPP/DOP/FISM-DF/219/2022	Activo	01/11/2022	15/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$1,425,028.89



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 03:26 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0092	C01500	21/12/2022	BANORTE FISM 10	79	DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO	79 - Obra Pública : 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO	\$1,425,028.89
Total							\$1,425,028.89

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.30	4,232.84	4,232.84	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.38	5,393.78	5,393.78	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	1.96	27,991.29	27,991.29	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (0.42	6,031.98	6,031.98	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PIS	0.16	2,239.36	2,239.36	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.05	15,023.93	15,023.93	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.93	13,233.59	13,233.59	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=	5.92	84,385.82	84,385.82	100.00	100.00
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	1.25	17,836.09	17,836.09	100.00	100.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	3.94	56,086.36	56,086.36	100.00	100.00
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1	11.69	166,649.67	166,649.67	100.00	100.00
MUBLO134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	1.78	25,405.24	25,405.24	100.00	100.00
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCF	7.22	102,913.34	102,913.34	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.02	252.51	252.51	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/C	6.19	88,194.88	88,194.88	100.00	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.47	120,749.96	120,749.96	100.00	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	0.95	13,607.22	13,607.22	100.00	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONI	0.58	8,271.98	8,271.98	100.00	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	5.71	81,435.57	81,435.57	100.00	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	25.86	368,525.65	368,525.65	100.00	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.24	3,371.95	3,371.95	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESI	3.47	49,449.58	49,449.58	100.00	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.66	9,366.77	9,366.77	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usu: SuperVisor
Rep: rptObraPublicaDet

			Fecha y	hora de impresión	11/abr./2023
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	4.46	100.00	03:26 p. m.	100.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.70	100.00		100.00
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.81	100.00		100.00
34012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.86	100.00		100.00
Total		% 100	\$1,425,028.89	% 100	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01355 Del 24/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 03:27 p. m.
Página: 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 12, 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : SPEI-0071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001465	DAVID HERNANDEZ	\$427,508.67		Anticipo a Proveedor : 12, 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$427,508.67	Anticipo a Proveedor : 12, 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>427,508.67</u>	<u>427,508.67</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00735 Del 01/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:27 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2022219-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ES. GC Folio : 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,425,028.89		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,425,028.89	Desc: Obra para vivienda
Sumas iguales =>			<u>1,425,028.89</u>	<u>1,425,028.89</u>	



Usr: rpt
Rep: rpt

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00797 Del 20/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:27 p. m.
Página | 1

Concepto: 79 - Obra Pública : 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.
GD Folio: 583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,425,028.89		GD Folio: 583
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,425,028.89	GD Folio: 583
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$1,425,028.89		GD Folio: 583
0004	2113-001465	DAVID HERNANDEZ		\$1,425,028.89	GD Folio: 583
Sumas iguales =>			<u>2,850,057.78</u>	<u>2,850,057.78</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:28 p. m.
Página | 1

Póliza: P00798 Del 21/12/2022

Concepto: 79 - Obra Pública : 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.
GE Folio: 583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,425,028.89		GE Folio: 583
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,425,028.89	GE Folio: 583
Sumas iguales =>			<u>1,425,028.89</u>	<u>1,425,028.89</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01500 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:28 p. m.
Página | 1

Concepto: 79 - Obra Pública : 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.
GP Folio: 583

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-0092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,425,028.89		GP Folio: 583
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,425,028.89	GP Folio: 583
0003	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$997,520.23	GP Folio: 583
0004	1123-01-00181	DAVID HERNANDEZ	\$0.01		OBRA 2022219
0005	2113-001465	DAVID HERNANDEZ	\$1,425,028.89		GP Folio: 583
0006	1134-001465	DAVID HERNANDEZ		\$427,508.67	GP Folio: 583
Sumas iguales =>			<u>2,850,057.79</u>	<u>2,850,057.79</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01355 Del 24/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:27 p. m.
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 12, 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : SPEI-0071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001465	DAVID HERNANDEZ	\$427,508.67		Anticipo a Proveedor : 12, 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$427,508.67	Anticipo a Proveedor : 12, 2022219 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>427,508.67</u>	<u>427,508.67</u>	