



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022221

Descripción: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/221

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Localidad: ATLANTONGO

Ubicación: ATLANTONGO

Fecha Inicio: 05/11/2022

Fecha Fin: 19/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$950,102.29

Monto Original del Contrato: \$950,102.29

Monto Modificado del Contrato: \$950,102.29

Status:

Empresa Contratada: DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO

Domicilio:
Colonia:
Estado:
Telefono:
RFC: HEMD820830H3A

C.P.:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 26
Fecha de Contrato: MPP/DOP/FISM-DF/221/2022

Status: Activo
Fecha Firma: 05/11/2022
Fecha Vencimiento: 19/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2762660
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$95,010.23
Fecha: 05/11/2022



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usu: SUPERVISOR, Operador y Asesor
Rep: rptObraPublicaDel

Fecha y 11/abr./2023
hora de Impresión 03:39 p. m.

Fianza Anticipo

Número: 2762651
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$285,030.69
Fecha: 05/11/2022

Fianza Vicios Ocultos

Número: 2762684
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$95,010.23
Fecha: 19/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$950,102.29

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0091	C01497	21/12/2022	BANORTE FISM CTA 1174096790 20221112-03-10	81	DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO	81 - Obra Publica : 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO	\$950,102.29

Total

\$950,102.29

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.29	2,784.14	2,784.14	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.37	3,547.74	3,547.74	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	1.94	18,409.47	18,409.47	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (0.42	3,967.66	3,967.66	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PIS	0.16	1,472.89	1,472.89	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.04	9,881.97	9,881.97	100.00	100.00
COND03	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.92	8,704.42	8,704.42	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=	6.39	60,696.77	60,696.77	100.00	100.00



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00107 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:41 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022221 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$950,102.29		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022221 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$950,102.29	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022221 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:40 p. m.
Página | 1

Póliza: P00732 Del 05/11/2022

Concepto: Obra Pública : 2022221-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ES. GC Folio : 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	Desc: Obra para vivienda
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:41 p. m.
Página | 1

Póliza: P00793 Del 20/12/2022

Concepto: 81 - Obra Pública : 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.
GD Folio: 581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GD Folio: 581
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GD Folio: 581
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$950,102.29		GD Folio: 581
0004	2113-001465	DAVID HERNANDEZ		\$950,102.29	GD Folio: 581
Sumas iguales =>			<u>1,900,204.58</u>	<u>1,900,204.58</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00794 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:42 p. m.
Página | 1

Concepto: 81 - Obra Pública : 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.
GE Folio: 581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GE Folio: 581
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GE Folio: 581
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:41 p. m.
Página | 1

Póliza: C01497 Del 21/12/2022

Concepto: 81 - Obra Pública : 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.
GP Folio: 581

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-0091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GP Folio: 581
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GP Folio: 581
0003	2113-001465	DAVID HERNANDEZ	\$950,102.29		GP Folio: 581
0004	1134-001465	DAVID HERNANDEZ		\$285,030.69	GP Folio: 581
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$665,071.60	GP Folio: 581
Sumas iguales =>			1,900,204.58	1,900,204.58	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01347 Del 05/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 03:40 p. m.
Página: 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 9, 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-1124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001465	DAVID HERNANDEZ	\$285,030.69		Anticipo a Proveedor : 9, 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$285,030.69	Anticipo a Proveedor : 9, 2022221 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>285,030.69</u>	<u>285,030.69</u>	