

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**  
**Avances de Obra**

**Clave Presupuestal:** 0904-08-6142-2  
**Nombre del Proyecto:** URBANIZACION

**Número de la Obra:** 20222222  
**Descripción:** REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.  
**Tipo de Obra:** Rehabilitación  
**Nombre:** REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.  
**Modalidad:** Contrato  
**Oficio de Asignación:** TESO/2022/FISM-DF/222  
**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** XOLOTLA  
**Ubicación:** CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00  
**Fecha Inicio:** 04/11/2022  
**Fecha Fin:** 18/12/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$538,959.27  
**Monto Original del Contrato:** \$538,959.27  
**Monto Modificado del Contrato:** \$538,959.27  
**Empresa Contratada:** DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO  
**Status:**

**Domicilio:**  
**Colonia:**  
**Estado:**  
**Telefono:**  
**C.P.:**  
**RFC:** HEMD820830H3A

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Fecha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
41	MPP/DOP/FISM-DF/222/2022	Activo	04/11/2022	18/12/2022

**Fianza Cumplimiento**  
**Número:** BKY-0590-0140092  
**Compañía:** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV  
**Monto:** \$53,859.93  
**Fecha:** 04/11/2022



Usr: supervisor\_...  
Rep: rptObraPublicaDel

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla  
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:10 p. m.

## Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0590-0140093  
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$53,895.93  
Fecha: 18/12/2022

## ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$538,959.27

## PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0094	C01501	21/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	77	DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO	77 - Obra Publica : 2022222 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM	\$538,959.27
<b>Total</b>							<b>\$538,959.27</b>

## AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
DESASO03	DESZOLVE DE CUNETAS A MAQUINA	5.15	27,733.86	27,733.86	100.00	100.00
REAFINAMIENTO	BONIFICACION POR REAFINAMIENTO	2.74	14,761.43	14,761.43	100.00	100.00
EXMA004-A	B) EN MATERIAL B	10.66	57,461.24	57,461.24	100.00	100.00
EXMA003	C) EN MATERIAL C	12.36	66,615.30	66,615.30	100.00	100.00
CARG001	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS	5.26	28,362.77	28,362.77	100.00	100.00
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	10.97	59,144.06	59,144.06	100.00	100.00
SOACA013-2	2) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES	32.65	175,948.09	175,948.09	100.00	100.00
OPME001	1) COMPACTADO AL 95%	20.21	108,932.52	108,932.52	100.00	100.00
<b>Total</b>			<b>\$538,959.27</b>	<b>\$538,959.27</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00125 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023 05:26 p. m.  
Página 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022222 REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$538,959.27		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022222 REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$538,959.27	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022222 REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>538,959.27</u>	<u>538,959.27</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00125 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023 05:26 p. m.  
Página 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022222 REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$538,959.27		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022222 REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$538,959.27	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022222 REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM 1+650.00 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>538,959.27</u>	<u>538,959.27</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:24 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00799 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022222-REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.00 AL KM. GC  
Folio : 53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$538,959.27		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$538,959.27	Desc: Obras de urbanización
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>538,959.27</u>	<u>538,959.27</u>	



Usr: rptPóliza  
Rep: rptPóliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00800 Del 14/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:25 p. m.  
Página | 1

Concepto: 77 - Obra Pública : 2022222 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.0. GD  
Folio: 584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$538,959.27		GD Folio: 584
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$538,959.27	GD Folio: 584
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$538,959.27		GD Folio: 584
0004	2113-001465	DAVID HERNANDEZ		\$538,959.27	GD Folio: 584
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,077,918.54</u>	<u>1,077,918.54</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

Póliza: P00801 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 05:25 p. m.  
Página: 1

Concepto: 77 - Obra Pública : 2022222 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.0. GE  
Folio: 584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$538,959.27		GE Folio: 584
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$538,959.27	GE Folio: 584
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>538,959.27</u>	<u>538,959.27</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:26 p. m.  
Página | 1

Póliza: C01501 Del 21/12/2022

Concepto: 77 - Obra Pública : 2022222 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+300.0. GP  
Folio: 584

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : SPEI-  
**0094**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$538,959.27		GP Folio: 584
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$538,959.27	GP Folio: 584
0003	2113-001465	DAVID HERNANDEZ	\$538,959.27		GP Folio: 584
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$538,959.27	GP Folio: 584
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,077,918.54</u>	<u>1,077,918.54</u>	