



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Usr: Supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:56 p. m.

Clave Presupuestal: 0903-08-6132-2

Nombre del Proyecto: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Número de la Obra: 2022223

Descripción: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA, ENTRE LA CALLE GABRIEL MANSERA Y CALLE VIA CORTA A XOLOTLÁ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA

Nombre: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA, ENTRE LA CALLE GABRIEL MANSERA Y CALLE VIA CORTA A XOLOTLÁ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/223

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Localidad: PAHUATLAN DE VALLE

Fecha Inicio: 07/11/2022

Ubicación: CALLE CARLOS B. ZETINA, ENTRE LA CALLE GABRIEL MANSERA Y CALLE VIA

Fecha Fin: 21/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$946,828.96

Status:

Monto Original del Contrato: \$946,828.96

Monto Modificado del Contrato: \$946,828.96

Empresa Contratada: MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO

Domicilio: AV JUAREZ SUR 259/B XICOTEPEC DE JUAREZ

Colonia: CENTRO **C.P.:** 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 7641196718

RFC: ROMF980418P7A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
37	MPP/DO/FISM-DF/223/2022	Activo	07/11/2022	21/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 003097

Compañía: FIANZAS AVANZA SA DE CV

Monto: \$94,682.90

Fecha: 07/11/2022

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:56 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: 1743417

Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Monto: \$94,682.90

Fecha: 21/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento	Nombre	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)				\$946,828.96

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0085	C01483	21/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	279	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO	279 - Obra Pública : 20222223 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES	\$946,828.96
Total							\$946,828.96

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.36	12,864.50	12,864.50	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	1.30	12,310.72	12,310.72	100.00	100.00
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA	3.32	31,415.89	31,415.89	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	12.47	118,109.33	118,109.33	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROI	0.86	8,152.45	8,152.45	100.00	100.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA E;	0.77	7,259.79	7,259.79	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	5.16	48,844.71	48,844.71	100.00	100.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	22.87	216,518.62	216,518.62	100.00	100.00
PAAS015-1	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATE	2.04	19,346.89	19,346.89	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	0.34	3,228.63	3,228.63	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOF	0.59	5,594.68	5,594.68	100.00	100.00
12198	ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EN BOTE O EN BESTIA DE	6.79	64,290.33	64,290.33	100.00	100.00
9070 01	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PROI	1.07	10,140.69	10,140.69	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

				Fecha y hora de Impresión	11/abr./2023 03:56 p. m.
9070 02	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PROI	4.69	44,369.58	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.20	1,884.19	100.00	100.00
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPALNTE DE ESTRUCTURAS POR CUALI	0.74	7,036.94	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	0.41	3,842.27	100.00	100.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	11.50	108,931.66	100.00	100.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	2.17	20,501.05	100.00	100.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	7.37	69,758.98	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA F	5.12	48,491.31	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.29	2,717.18	100.00	100.00
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZON/	1.25	11,869.53	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	1.99	18,798.28	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROI	0.29	2,755.27	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	1.29	12,224.58	100.00	100.00
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	2.43	23,004.19	100.00	100.00
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍ	1.33	12,566.72	100.00	100.00
Total			\$946,828.96	% 100	% 100

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla**

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:57 p. m.
Página 1

Usr:
Rep

Póliza: D00100 Del 21/12/2022

CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022223 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$946,828.96		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022223 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA
0002	1235-3-6132	Obras de abastecimiento		\$946,828.96	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022223 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA
Sumas iguales =>			<u>946,828.96</u>	<u>946,828.96</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:57 p. m.
Página | 1

Póliza: P00779 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022223-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE E.
GC Folio : 49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$946,828.96		Desc: Obras de abastecimiento
0002	8220-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$946,828.96	Desc: Obras de abastecimiento
Sumas iguales =>			<u>946,828.96</u>	<u>946,828.96</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00780 Del 19/12/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:57 p. m.
Página 1

Concepto: 279 - Obra Pública : 2022223 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE D. GD
Folio: 572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$946,828.96		GD Folio: 572
0002	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$946,828.96	GD Folio: 572
0003	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$946,828.96		GD Folio: 572
0004	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$946,828.96	GD Folio: 572
Sumas iguales =>			<u>1,893,657.92</u>	<u>1,893,657.92</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00781 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: 279 - Obra Pública : 2022223 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE D. GE
Folio: 572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$946,828.96		GE Folio: 572
0002	8250-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$946,828.96	GE Folio: 572
Sumas iguales =>			<u>946,828.96</u>	<u>946,828.96</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01483 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:57 p. m.
Página | 1

Concepto: 279 - Obra Pública : 2022223 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE D. GP
Folio: 572

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : **SPEI-0085**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$946,828.96		GP Folio: 572
0002	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$946,828.96	GP Folio: 572
0003	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$946,828.96		GP Folio: 572
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$946,828.96	GP Folio: 572
Sumas iguales =>			<u>1,893,657.92</u>	<u>1,893,657.92</u>	