



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:21 p. m.

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022224

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/224

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: PACIOTLA

Ubicación: PACIOTLA

Fecha Inicio: 04/11/2022

Fecha Fin: 18/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$665,146.34

Monto Original del Contrato: \$665,146.34

Monto Modificado del Contrato: \$665,146.34

Empresa Contratada: SERGIO JIMENEZ OCHOA

Status:

Domicilio:

Colonia:

Estado:

Telefono:

RFC: JIOS980407JAT

C.P:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
51	MPP/DOPI/FISM-DF/224/2022	Activo	04/11/2022	18/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: BKY-0564-0137401

Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$66,514.63

Fecha: 04/11/2022

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y hora de impresión: 11/abr./2023 03:21 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0564-0137403
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV
Monto: \$66,514.63
Fecha: 21/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$665,146.34

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-9283	C01522	23/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	0005	SERGIO JIMENEZ OCHOA	0005 - Obra Publica : 2022224 - CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL	\$665,146.34
Total							\$665,146.34

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.29	1,948.89	1,948.89	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.37	2,483.42	2,483.42	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	1.94	12,886.63	12,886.63	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (0.42	2,777.36	2,777.36	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PIS-	0.16	1,031.02	1,031.02	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.04	6,917.38	6,917.38	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.92	6,093.10	6,093.10	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	6.39	42,487.74	42,487.74	100.00	100.00
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	1.23	8,212.20	8,212.20	100.00	100.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	3.88	25,823.29	25,823.29	100.00	100.00
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1	11.71	77,857.76	77,857.76	100.00	100.00
MUBLO134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	1.76	11,699.12	11,699.12	100.00	100.00
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCF	7.20	47,875.52	47,875.52	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Rep: rptObraPublicaDet

				hora de impresión	Fecha y hora de impresión
ACE003..	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.04	249.13	249.13	11/abr./2023 03:21 p. m.
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F' C= 150 KG/C	6.15	40,937.40	40,937.40	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.50	56,532.89	56,532.89	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	0.94	6,264.08	6,264.08	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONI	0.57	3,807.76	3,807.76	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	5.67	37,702.69	37,702.69	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	25.60	170,249.41	170,249.41	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.23	1,553.02	1,553.02	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESI	3.60	23,961.96	23,961.96	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.65	4,313.34	4,313.34	100.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	4.45	29,567.00	29,567.00	100.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.66	24,367.75	24,367.75	100.00
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.79	11,873.98	11,873.98	100.00
34012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.85	5,672.50	5,672.50	100.00
Total		% 100	\$665,146.34	% 100	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00149 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:24 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022224 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$665,146.34		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022224 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$665,146.34	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022224 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA
Sumas iguales =>			<u>665,146.34</u>	<u>665,146.34</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:23 p. m.
Página | 1

Póliza: P00832 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022224-CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESP. GC Folio : 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$665,146.34		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$665,146.34	Desc: Obra para vivienda
Sumas iguales =>			<u>665,146.34</u>	<u>665,146.34</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00833 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:23 p. m.
Página | 1

Concepto: 0005 - Obra Pública : 2022224 - CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.
GD Folio: 596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$665,146.34		GD Folio: 596
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$665,146.34	GD Folio: 596
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$665,146.34		GD Folio: 596
0004	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA		\$665,146.34	GD Folio: 596
Sumas iguales =>			<u>1,330,292.68</u>	<u>1,330,292.68</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00834 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 0005 - Obra Pública : 2022224 - CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.
GE Folio: 596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$665,146.34		GE Folio: 596
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$665,146.34	GE Folio: 596
Sumas iguales =>			<u>665,146.34</u>	<u>665,146.34</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:24 p. m.
Página | 1

Usr:
Rep

Póliza: C01522 Del 23/12/2022

Obra Pública : 2022224 - CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.
GP Folio: 596

Beneficiario: **SERGIO JIMENEZ OCHOA**

Folio / Cheque : SPEI-
9283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$665,146.34		GP Folio: 596
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$665,146.34	GP Folio: 596
0003	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA	\$665,146.34		GP Folio: 596
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$665,146.34	GP Folio: 596
Sumas iguales =>			<u>1,330,292.68</u>	<u>1,330,292.68</u>	