



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla  
Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0903-08-6132-2

Nombre del Proyecto: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Número de la Obra: 20222226

Descripción: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE

Nombre: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/226

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: ZACAPEHUAYA

Fecha Inicio: 09/11/2022

Ubicación: CALLE DEL PREESCOLAR

Fecha Fin: 23/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$550,673.33

Status:

Monto Original del Contrato: \$550,673.33

Monto Modificado del Contrato: \$550,673.33

Empresa Contratada: DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO

Domicilio:  
Colonia:  
Estado:  
Telefono:  
RFC: HEMD820830H3A

C.P.:

## FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 42  
Fecha de Contrato: MPP/DOPI/FISM-DF/226/2022

Status: Activo  
Fecha Firma: 09/11/2022  
Fecha Vencimiento: 23/12/2022

### Fianza Cumplimiento

Número: BKY-0590-0140094  
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$55,067.33  
Fecha: 09/11/2022



Ustr: sauperxisof\_registro\_y\_firma  
Rep: rptObraPublicaDel

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y | 11/abr./2023  
hora de Impresión | 02:27 p. m.

#### Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0590-0140095  
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$55,067.33  
Fecha: 23/12/2022

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$550,673.33

#### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0095	C01502	21/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	76	DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO	76 - Obra Publica : 20222226 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES	\$550,673.33
<b>Total</b>							<b>\$550,673.33</b>

#### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MET	0.59	3,229.89	3,229.89	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	6.27	34,503.84	34,503.84	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	21.82	120,179.85	120,179.85	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA ARISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROC	2.80	15,437.60	15,437.60	100.00	100.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA E:	2.13	11,708.22	11,708.22	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROC	12.21	67,211.88	67,211.88	100.00	100.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	15.48	85,268.03	85,268.03	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.12	672.73	672.73	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.20	1,086.18	1,086.18	100.00	100.00
1070 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA DESPALNTE DE ESTRUCTURAS POR CUAL:	0.43	2,365.79	2,365.79	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROC	0.42	2,332.44	2,332.44	100.00	100.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	20.13	110,824.08	110,824.08	100.00	100.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	3.54	19,517.77	19,517.77	100.00	100.00



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

				hora de Impresión	Fecha y hora de Impresión
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA F	7.15	39,398.82	100.00	11/abr./2023 02:27 p. m.
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.24	1,321.43	100.00	100.00
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A	0.32	1,766.95	100.00	100.00
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZC	1.12	6,152.99	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PROI	0.27	1,499.60	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROI	1.10	6,056.28	100.00	100.00
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETIL	1.87	10,303.44	100.00	100.00
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍ	1.79	9,835.52	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$550,673.33</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00130 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 02:29 p. m.  
Página 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022226 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$550,673.33		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022226 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA
0002	1235-3-6132	Obras de abastecimiento		\$550,673.33	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022226 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>550,673.33</u>	<u>550,673.33</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00802 Del 01/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:28 p. m.  
Página: 1

Concepto: Obra Pública : 2022226-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE E.  
GC Folio : 54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$550,673.33		Desc: Obras de abastecimiento
0002	8220-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$550,673.33	Desc: Obras de abastecimiento
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>550,673.33</u>	<u>550,673.33</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00803 Del 14/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: 76 - Obra Pública : 2022226 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GD  
Folio: 585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$550,673.33		GD Folio: 585
0002	8240-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$550,673.33	GD Folio: 585
0003	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$550,673.33		GD Folio: 585
0004	2113-001465	DAVID HERNANDEZ		\$550,673.33	GD Folio: 585
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,101,346.66</u>	<u>1,101,346.66</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00804 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:29 p. m.  
Página | 1

Concepto: 76 - Obra Pública : 2022226 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GE  
Folio: 585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$550,673.33		GE Folio: 585
0002	8250-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$550,673.33	GE Folio: 585
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>550,673.33</u>	<u>550,673.33</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01502 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:28 p. m.  
Página: 1

Concepto: 76 - Obra Pública : 2022226 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GP  
Folio: 585

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : SPEI-  
0095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$550,673.33		GP Folio: 585
0002	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$550,673.33	GP Folio: 585
0003	2113-001465	DAVID HERNANDEZ	\$550,673.33		GP Folio: 585
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$550,673.33	GP Folio: 585
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,101,346.66</u>	<u>1,101,346.66</u>	





**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:28 p. m.  
Página | 1

Póliza: C01502 Del 21/12/2022

Concepto: 76 - Obra Pública : 2022226 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DR. GP  
Folio: 585

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO**

Folio / Cheque : **SPEI-0095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$550,673.33		GP Folio: 585
0002	8260-251-0903-08-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital		\$550,673.33	GP Folio: 585
0003	2113-001465	DAVID HERNANDEZ	\$550,673.33		GP Folio: 585
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$550,673.33	GP Folio: 585
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,101,346.66</u>	<u>1,101,346.66</u>	