

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 20222227

Descripción REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE

Tipo de Obra: Rehabilitación

Nombre: REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/227

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Localidad: PAHUATLAN DE VALLE

Fecha Inicio: 11/11/2022

Ubicación: CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA

Fecha Fin: 30/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,003,474.09

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,003,474.09

Monto Modificado del Contrato: \$1,003,474.09

Empresa Contratada: GRUPO RETTEACH SA DE CV

Domicilio:
Colonia:
Estado:
Telefono:
RFC: GRE170302TK0

C.P.:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 34
 Ficha de Contrato: MPP/DOP/FISM-DF/227/2022

Status: Activo
 Fecha Firma: 11/11/2022
 Fecha Vencimiento: 30/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$1,003,474.09



Url: suportal.pahuatlan.gob.mx
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 02:00 p. m.

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0381	C01521	23/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	2212212	GRUPO REITEACH SA DE CV	2212212 - Obra Publica : 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO AL SESECA, ENTRE CALLE	\$1,003,474.09
Total							\$1,003,474.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PIDESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZAC	1.20	12,023.46	12,023.46	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	1.51	15,191.35	15,191.35	100.00	100.00
EXCA019	EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M. CON CUÑA Y	2.75	27,624.33	27,624.33	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	1.54	15,431.91	15,431.91	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.21	2,090.24	2,090.24	100.00	100.00
GUAD01	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F.C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍM	17.39	174,454.05	174,454.05	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	2.56	25,711.69	25,711.69	100.00	100.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a. ACABADO COMUN, EN FRC	1.55	15,532.76	15,532.76	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN	6.35	63,685.33	63,685.33	100.00	100.00
COND05	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	40.44	405,772.14	405,772.14	100.00	100.00
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENT	1.32	13,197.92	13,197.92	100.00	100.00
ACAE014	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMI	9.43	94,658.48	94,658.48	100.00	100.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC.	1.88	18,868.07	18,868.07	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.30	3,038.78	3,038.78	100.00	100.00
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	7.64	76,652.57	76,652.57	100.00	100.00
DALA056	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 2	1.89	18,992.99	18,992.99	100.00	100.00
3060 18	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.51	5,167.57	5,167.57	100.00	100.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA R	1.05	10,566.08	10,566.08	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	% 100	% 100



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00148 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:55 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022227 REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$1,003,474.09		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022227 REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$1,003,474.09	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022227 REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA
Sumas iguales =>			<u>1,003,474.09</u>	<u>1,003,474.09</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:51 p. m.
Página | 1

Póliza: C01474 Del 15/12/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 14, 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : **SPEI-01215**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$301,042.23		Anticipo a Proveedor : 14, 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA. ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$301,042.23	Anticipo a Proveedor : 14, 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA. ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>301,042.23</u>	<u>301,042.23</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:53 p. m.
Página | 1

Póliza: P00829 Del 21/12/2022

Concepto: 2212212 - Obra Pública : 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA.
GD Folio: 595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,003,474.09		GD Folio: 595
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,003,474.09	GD Folio: 595
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$1,003,474.09		GD Folio: 595
0004	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$1,003,474.09	GD Folio: 595
Sumas iguales =>			<u>2,006,948.18</u>	<u>2,006,948.18</u>	



Usr: rptPóliza
Rep: rptPóliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00830 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:54 p. m.
Página | 1

Concepto: 2212212 - Obra Pública : 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA.
GE Folio: 595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,003,474.09		GE Folio: 595
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,003,474.09	GE Folio: 595
Sumas iguales =>			<u>1,003,474.09</u>	<u>1,003,474.09</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Póliza: C01521 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
Página | 04:54 p. m.
1

Concepto: 2212212 - Obra Pública : 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA.
GP Folio: 595

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : **SPEI-0381**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$1,003,474.09		GP Folio: 595
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$1,003,474.09	GP Folio: 595
0003	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$1,003,474.09		GP Folio: 595
0004	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$301,042.23	GP Folio: 595
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$702,431.86	GP Folio: 595
Sumas iguales =>			2,006,948.18	2,006,948.18	



Usr: rpt
Rep: rpt

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01474 Del 15/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 14, 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : **SPEI-01215**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	\$301,042.23		Anticipo a Proveedor : 14, 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$301,042.23	Anticipo a Proveedor : 14, 2022227 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>301,042.23</u>	<u>301,042.23</u>	