



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6142-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022231

**Descripción** REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILLA Y CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE

**Nombre:** REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILLA Y CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/239

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Localidad: PAHUATLÁN DE VALLE

Fecha Inicio: 19/11/2022

Ubicación: CALLE CATZOMILLA Y CALLE BARRIO UNIDO

Fecha Fin: 28/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$768,874.85

Status:

Monto Original del Contrato: \$768,874.85

Monto Modificado del Contrato: \$768,874.85

Empresa Contratada: SERGIO JIMENEZ OCHOA

Domicilio:

Colonia:

Estado:

Telefono:

RFC: JIOS980407JA7

C.P:

#### FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 47      Ficha de Contrato MPP/DOP/FISM-DF/231/2022

Status Activo      Fecha Firma 19/11/2022      Fecha Vencimiento 28/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

Número: BKY-0564-0137410  
Compañía: BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$76,887.49  
Fecha: 19/11/2022

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla  
Avances de Obra

### Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0564-0137415  
Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

Monto: \$76,887.49  
Fecha: 23/12/2022

### ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$768,874.85

### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-9208	C01515	23/12/2022	BANORTE FISM	CTA. 1174096790 20221112-03-0006	SERGIO JIMENEZ OCHOA	0006 - Obra Pública : 2022231 - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE	\$768,874.85
<b>Total</b>							<b>\$768,874.85</b>

### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION P/DESPLANTE DE EDIFICIO,INCLUYE LOCALIZAC	1.02	7,834.94	7,834.94	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	1.56	11,988.57	11,988.57	100.00	100.00
EXCA019	EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M. CON CUÑA Y	2.85	21,947.13	21,947.13	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	1.44	11,104.39	11,104.39	100.00	100.00
GUAD01	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F.C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTIM	25.69	197,541.40	197,541.40	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	3.68	28,329.37	28,329.37	100.00	100.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRC	1.69	13,006.79	13,006.79	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN	5.48	42,125.24	42,125.24	100.00	100.00
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VAGIADO CON CARRETI	28.02	215,470.15	215,470.15	100.00	100.00
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENT	0.66	5,111.42	5,111.42	100.00	100.00
ACASTAMPADO	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMI	7.46	57,362.28	57,362.28	100.00	100.00
PICACC003	SOBREPRECIO POR ADICION DE COLOR INTEGRAL AL PISO DE CONCRETO	3.89	29,934.12	29,934.12	100.00	100.00
12198	ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EN BOTE O EN BESTIA DE	16.53	127,119.05	127,119.05	100.00	100.00



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicadaDel

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

**Total**

% 100

\$768,874.85

\$768,874.85

% 100

% 100

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:01 p. m.



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00144 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 05:02 p. m.  
Página: 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022231 REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$768,874.85		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022231 REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		\$768,874.85	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022231 REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>768,874.85</u>	<u>768,874.85</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:00 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00817 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022231-REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE BARR. GC Folio : 59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$768,874.85		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$768,874.85	Desc: Obras de urbanización
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>768,874.85</u>	<u>768,874.85</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 05:01 p. m.  
Página: 1

Póliza: P00818 Del 21/12/2022

Concepto: 0006 - Obra Pública : 2022231 - REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y C.  
GD Folio: 591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$768,874.85		GD Folio: 591
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$768,874.85	GD Folio: 591
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$768,874.85		GD Folio: 591
0004	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA		\$768,874.85	GD Folio: 591
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,537,749.70</u>	<u>1,537,749.70</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00818 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
Página | 05:01 p. m.  
1

Concepto: 0006 - Obra Pública : 2022231 - REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y C.  
GD Folio: 591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$768,874.85		GD Folio: 591
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$768,874.85	GD Folio: 591
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$768,874.85		GD Folio: 591
0004	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA		\$768,874.85	GD Folio: 591
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,537,749.70</u>	<u>1,537,749.70</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 05:01 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00819 Del 23/12/2022

Concepto: 0006 - Obra Pública : 2022231 - REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y C.  
GE Folio: 591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$768,874.85		GE Folio: 591
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$768,874.85	GE Folio: 591
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>768,874.85</u>	<u>768,874.85</u>	





Usr: rpt  
Rep: rpt

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01515 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: 0006 - Obra Pública : 2022231 - REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y C.  
GP Folio: 591

Beneficiario: **SERGIO JIMENEZ OCHOA**

Folio / Cheque : **SPEI-9208**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$768,874.85		GP Folio: 591
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$768,874.85	GP Folio: 591
0003	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA	\$768,874.85		GP Folio: 591
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$768,874.85	GP Folio: 591
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,537,749.70</u>	<u>1,537,749.70</u>	