



Url: superxibor.equipos y sistemas
Rep: rptOraPublicaDel

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Fecha y 11/abr./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: 23A01720
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$61,337.55
Fecha: 22/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$613,375.52

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-0084	C01477	21/12/2022	BANORTE FISM CTA 1174096790 20221112-03-10	281	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO	281 - Obra Publica : 2022233 - REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I.	\$613,375.52
Total							\$613,375.52

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11098	DESMONTAJE DE SALIDAS HIDRAULICAS, INCLUYE DESCONEXION, CANCELACION	0.08	498.36	498.36	100.00	100.00
11221	DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA LA ACTIVIDAD INCLUYE: DESCONEXION Y CANCELACION	0.10	592.16	592.16	100.00	100.00
11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS	0.20	1,211.67	1,211.67	100.00	100.00
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE: CORTES, ACARREOS	0.42	2,551.93	2,551.93	100.00	100.00
DESMESTR	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE; INCLUYE: DESMONTAJE DE MUROS	4.47	27,390.57	27,390.57	100.00	100.00
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBROS	0.30	1,845.46	1,845.46	100.00	100.00
DEM019	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CENTIMETROS	0.04	234.71	234.71	100.00	100.00
32161-A	PICAR MUROS DE CONCRETO PARA COLOCAR CINTILLA, AZULEJO, RECUBRIMIENTO	0.03	154.62	154.62	100.00	100.00
31580	CADENA CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 20 X 30 CM. ARMADA C/6 VARILLAS #3	6.56	40,245.20	40,245.20	100.00	100.00
12023	CIMBRA PARA CADENAS CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN INCL. CANTONERA	2.65	16,249.56	16,249.56	100.00	100.00
LOSAD02	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTIMETROS CIMBRA COMUN RE	26.55	162,826.98	162,826.98	100.00	100.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON	1.93	11,826.69	11,826.69	100.00	100.00
38031	LOSA DE CONCRETO PARA BARRA O MOSTRADOR, F'c=200KG/CM2 DE 10CM. C	0.71	4,352.81	4,352.81	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Url: superXisof.iguel.net
Rep: rptObrasPublicadas

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 01:55 p. m.

REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO F	0.30	1,813.52	1,813.52	100.00	100.00			
ELEC043	SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO PR	1.57	9,621.36	9,621.36	100.00	100.00			
ELEC042	SALIDA CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CON I	0.93	5,720.22	5,720.22	100.00	100.00			
56003-INI	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL AI	3.29	20,188.52	20,188.52	100.00	100.00			
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA IN	1.72	10,575.02	10,575.02	100.00	100.00			
52273	SALIDA SANIT. CON TUBO PVC CAMPANA INCL. CONEX. ANGER ANILLO DE HULE '	0.58	3,532.97	3,532.97	100.00	100.00			
52022	PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13MM. 8ML.) PAR,	0.35	2,124.02	2,124.02	100.00	100.00			
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	7.24	44,410.97	44,410.97	100.00	100.00			
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULA	0.73	4,469.69	4,469.69	100.00	100.00			
41345	HABILITADO. FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE	6.99	42,887.04	42,887.04	100.00	100.00			
44006-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 4 MM.	1.21	7,414.01	7,414.01	100.00	100.00			
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	0.02	114.82	114.82	100.00	100.00			
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA	5.56	34,075.78	34,075.78	100.00	100.00			
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REG	7.44	45,647.00	45,647.00	100.00	100.00			
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO RE.	5.19	31,804.44	31,804.44	100.00	100.00			
38027	LOSA DE CONCRETO FORRADA DE AZULEJO F=C=200 KG/CM2 10 CM ESP. ARM/	1.41	8,631.06	8,631.06	100.00	100.00			
IMP011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON DOS	4.68	28,700.42	28,700.42	100.00	100.00			
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTE	0.44	2,702.24	2,702.24	100.00	100.00			
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.26	1,564.36	1,564.36	100.00	100.00			
LIM006	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y	0.46	2,812.81	2,812.81	100.00	100.00			
36071	CLOSET DE 1.90X0.65X2.5MTS. CON PUERTAS CORREDIZAS, CON CUATRO EN	1.74	10,659.50	10,659.50	100.00	100.00			
55088	S. Y C. DE EXTINTOR DE 9KG. TIPO ABC	0.46	2,834.76	2,834.76	100.00	100.00			
45033	S. Y C. CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS DE COCINA LAB. TURISMO 2.0	1.21	7,434.31	7,434.31	100.00	100.00			
71437	SUMY COL DE REFRIGERADOR ACROS AT9007G9	2.23	13,655.96	13,655.96	100.00	100.00			
Total		% 100	\$613,375.52	\$613,375.52	% 100	% 100			



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0909-08-6122-2

Nombre del Proyecto: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Número de la Obra: 2022233

Descripción: REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T.21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA,

Nombre: REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T.21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/233

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: XOLOTLA

Fecha Inicio: 23/11/2022

Ubicación: COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

Fecha Fin: 22/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$613,375.52

Status:

Monto Original del Contrato: \$613,375.52

Monto Modificado del Contrato: \$613,375.52

Empresa Contratada: MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO

Domicilio: AV JUAREZ SUR 259/B XICOTEPEC DE JUAREZ

Colonia: CENTRO

C.P: 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 7641196718

RFC: ROMF980418P7A

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato 36 Fecha de Contrato MPP/DOP/FISM-DF/233/2022

Status Activo Fecha Firma 23/11/2022 Fecha Vencimiento 22/12/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 23A01708
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$61,337.55
Fecha: 23/11/2022



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01477 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
03:56 p. m.
Página | 1

Concepto: 281 - Obra Pública : 2022233 - REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.
GP Folio: 570

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : SPEI-
0084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$613,375.52		GP Folio: 570
0002	8260-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$613,375.52	GP Folio: 570
0003	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$613,375.52		GP Folio: 570
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$613,375.52	GP Folio: 570
Sumas iguales =>			<u>1,226,751.04</u>	<u>1,226,751.04</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:56 p. m.
Página | 1

Póliza: P00778 Del 21/12/2022

Concepto: 281 - Obra Pública : 2022233 - REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.
GE Folio: 570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$613,375.52		GE Folio: 570
0002	8250-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$613,375.52	GE Folio: 570
Sumas iguales =>			<u>613,375.52</u>	<u>613,375.52</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00777 Del 20/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:55 p. m.
Página | 1

Concepto: 281 - Obra Pública : 2022233 - REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.
GD Folio: 570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$613,375.52		GD Folio: 570
0002	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$613,375.52	GD Folio: 570
0003	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no	\$613,375.52		GD Folio: 570
0004	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$613,375.52	GD Folio: 570
Sumas iguales =>			<u>1,226,751.04</u>	<u>1,226,751.04</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 03:53 p. m.
Página | 1

Póliza: P00776 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022233-REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T.2.
GC Folio : 48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no	\$613,375.52		Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
0002	8220-251-0909-08-6122-2	Obra de edificaciones de uso no		\$613,375.52	Desc: Obra de edificaciones de uso no habitacional
Sumas iguales =>			<u>613,375.52</u>	<u>613,375.52</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: D00173 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
03:56 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022233 REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T.21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$613,375.52		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022233 REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T.21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no		\$613,375.52	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022233 REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T.21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
Sumas iguales =>			<u>613,375.52</u>	<u>613,375.52</u>	