

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2
Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022234
Nombre: CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA.
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA
Tipo de Obra: Nueva
Modalidad: Contrato
Oficio de Asignación: TESO/2022/FISM-DF/234
Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Localidad: MAMIQUETLA
Ubicación: MAMIQUETLA
Fecha Inicio: 25/11/2022
Fecha Fin: 24/12/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$950,102.29
Status:

Monto Original del Contrato: \$950,102.29
Monto Modificado del Contrato: \$950,102.29

Empresa Contratada: GRUPO REITEACH SA DE CV
Domicilio:
Colonia:
Estado:
Telefono:
RFC: GRE170302TK0
C.P:

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
46	MPP/DOP/FISM-DF/234/2022	Activo	25/11/2022	24/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$950,102.29



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Ustr.:supervisor
Rep.: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:29 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEL4935	C01512	23/12/2022	BANORTE FISM CTA 1174096790	20221112-03-2212214	GRUPO REITEACH SA DE CV	2212214 - Obra Publica : 2022234 - CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL	\$950,102.29
Total							\$950,102.29

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.29	2,784.14	2,784.14	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.37	3,547.74	3,547.74	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	1.94	18,409.47	18,409.47	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (0.42	3,967.66	3,967.66	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PIS.	0.16	1,472.89	1,472.89	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.04	9,881.97	9,881.97	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.92	8,704.42	8,704.42	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	6.39	60,696.77	60,696.77	100.00	100.00
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F.C.=200 KG/CM2	1.23	11,731.71	11,731.71	100.00	100.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F.C.=200 KG/CM2	3.88	36,890.41	36,890.41	100.00	100.00
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTIMETROS EN 1	11.71	111,225.37	111,225.37	100.00	100.00
MUBLO134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	1.76	16,713.04	16,713.04	100.00	100.00
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCR	7.20	68,393.60	68,393.60	100.00	100.00
ACE003..	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.03	249.13	249.13	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F.C= 150 KG/C	6.16	58,482.00	58,482.00	100.00	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.50	80,761.28	80,761.28	100.00	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	0.94	8,948.68	8,948.68	100.00	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONI	0.57	5,439.66	5,439.66	100.00	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	5.67	53,860.99	53,860.99	100.00	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	25.60	243,213.43	243,213.43	100.00	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.23	2,218.62	2,218.62	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESI	3.60	34,231.37	34,231.37	100.00	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.65	6,161.92	6,161.92	100.00	100.00



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla Avances de Obra

Ustr.: superxiscod, registrado y en vigor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2023

03:29 p. m.

7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL.	4.45	42,238.56	42,238.56	100.00	100.00			
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.66	34,811.07	34,811.07	100.00	100.00			
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.79	16,962.83	16,962.83	100.00	100.00			
34012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.85	8,103.56	8,103.56	100.00	100.00			
Total		% 100	\$950,102.29	\$950,102.29	% 100	% 100			

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla**

Póliza: D00141 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:31 p. m.
Página | 1



Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022234 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$950,102.29		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022234 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$950,102.29	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022234 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Póliza: P00814 Del 01/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:30 p. m.
Página | 1



Usu: rpt
Rep: rpt

Concepto: Obra Pública : 2022234-CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ES. GC Folio : 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	Desc: Obra para vivienda
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:30 p. m.
Página | 1

Póliza: P00815 Del 21/12/2022

Concepto: 2212214 - Obra Pública : 2022234 - CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA.
GD Folio: 590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GD Folio: 590
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GD Folio: 590
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$950,102.29		GD Folio: 590
0004	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV		\$950,102.29	GD Folio: 590
Sumas iguales =>			<u>1,900,204.58</u>	<u>1,900,204.58</u>	



Usr: rptPoliza
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00816 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
03:32 p. m.
Página | 1

Concepto: 2212214 - Obra Pública : 2022234 - CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA.
GE Folio: 590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$950,102.29		GE Folio: 590
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$950,102.29	GE Folio: 590
Sumas iguales =>			<u>950,102.29</u>	<u>950,102.29</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:31 p. m.
Página | 1

Póliza: C01512 Del 23/12/2022

Concepto: 2212214 - Obra Pública : 2022234 - CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA.
GP Folio: 590

Beneficiario: **GRUPO REITEACH SA DE CV**

Folio / Cheque : SPEI-4935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	S950,102.29		GP Folio: 590
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		S950,102.29	GP Folio: 590
0003	2113-001484	GRUPO REITEACH SA DE CV	S950,102.29		GP Folio: 590
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		S950,102.29	GP Folio: 590
Sumas iguales =>			<u>1,900,204.58</u>	<u>1,900,204.58</u>	