



Usu: supervisor\_reportes y eventos  
Rep: rptObrasPublicaDet

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 11/abr/2023 03:50 p. m.

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022238

**Descripción** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TESO/2022/FISM-DF/238

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** AHILA

**Fecha Inicio:** 02/12/2022

**Ubicación:** AHILA

**Fecha Fin:** 26/12/2022

**Status:**

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$570,161.05

**Monto Original del Contrato:** \$570,161.05

**Monto Modificado del Contrato:** \$570,161.05

**Empresa Contratada:** PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ

**Domicilio:** MATAMOROS 121

**Colonia:** CENTRO XICOTEPEC DE

**C.P.:** 73080

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:** 5623226656

**RFC:** HEMP710104QR1

#### FICHA DE CONTRATO

**Clave Contrato** 43  
**Ficha de Contrato** MPP/DOP/FISM-DF/238/2022

**Status** Activo  
**Fecha Firma** 02/12/2022  
**Fecha Vencimiento** 26/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

**Número:** 003076  
**Compañía:** FIANZAS AVANZA SA DE CV

**Monto:** \$57,016.11  
**Fecha:** 02/12/2022



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

Avances de Obra

Ustr.: superhisol, seguridad y bienestar  
Rep.: rptObraPublicadbet

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 03:50 p. m.

ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.05	282.87	282.87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/C	7.33	41,781.78	41,781.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.02	45,717.87	45,717.87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	1.28	7,269.93	7,269.93	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONI	0.59	3,366.30	3,366.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	4.05	23,080.00	23,080.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	24.14	137,646.42	137,646.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.27	1,523.47	1,523.47	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESI	3.71	21,140.37	21,140.37	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.61	3,461.76	3,461.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	4.48	25,538.87	25,538.87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.68	21,000.44	21,000.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.76	10,051.26	10,051.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
34012	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.88	4,995.22	4,995.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$570,161.05</b>	<b>\$570,161.05</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla  
Avances de Obra

Fecha y | 11/abr/2023  
hora de Impresión | 03:50 p. m.

<b>Fianza Vicios Ocultos</b>	<b>Número:</b> 003077	<b>Monto:</b> \$57,016.11
	<b>Compañía:</b> FIANZAS AVANZA SA DE CV	<b>Fecha:</b> 26/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA									
Fuente Financiamiento	Nombre	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total	Importe		
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)						\$570,161.05		

PAGOS REALIZADOS POR OBRA									
Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total	Importe	
SPEI-0096	C01505	22/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790	20221112-03-10	67	PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ	67 - Obra Publica : 2022238 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO	\$570,161.05	
<b>Total</b>							<b>\$570,161.05</b>		

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA									
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.35	2,017.32	2,017.32	100.00	100.00			
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.50	2,848.18	2,848.18	100.00	100.00			
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	2.17	12,355.03	12,355.03	100.00	100.00			
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (	0.63	3,613.11	3,613.11	100.00	100.00			
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PISI	0.29	1,644.17	1,644.17	100.00	100.00			
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE AGERO DE REFUERZO I	1.18	6,731.86	6,731.86	100.00	100.00			
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.92	5,226.48	5,226.48	100.00	100.00			
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	7.12	40,580.70	40,580.70	100.00	100.00			
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	1.51	8,610.53	8,610.53	100.00	100.00			
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	4.98	28,390.74	28,390.74	100.00	100.00			
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTIMETROS EN 1	12.83	73,174.91	73,174.91	100.00	100.00			
MUBLO134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	0.87	4,942.88	4,942.88	100.00	100.00			
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCF	5.82	33,168.58	33,168.58	100.00	100.00			

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla

Póliza: D00134 Del 22/12/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 03:53 p. m.  
Página 1



Usr: rpt  
Rep: rpt

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022238 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$570,161.05		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022238 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$570,161.05	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022238 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA
Sumas iguales =>			<u>570,161.05</u>	<u>570,161.05</u>	

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:53 p. m.  
Página | 1



Póliza: D00134 Del 22/12/2022

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022238 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	S570,161.05		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022238 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		S570,161.05	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022238 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>570,161.05</u>	<u>570,161.05</u>	



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00805 Del 02/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:51 p. m.  
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2022238-CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESP. GC Folio : 55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$570,161.05		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$570,161.05	Desc: Obra para vivienda
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>570,161.05</u>	<u>570,161.05</u>	

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00806 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
03:52 p. m.  
Página | 1



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

Concepto: 67 - Obra Pública : 2022238 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDA.  
GD Folio: 587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$570,161.05		GD Folio: 587
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$570,161.05	GD Folio: 587
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$570,161.05		GD Folio: 587
0004	2113-001503	PRICILIANA HERNANDEZ		\$570,161.05	GD Folio: 587
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,140,322.10</u>	<u>1,140,322.10</u>	



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00807 Del 22/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: 67 - Obra Pública : 2022238 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDA.  
GE Folio: 587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$570,161.05		GE Folio: 587
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$570,161.05	GE Folio: 587
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>570,161.05</u>	<u>570,161.05</u>	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla

Póliza: C01505 Del 22/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
03:53 p. m.  
Página | 1



Usu: rpt  
Rep: rpt

Concepto: 67 - Obra Pública : 2022238 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDA.  
GP Folio: 587

Beneficiario: **PRICILIANA HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : SPEI-  
0096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$570,161.05		GP Folio: 587
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$570,161.05	GP Folio: 587
0003	2113-001503	PRICILIANA HERNANDEZ	\$570,161.05		GP Folio: 587
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$570,161.05	GP Folio: 587
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,140,322.10</u>	<u>1,140,322.10</u>	