



Ustr.: Superxiseof, representada y creada  
Rep: ipObraPublicaDet

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2023 02:22 p. m.

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022240

**Descripción** CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TESO/2022/FISM-DF/240

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:** LOS ANGELES

**Fecha Inicio:** 06/12/2022

**Ubicación:** LOS ANGELES

**Fecha Fin:** 30/12/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$285,205.13

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$285,205.13

**Monto Modificado del Contrato:** \$285,205.13

**Empresa Contratada:** JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO

**Domicilio:** CALLE GENERAL ANAYA 105

**Colonia:** CENTRO

**C.P:** 73080

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:** 7641045840

**RFC:** LEGJ861112L58

#### FICHA DE CONTRATO

**Clave Contrato** 44 **Ficha de Contrato** MPP/DOP/FISM-DF/240/2022

**Status** Activo **Fecha Firma** 06/12/2022 **Fecha Vencimiento** 30/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

**Número:** BKY-0083-0138393  
**Compañía:** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

**Monto:** \$28,520.51  
**Fecha:** 06/12/2022

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

**Fianza Vicios Ocultos**  
**Número:** BKY-0083-0138396  
**Compañía:** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV  
**Monto:** \$28,520.51  
**Fecha:** 30/12/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA		Importe
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Nombre</b>	
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$285,205.13

PAGOS REALIZADOS POR OBRA		Total					
<b>Cheque/Folio</b>	<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cuenta Banco</b>	<b>Factura</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
SPEI-0097	C01506	22/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790	20221112-03-709	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	709 - Obra Publica : 2022240 - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO	\$285,205.13
<b>Total</b>							<b>\$285,205.13</b>

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA							
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis	
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.36	1,017.87	1,017.87	100.00	100.00	
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.52	1,473.03	1,473.03	100.00	100.00	
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	2.19	6,233.55	6,233.55	100.00	100.00	
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (	0.64	1,823.00	1,823.00	100.00	100.00	
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PISI	0.16	443.55	443.55	100.00	100.00	
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.19	3,396.85	3,396.85	100.00	100.00	
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	1.00	2,839.44	2,839.44	100.00	100.00	
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	7.18	20,475.21	20,475.21	100.00	100.00	
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F.C.=200 KG/CM2	1.52	4,344.42	4,344.42	100.00	100.00	
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F.C.=200 KG/CM2	5.02	14,323.94	14,323.94	100.00	100.00	
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTIMETROS EN 1	12.94	36,919.71	36,919.71	100.00	100.00	
MUBLO134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	0.87	2,493.81	2,493.81	100.00	100.00	
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCF	6.62	18,868.84	18,868.84	100.00	100.00	



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:22 p. m.

Ustr.: SuperVisor  
Rep.: rptObraPublicadet

ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.10	285.46	285.46	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/C	6.58	18,765.24	18,765.24	100.00	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.09	23,065.60	23,065.60	100.00	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	1.29	3,668.30	3,668.30	100.00	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CON	0.60	1,698.15	1,698.15	100.00	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	4.31	12,289.94	12,289.94	100.00	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	23.61	67,325.44	67,325.44	100.00	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.27	768.63	768.63	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESA	3.74	10,666.34	10,666.34	100.00	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.61	1,746.61	1,746.61	100.00	100.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL.	4.24	12,084.95	12,084.95	100.00	100.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.72	10,595.66	10,595.66	100.00	100.00
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.78	5,071.33	5,071.33	100.00	100.00
34012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.88	2,520.26	2,520.26	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$285,205.13</b>	<b>\$285,205.13</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:24 p. m.  
Página | 1

Póliza: D00137 Del 22/12/2022

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022240 CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$285,205.13		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022240 CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$285,205.13	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022240 CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>285,205.13</u>	<u>285,205.13</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:23 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00808 Del 06/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022240-CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESP. GC Folio : 56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	S285,205.13		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		S285,205.13	Desc: Obra para vivienda
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>285,205.13</u>	<u>285,205.13</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:24 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00809 Del 22/12/2022

Concepto: 709 - Obra Pública : 2022240 - CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.  
GD Folio: 588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$285,205.13		GD Folio: 588
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$285,205.13	GD Folio: 588
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$285,205.13		GD Folio: 588
0004	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO		\$285,205.13	GD Folio: 588
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>570,410.26</u>	<u>570,410.26</u>	

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:25 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00810 Del 22/12/2022

Concepto: 709 - Obra Pública : 2022240 - CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.  
GE Folio: 588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$285,205.13		GE Folio: 588
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$285,205.13	GE Folio: 588
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>285,205.13</u>	<u>285,205.13</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:23 p. m.  
Página | 1

Póliza: C01506 Del 22/12/2022

Concepto: 709 - Obra Pública : 2022240 - CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALID.  
GP Folio: 588

Beneficiario: **JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO**

Folio / Cheque : SPEI-0097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$285,205.13		GP Folio: 588
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$285,205.13	GP Folio: 588
0003	2113-001381	JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO	\$285,205.13		GP Folio: 588
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$285,205.13	GP Folio: 588
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>570,410.26</u>	<u>570,410.26</u>	