




CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID MUN	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	HOMBR	BENEFICI	UNIDAD DE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIO	
						RESPON	ICMUN		_PROYECTO	N	_O PRO	RES	ARIOS	AROS	DE CANTIDA			APROBADO							
						NSABLE	ONABLE				YECTO	ES	RES	AROS	D										
2022	5	PUE202002115686	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HERODES DEL KM 0.000 AL KM 0.3985 ENTRE CALLE LAZARO CARRANZA Y CALLE VERUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 142882		109	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	de 142882	1119	1060	Metros Cuadrados	01/08/2022	30/11/2022	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	Validado avances	
2022	5	PUE202002116116	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL RIO DEL KM 0.000 AL KM 0.15666 EN LA LOCALIDAD DE CUANNEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 144613		109	Cuanneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	de 144613	357	342	Metros Cuadrados	01/08/2022	30/11/2022	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	Validado avances	
2022	5	PUE202002116561	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA CIUDAD Y EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TILACHUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 324558		109	Tilachuz de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	de 324558	30	25	Cuartos(s)	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances	
2022	5	PUE202002151217	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 164185		109	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Municipio de Pahuatlan	de 164185	519	497	Metros Cuadrados	01/11/2022	31/12/2022	293,883.07	293,883.07	293,883.07	293,883.07	293,883.07	293,883.07	Validado avances	
2022	5	PUE202002105967	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCAJAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 6545		109	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	de 62	58	Metros lineales	19/04/2022	17/07/2022	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	Validado avances	
2022	5	PUE202002105968	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SERBAN C.C.T. ZETEVORAY DE COAHUEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 59965		109	Cuanneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Pahuatlan	de 58	55	Metros Cuadrados	21/05/2022	18/08/2022	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	Validado avances	
2022	5	PUE202002173002	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 308475		109	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	de 308475	33	33	Calentador(es)	09/07/2022	06/09/2022	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	Validado avances
2022	5	PUE202002189192	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE EN LA CALLE DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPENHUAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 365050		109	Zacapahuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	de 365050	40	40	Metros lineales	01/11/2022	31/12/2022	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	Validado avances




CICLO	TITULO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPAL	MUNICIPIO	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	MUNICIPIO	HOMER	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	5	PUE202002152125	33	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LIMPIVISTA DE LAS CASAS TRES CRUCES DEL KM 0.000 AL KM 0.987.1 EN LA LOCALIDAD DE LINAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	Municipio de Paahuatlán	164181	105	110	Kilometro lineal	0.5	27/07/2022	24/10/2022	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	Validado avances	
2022	5	PUE202002152126	33	REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO C.C.T. 21DRP0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164183	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Paahuatlán	164183	1287	1100	Metros Cuadrados	131.57	01/11/2022	31/12/2022	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	Validado avances	
2022	5	PUE202002105988	33	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0.000 AL KM 0.23153, EN LA LOCALIDAD DE ZOTAYTLA DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 60547	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Paahuatlán	60547	520	513	Metros Cuadrados	1389.2	01/07/2022	31/10/2022	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	Validado avances	
2022	5	PUE202002173831	33	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 329697	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Paahuatlán	329697	28	26	Cuadrados	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances	
2022	5	PUE202002151210	33	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LAS DESCARGAS DOMICILIARES EN LA CALLE ALESCICA AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sanamiento	Municipio de Paahuatlán	164167	135	132	Metros lineales	296.2	01/09/2022	29/12/2022	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	Validado avances	
2022	5	PUE202002184296	33	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOTAYTLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 349855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Paahuatlán	349855	42	13	Cuartos	13	01/11/2022	31/12/2022	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	Validado avances	
2022	5	PUE202002176087	33	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN EN LA LOCALIDAD DE LINAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 60531	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Paahuatlán	60531	1795	1780	Piezas	310	17/04/2022	15/06/2022	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	Validado avances	
2022	5	PUE202002152121	33	MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMUQUETLA NAUJUAN DE 3.7 DE LAS KM DE CONGRUO, META 202, 354.04M, TRAMO DEL 3.4618 LOCALIDAD DE MAMUQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164168	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Paahuatlán	164168	669	599	Kilometro lineal	0.36	01/10/2022	31/12/2022	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	Validado avances



CICLO	TRIM ESTRE	TRIM FIN	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO ESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO OPERATIVO	MUE RES	HOMER BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	5	PUE22040212122	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 164169	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREINTA Y SEITE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 164169	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Xicotla	Xicotla	de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlán	de 164169	94	98		Cuadrados es)	37	09/07/2022	06/09/2022	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	Validado avances
2022	5	PUE220402175594	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 324639	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 324639	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Pacoiitla	Zacapanhuaya	de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlán	de 324639	18	19		Cuadrados	7	01/11/2022	31/12/2022	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	Validado avances
2022	5	PUE220402182041	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 342962	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACAPENHUAYA EN EL PANTON DE KM 0.2000 AL KM 1.4187 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 342962	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Zacapanhuaya	Zacapanhuaya	de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	de 342962	103	105		Kilometro lineal	1.52	01/11/2022	31/12/2022	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	Validado avances
2022	5	PUE220402175640	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 324040	REHABILITACION EN EL C.C.T. 21850105G DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 324040	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Atlatongo	Atlatongo	de Educación Social	Municipio de Pahuatlán	de 324040	449	411		Metros Cuadrados	49.51	01/11/2022	31/12/2022	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	Validado avances
2022	5	PUE220402194734	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 380661	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 380661	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Ahila	Ahila	de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlán	de 380661	18	19		Cuadrados	6	01/11/2022	31/12/2022	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	Validado avances
2022	5	PUE220402177815	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 329639	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 329639	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Acalapa	Acalapa	de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlán	de 329639	45	43		Cuadrados	15	01/11/2022	31/12/2022	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	Validado avances
2022	5	PUE22030211959	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 126525	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PARASO EL ARENAL, 1.34300 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 126525	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	El Arrenal	Zacapanhuaya	de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	de 126525	117	96		Kilometro lineal	0.92	01/07/2022	31/10/2022	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	Validado avances
2022	5	PUE220402173003	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de PUEBLA - 308481	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENHUAYA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 308481	Proyecto de Inversión Social	109	Pahuatlán	Zacapanhuaya	Zacapanhuaya	de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlán	de 308481	48	49		Cuadrados es)	19	09/07/2022	06/09/2022	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	Validado avances



CICLO	TRIM	FOUO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSABLE	D_MUNICIPAL	CIPO, R ESPONSABLE	MUNICIPIO, RESP	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	MUNICIPIO	MUJE	HOMBR	BENEFICI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO	
2022	5	PUE220302118642	33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.000 AL KM 0.2883, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 155843	Acialapa	109	Pahuatlan	Acialapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	de 155843	341	333			Metros Cuadrados	1273.5	01/09/2022	31/12/2022	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	Validado avances
2022	5	PUE220402168162	33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO KM 0.846 CAMINO XICOTLA TERCEROS CUCLES, LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-284112	Xicotla	109	Pahuatlan	Xicotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	de 284112	1287	1100			Metros Cuadrados	1420.3	03/10/2022	31/12/2022	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220302111957	33	REHABILITACION DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN EL CALLEJON ALTEÑO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 126514	Ciudad Pahuatlan de Valle	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	de 126514	52	55			Metros lineales	94	01/07/2022	31/10/2022	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402152118	33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALIENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TERCEROS DEL DISTRITO DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 164165	Ciudad Pahuatlan de Valle	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	de 164165	270	275			Calentador/ es)	114	09/07/2022	06/09/2022	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	Validado avances
2022	5	PUE22040213906	33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCINES EN LA LOCALIDAD DE XILIPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 308489	Xilipa	109	Pahuatlan	Xilipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	de 308489	47	48			Calentador/ es)	19	09/07/2022	06/09/2022	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	Validado avances
2022	5	PUE220302130245	33	SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE CALIENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 210131	Acialapa	109	Pahuatlan	Acialapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	de 210131	35	33			Calentador/ es)	15	09/07/2022	06/09/2022	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2022	5	PUE220402170589	33	REHABILITACION DE ALCANTRILLADO SANITARIO Y DE LAS CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 282539	Almoloaya	109	Pahuatlan	Almoloaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	de 282539	85	82			Metros lineales	576.7	10/11/2022	31/12/2022	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	Validado avances
2022	5	PUE220202069593	33	REHABILITACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 20147	Ciudad Pahuatlan de Valle	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlan	de 20147	105	108			PROYECTO/ SI	56	03/04/2022	31/07/2022	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402189892	33	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO TECNORAL, ENTRE DEMARCACIONES EN LA CALLE CAZCONILA Y CALLE TERRITORIALES DEL DISTRITO DE PAHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 348037	Ciudad Pahuatlan de Valle	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	de 348037	105	108			Metros lineales	286.44	01/11/2022	31/12/2022	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	Validado avances




CICLO	TRIM	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MILES RES	HOMER ABOS	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	5	PUE220402194660	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-380503	109	Pahuatlan	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlan	380503	28	33			Cuartel(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances
2022	5	PUE220402196722	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DEL REGISTRO DE LA CALLE 5 DE MANO DEL KM 0.30000 AL KM 1.65000 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-386615	109	Pahuatlan	Xolotla	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlan	386615	1287	1100			Kilometro lineal	1.35	01/11/2022	31/12/2022	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	Validado avances
2022	5	PUE220402152124	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONENONES A LA RED DE CAMACHO ENTRE LA CALLE AVILA EN EL BARRIO MIMILA DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164174	109	Pahuatlan	Xolotla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Social	Municipio de Pahuatlan	164174	50	50			Metros lineales	164.88	01/11/2022	31/12/2022	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	Validado avances
2022	5	PUE220402159172	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIGUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-324597	109	Pahuatlan	Mamiguetla	Proyecto de Inversión de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlan	324597	28	27			Cuartel(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances
2022	5	PUE220402176408	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-323948	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlan	323948	77	81			Cuartel(s)	26	01/11/2022	31/12/2022	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	Validado avances
2022	5	PUE220402176562	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-324566	109	Pahuatlan	Los Angeles	Proyecto de Inversión de Vivienda Social	Municipio de Pahuatlan	324566	10				Cuartel(s)	3	01/11/2022	31/12/2022	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	Validado avances
2022	5	PUE220402189188	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ CENTRO, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CHAMITTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABUITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-365040	109	Pahuatlan	San Pabuito	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Social	Municipio de Pahuatlan	365040					Metros lineales	91.76	31/07/2022	27/11/2022	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	Validado avances




Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramificación	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuero
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	34,782 61	21,42 857	Justi: {ciclo:2022,trim:5,just:Ademarcaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:antioconmiranda,fecha:01/07/23}	29,78723	71.94	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	159772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60,869 57	75	Justi: {ciclo:2022,trim:5,just:Ademarcaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:antioconmiranda,fecha:01/07/23}	65,95745	87.94	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4,3478 3	3,571 43	Justi: {ciclo:2022,trim:5,just:Ademarcaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:antioconmiranda,fecha:01/07/23}	4,25532	83.93	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4,6778	4,677 8		6,1484	131.44	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercicio del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	9,4775 2	8,424 46	Justi: {ciclo:2022,trim:5,just:Ademarcaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:antioconmiranda,fecha:07/07/23}	9,34622	90.14	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN) *100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos registrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado

TIPO REGISTRO	CICLO TRE	ID_ENTIDAD FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO REC	ID_RAMO MO	ID_MODALIDAD	ID_PROGRAMA PRESUP	TIPO RECURSO	PROG.FIN. ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTG. NO	TIPO GASTO	ID PARTI DA GEN. RICA	DESC.PARTIDA GENERAL	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FASMUN	Municipio de Pahuatlán	26246.9	0	Gasto de Inversión	613	Construcción de vías de comunicación	5800000	6386536.71	3779998.94	2274092.8	1286054.35	1286054.35	1286054.35	INCLUYE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACCA COSCUELAS	Validado
2-Partida genérica	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FASMUN	Municipio de Pahuatlán	7616.45	0	Gasto corriente	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación	5725406	4572406	2122406	2122406	1312406	1312406	1312406	INCLUYE: REHABILITACION DE ACANTARILLADOS SANITARIOS, EQUIPAMIENTO DE TANQUES O DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, AMPLIACION DE REDES DE ELECTRICACIONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Validado
2-Partida genérica	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FASMUN	Municipio de Pahuatlán	24216053.21	25128420.45	Gasto de Inversión	612	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6128406	7722406	4422406	1872406	4502406	4502406	4502406	INCLUYE: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES Y ANDADORES PEATONALES Y REVESTIMIENTO DE CALLES	Validado
2-Partida genérica	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FASMUN	Municipio de Pahuatlán	1000000	981360	Gasto corriente	441	Apoyos sociales a personas	8372860.92	6480005.52	1361958.25	1361958.25	953423.31	953423.31	953423.31	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM-DF-2023)	Validado
2-Partida genérica	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FASMUN	Municipio de Pahuatlán	1000000	1043000	Gasto de Inversión	622	Eficiación no habitacional	893904.05	893904.05	629932.83	893904.05	629932.83	629932.83	629932.83	PASO A PASO CERESO	Validado
1-Programa presupuestario	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán	0	0	Gasto corriente	851	Otros convenios	893904.05	893904.05	629932.83	893904.05	629932.83	629932.83	629932.83	PASO A PASO CERESO	Validado
2-Partida genérica	2023	21 Puebla	109 Pahuatlán	2023	33 Municipios	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán	0	0	Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1150000	1150000	428507.18	428507.18	428507.18	428507.18	428507.18	PASO A PASO CERESO	Validado




TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENT	ENTIDAD	ID_M	MUNICIPIO	CICLO	ID_RA	RAMO	ID_MOD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	PROG FND CONV ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENTING	TIPO GASTO	ID_PARTI	DESC PARTIDA GENERAL	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	880809.78	7086251.62	2486482.91	2486482.91	2486482.91	2486482.91	2486482.91	INCLUIRE REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4298405.33	5848562.93	297867.48	2748562.93	2748562.93	2748562.93	2748562.93	INCLUIRE REHABILITACION DE CALES GUARNICIONES, BANQUETAS Y PASOS PEATONALES, DESARROLVE DE RIOS Y ARROYOS, CONSTRUCCION DE PARAMOS DE TRANSPORTER PUBLICO, CONSTRUCCION DE ARCOS DE	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	161163.44	1.00E+05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto de Inversión	246	Material eléctrico y electrónico	181412.4	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTOS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Validado	
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	85000	85000	40400	40400	40400	40400	40400	PAGO A CONAGUA	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	122	Salarios base al personal eventual	2085900	2085900	515547.6	515547.6	515547.6	515547.6	515547.6	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	541	Vehículos y Equipo Terrestre	200000	261000	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE CUATRIMOTO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	283	Prestas de protección para seguridad pública y nacional	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	246	Material eléctrico y electrónico	0.00	353266.40	353266.40	353266.40	353266.40	353266.40	353266.40	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTOS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Partida generica	2023	2	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán		Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	68196.00	68196.00	68196.00	68196.00	68196.00	68196.00	68196.00	INCLUIRE ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA PRODUCTORES PECUARIOS	Validado



DESTINO DEL GASTO


SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO PROGRAM PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPO NSABLE	ID MUN ICIPRO, A ESPON S ONABLE	MUNICIPIO, RESP LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O PRO RES YECTO	MUE ES	HOMB ENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	MONTO GLOBAL _APROBADO	REQUIDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	2	PUE230202228119	33	REHABILITACION DEL REGISTRO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION, DEL KM 0.000 AL KM 0.63839, EN LA LOCALIDAD DE ATLANGONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-109824	109	Pahuatlan	Atlangongo	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlan	109824	449	411	860	Metros Cuadrados	4162.9	05/05/2023	02/08/2023	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	1,987,668.34	1,987,668.34	1,987,668.34	Validado avances
2023	2	PUE230202225164	33	REHABILITACION DE CALLE EN CALLE GABRIEL MANERA CON UNA LONGITUD DE 85.48 M, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 88847	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlan	88847	215	210	425	Metros Cuadrados	405.74	20/03/2023	28/04/2023	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	Validado avances
2023	2	PUE230202225142	33	REHABILITACION DE ACANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADON (ISLA) ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 88567	109	Pahuatlan	San Pablo	Proyecto de Inversión Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	88567	59	53	112	Metros lineales	180.13	17/03/2023	25/04/2023	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	Validado avances
2023	2	PUE230202220867	33	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DOMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 63984	109	Pahuatlan	Los Angeles	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	63984	23	22	45	Cuarto(s)	10	08/03/2023	21/04/2023	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	Validado avances
2023	2	PUE230202225684	33	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MONTIELANO LOS ANGELES, DEL KM 0.0000 AL KM 4.1200, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 100379	109	Pahuatlan	Montielano	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlan	100379	215	220	435	Kilometro lineal	4.12	29/04/2023	27/07/2023	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	1,286,054.35	1,286,054.35	1,286,054.35	Validado avances
2023	2	PUE230202223394	33	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ALSECECA EN CALLE SALUDA, INICIANDO EN LA CALLE 78 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 73586	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Pahuatlan	73586	148	138	278	Luminaria	30	13/03/2023	21/04/2023	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	Validado avances
2023	2	PUE230202229742	33	REHABILITACION DE ACANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADON CAMINO REAL Y CONEXION EN CALLE NICOLAS BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 266.79M EN LA LOCALIDAD DE TLACRUZ DE LIBRES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 117750	109	Pahuatlan	Tlacruz de Libres	Proyecto de Inversión Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	117750	75	73	148	Metros lineales	266.76	22/05/2023	20/07/2023	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIM	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUN	MUNICIPIO	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2023	2	PUE230202236207	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlan		Parodia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Educación	Municipio de Pahuatlan	de 202310 9	253	228		Metros Cuadrados	119.97	31/03/2023	08/05/2023	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	0.00	Validado Registrado avances
2023	2	PUE230202236224	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlan		Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Económica	de saneamiento y agua	Municipio de Pahuatlan	de 202311 0				Metros Cuadrados	511.07	05/05/2023	03/07/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00	Validado Registrado avances
2023	2	PUE23010212599	33	FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlan		Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Municipio de Pahuatlan	de 202310 5				Metros cúbicos	487.5	16/03/2023	14/04/2023	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	Validado avances



SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuajo
2023	2	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.5	12.5		22.22222	56.25	Validado
2023	2	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	8 8225 9	8 822 59		5.96417	147.93	Validado
2023	2	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	62.5	62.5		55.55556	88.89	Validado
2023	2	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.666 67	41.66 667		40.39817	96.96	Validado
2023	2	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.666 67	41.66 667		41.66667	100	Validado
2023	2	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	25	25		22.22222	112.5	Validado


CICLO	TRIM ESTRE	FOJO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	D. MUN	MUNICIPIO	RESP	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUE	HOMBR	BENEFICI	UNIDAD	CANTIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
				PRESPUESTARIO		_PRESPO	ONRABLE				_PROYECTO	N	ECUATORIA	O_PRO	RES	ES	ARIOS	MEIDA	D			_APROBADO						
2022	5	PUE22040218974	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO - ASESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ASESECA AGUA SALDA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 348937		109	Pahuatlan		Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	348937	27	29		Metros Lineales	260.4	01/11/2022	31/12/2022	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	Validado avances
2022	5	PUE22040215213	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CLINICA, DEL KM 0.000 AL KM 0.0019 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAHUAYA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 164171		109	Pahuatlan		Zacapahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	164171	90	97		Metros Cuadrados	541.03	01/10/2022	31/12/2022	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	Validado avances
2022	5	PUE22030210459	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.32200 AL KM 0.32200 EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 22492		109	Pahuatlan		Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	22492	516	500		Metros Cuadrados	2196	22/06/2022	19/10/2022	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	Validado avances
2022	5	PUE22040213907	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 308493		109	Pahuatlan		Los Angeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	308493	23	24		Cilindrada (e)	9	09/07/2022	06/09/2022	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	Validado avances
2022	5	PUE220302137970	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 54998		109	Pahuatlan		Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	54998			20000	ESCAMER(S)	4	01/07/2022	30/09/2022	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	Validado avances
2022	5	PUE220402152116	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTISEIS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 164145		109	Pahuatlan		Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	164145	64	61		Metros Cuadrados	26	09/07/2022	06/09/2022	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	Validado avances
2022	5	PUE220402169059	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA, ENTRE LA CALLE GABRIEL MEXERA Y CALLE VIA CORRA A XOCHITLA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 289309		109	Pahuatlan		Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	289309	70	68		Metros Lineal	710.17	01/11/2022	31/12/2022	946,828.96	946,828.96	946,828.96	946,828.96	946,828.96	946,828.96	Validado avances
2022	5	PUE220202098412	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALES DE LA CUADRO DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA		109	Pahuatlan		Ciudad Pahuatlan de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlan	202210	1847	1676		Metros Cuadrados	525.69	23/04/2022	21/07/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances




CICLO	TRIM	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID MUN	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUE	HOMBR	BENEFICI	UNIDAD DE	CANTIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
	ESTE		PRESUPUESTARIO			RESPO	ESPONS		PROYECTO	N	OPRO	RES	RES	AROS	AROS	MIDIDA	D			APROBADO							
2022	5	PUE220902140374	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE 28 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle Social	de Inversion de Deporte Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	1			3523	Metros Cuadrados	1242.9	02/09/2022	30/11/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	Validado avances	
2022	5	PUE220902208645	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle Adquisiciones	de Asistencia de Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	6			200	Piezas	900	20/12/2022	31/12/2022	547,769.28	547,769.28	547,769.28	547,769.28	547,769.28	547,769.28	Validado / Registrado avances	
2022	5	PUE22090206121	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL "BENITO JUAREZ" DE LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle Social	de Inversion de Urbanizacion Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	2	1847	1676		Metros Cuadrados	600	09/09/2022	07/12/2022	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	Validado avances	
2022	5	PUE220902206152	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE BALASTOS, FOCOS, FOTOCEDAS, ACILICOS Y REFERACILOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle Adquisiciones	de Programa de Urbanizacion Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	5			3500	Luminaria	200	03/11/2022	31/12/2022	553,441.80	553,441.80	553,441.80	553,441.80	553,441.80	553,441.80	Validado avances	
2022	5	PUE220902208812	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO EN LA SECUNDAIA TECNICA No. 85 EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle Social	de Programa de Inversion de Infraestructura Social	Municipio Pahuatlan	de 202210	9			180	Metros Cuadrados	519.12	07/07/2022	04/10/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Validado / Registrado avances	
2022	5	PUE220202098506	33	FORTAMUN	MAINTENIMIENTO DE 12.68 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES; TRAMO 1: ENTRONQUE XILEPA ZACAPAHUAYA; TRAMO 2: NARANAJUSTITLA - AYOTITLA; TRAMO 3: ATLA - LA CURVA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Atla	Programa de Transportes y Mantenimiento de Vialidades	Municipio Pahuatlan	de 202210	7	1404	1303		Kilometro lineal	12.68	25/04/2022	23/06/2022	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	Validado avances
2022	5	PUE22090206130	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE XILEPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Xilepa	Proyecto de Inversion de Cultura e Infraestructura Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	3			185	Metros Cuadrados	207.74	11/09/2022	09/11/2022	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	Validado avances	
2022	5	PUE220902140371	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR PASO - PEATONAL PRINCIPAL DE ACCESO AL SALTON DE USOS MULTIPLES; META 105.07 M. EN LA LOCALIDAD DE XILEPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Xilepa	Proyecto de Inversion de Transportes y Vialidades Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	0	89	96		Metros Cuadrados	346.73	13/07/2022	10/09/2022	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	Validado avances	
2022	5	PUE22090206141	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y CASA DE CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN PUEBLA	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle Social	Proyecto de Inversion de Cultura e Infraestructura Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	4				Metros Cuadrados	200	02/10/2022	30/12/2022	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado avances	



TIPO REGISTRO	CICLO	TRMMS TME	ID ENT EBEA TIVA	ID M UNIC PIO	MUNICIPIO	CICLO O	ID PA RECURS MO	RAMO	ID MOJ AUMD	DESC_MODAU DAO	ID PR ESTARIO	PROGRAMA PRESUPU	TIPO RECURSO	PROG. FNO. CONV. ESP	INSTRUCCION E JECTORIA	RENDIMIENTO	REINTEG RO	TIPO GAST DA GENE RICA	ID PARTI RICA	DESC PARTIDA GENE RICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFICIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
1-Programa presupuestario	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán	74322.53	0	Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	6487388.56	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	INCLUIRE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACCA COSECHAS	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	6487388.56	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	INCLUIRE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACCA COSECHAS	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	332	Servicio de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	1350000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS	Validado	
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación	0.00	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	INCLUIRE: REHABILITACION DE ACANTARILLADOS SANITARIOS	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	441	Asayas sociales a personas	2192577.95	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	INCLUIRE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS Y DORMITORIO CALENTADORES SOLARES	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2000000.00	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	INCLUIRE: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	625	Obras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no hidráulica	6650000.00	1569204.89	1569204.89	1569204.89	1569204.89	1569204.89	1569204.89	1569204.89	1569204.89	INCLUIRE: MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELAS Y REHABILITACION DE CASAS DE SALUD	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	25868117.15	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	INCLUIRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CONSTRUCCION DE CALLES DE GIANNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTA PARTIDA SE UTILIZARON LOS REMIEMENTOS FINANCIEROS)	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Federales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	916083.34	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	PROGRAMA DE RESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PROIMM-DF 2022)	Validado
1-Programa presupuestario	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUIN	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán	18194.29	0	Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	1000000.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUIN	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMDF	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	1000000.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECURSOS	ID_RA_RECURSOS	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_REQUISITO	PROG_PND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTAS	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GASTO	DESC_PARTIDA_GASTO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3100000.00	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	INCLUIRE: REHABILITACION DE CALES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	3933151.90	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	INCLUIRE: REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	0.00	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	INCLUIRE: REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES, REHABILITACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	291	Herramientas menores	0.00	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	INCLUIRE: ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PAHUATLAN (EN ESTA PARTIDA SE UTILIZARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1000000.00	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	PAGO A CFE	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	PAGO A CONAGUA	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obra de urbanización	0.00	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	INCLUIRE: ADQUISICION DE BALASTOS, FOCOS FOTOCELDOS, ACRILOS Y RECEPTACIOS ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	626	Otras construcciones de Ingeniería civil u otra pesada	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	853	Otros convenios	750879.10	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	PAGO CERESO	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	109 Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	288	Prerrogativas de protección para seguridad pública y nacional	300000.00	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado





14 de julio de 2023

OFICIO No. MPP/DOP/101/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe definitivo del Ejercicio 2022**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. EDUARDO ROMERO ROMERO
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA
PAHUATLÁN, PUEBLA
2021-2024



Archivo. Control de Gestión.
AML

PAHUATLÁN
PUEBLO
MÁGICO



PAHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022



FAIS															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220202069593	20147	2022201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	PAHUATLAN DE VALLE	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	100.00%	100.00%	56 ESTUDIOS	TERMINADA
PUE220202076087	60531	2022202	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	100%	100.00%	310 PZAS	TERMINADA
PUE220302105987	60545	2022203	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ACALAPA	\$611,054.19	\$611,054.19	\$611,054.19	\$611,054.19	\$611,054.19	\$611,054.19	\$611,054.19	100.00%	100.00%	222.27 M	TERMINADA
PUE220302105968	59965	2022204	REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDÁN, C.C.T. 21ETV0604Y DE LA LOCALIDAD DE CUAINEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	CUAINEUTLA DE LA PAZ	\$310,691.58	\$310,691.58	\$310,691.58	\$310,691.58	\$310,691.58	\$310,691.58	\$310,691.58	100%	100.00%	56 M2	TERMINADA
PUE220302111957	126514	2022207	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJÓN ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	100%	100.00%	94 M	TERMINADA
PUE220302116116	144613	2022216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL RIO DEL KM 0.000 AL KM 0.15668, EN LA LOCALIDAD DE CUAINEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	CUAINEUTLA DE LA PAZ	\$1,194,254.00	\$1,194,254.00	\$1,194,254.00	\$1,194,254.00	\$1,194,254.00	\$1,194,254.00	\$1,194,254.00	100.00%	100.00%	885.24 M2	TERMINADA
PUE220302115636	142882	2022212	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, DEL KM 0+000 AL KM 0+338.55 ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ATLA	\$1,977,675.49	\$1,977,675.49	\$1,977,675.49	\$1,977,675.49	\$1,977,675.49	\$1,977,675.49	\$1,977,675.49	100.00%	100.00%	1464.3	TERMINADA
PUE220302105988	60547	2022213	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0+000 AL KM 0+231.53, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$1,989,209.97	\$1,989,209.97	\$1,989,209.97	\$1,989,209.97	\$1,989,209.97	\$1,989,209.97	\$1,989,209.97	100.00%	100.00%	1388.20 M2	TERMINADA
PUE220302111959	126525	2022208	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RÚRAL EL PARAISO - EL ARENAL, DEL KM 0+426.00 AL KM 1+343.00 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	EL ARENAL	\$1,047,288.45	\$1,047,288.45	\$1,047,288.45	\$1,047,288.45	\$1,047,288.45	\$1,047,288.45	\$1,047,288.45	100.00%	100.00%	0.92 KM	TERMINADA
PUE220302118642	155843	2022217	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.000 AL KM 0.26833, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ACALAPA	\$1,807,412.34	\$1,807,412.34	\$1,807,412.34	\$1,807,412.34	\$1,807,412.34	\$1,807,412.34	\$1,807,412.34	100.00%	100.00%	1273.5 M2	TERMINADA
PUE220302104593	22492	2022205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+322.00 AL KM 0+688.07, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XOCHIMILCO	\$2,666,390.05	\$2,666,390.05	\$2,666,390.05	\$2,666,390.05	\$2,666,390.05	\$2,666,390.05	\$2,666,390.05	100.00%	100.00%	2196 M2	TERMINADA
PUE220302130245	210131	2022209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ACALAPA	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	100.00%	100.00%	15 CALENTADORES SOLARES	TERMINADA
PUE220302137970	54998	2022206	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	100.00%	100.00%	33 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS	TERMINADA
PUE220402168162	284112	2022215	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0.610 A KM 0.846 CAMINO XOLOTLA BARRIO TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XOLOTLA	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	100.00%	100.00%	3420.30 M2	TERMINADA



PAHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402152120	164167	2022214	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESCA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$2,116,253.84	\$2,116,253.84	\$2,116,253.84	\$2,116,253.84	\$2,116,253.84	\$2,116,253.84	\$2,116,253.84	100.00%	100.00%	1184 M	TERMINADA
PUE220402152125	164181	2022210	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA BARRIO TRES CRUCES DEL KM 0.000 AL KM 0.498-71 EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$841,077.79	\$841,077.79	\$841,077.79	\$841,077.79	\$841,077.79	\$841,077.79	\$841,077.79	100.00%	100.00%	0.5 KM	TERMINADA
PUE220402189188	365040	2022211	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LUJÁREZ CENTRO, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CHALMITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABUTO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	SAN PABUTO	\$798,850.48	\$798,850.48	\$798,850.48	\$798,850.48	\$798,850.48	\$798,850.48	\$798,850.48	100.00%	100.00%	91.76 M	TERMINADA
PUE220402152127	164185	2022220	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XOCHIMILCO	\$293,883.07	\$293,883.07	\$293,883.07	\$293,883.07	\$293,883.07	\$293,883.07	\$293,883.07	100.00%	100.00%	93.38M2	TERMINADA
PUE220402173003	308481	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ZACAPEHUAYA	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	100.00%	100.00%	19 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402173002	308475	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ATLA	\$114,839.78	\$114,839.78	\$114,839.78	\$114,839.78	\$114,839.78	\$114,839.78	\$114,839.78	100.00%	100.00%	13 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402173006	308489	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XILEPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XILEPA	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	\$167,842.75	100.00%	100.00%	19 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402173007	308493	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$79,504.46	\$79,504.46	\$79,504.46	\$79,504.46	\$79,504.46	\$79,504.46	\$79,504.46	100.00%	100.00%	9 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402152116	164145	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTISEIS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XOCHIMILCO	\$229,679.56	\$229,679.56	\$229,679.56	\$229,679.56	\$229,679.56	\$229,679.56	\$229,679.56	100.00%	100.00%	26 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402152118	164165	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE 114 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$989,388.88	\$989,388.88	\$989,388.88	\$989,388.88	\$989,388.88	\$989,388.88	\$989,388.88	100.00%	100.00%	114 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402152122	164169	2022209	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREINTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XOLOTLA	\$326,851.68	\$326,851.68	\$326,851.68	\$326,851.68	\$326,851.68	\$326,851.68	\$326,851.68	100.00%	100.00%	37 CALENTADOR ES SOLARES	TERMINADA
PUE220402152123	164171	2022239	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CLINICA, DEL KM 0+000 AL KM 0+10019 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ZACAPEHUAYA	\$671,203.97	\$671,203.97	\$671,203.97	\$671,203.97	\$671,203.97	\$671,203.97	\$671,203.97	100.00%	100.00%	541.03 METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE220402170589	296293	2022225	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ALMOLOYA	\$1,477,719.72	\$1,477,719.72	\$1,477,719.72	\$1,477,719.72	\$1,477,719.72	\$1,477,719.72	\$1,477,719.72	100.00%	100.00%	576.7 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE220402169059	289309	2022223	CONDICIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA, ENTRE LA CALLE GABRIEL MANSERA Y CALLE VIA CORTA A XOLOTLA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$946,828.96	\$946,828.96	\$946,828.96	\$946,828.96	\$946,828.96	\$946,828.96	\$946,828.96	100.00%	100.00%	710.17 METROS LINEALES	TERMINADA


Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
14 JUL 2023
RECIBIDO
 F/42/SB/IC/CPSE



PAHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402152124	164174	2022235	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE LA CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN EL BARRIO MINILLA DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$1,173,472.98	\$1,173,472.98	\$1,173,472.98	\$1,173,472.98	\$1,173,472.98	\$1,173,472.98	\$1,173,472.98	100.00%	100.00%	164.88 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE220402152126	164183	2022233	REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO C.C.T. 21DPR0711C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$613,375.52	\$613,375.52	\$613,375.52	\$613,375.52	\$613,375.52	\$613,375.52	\$613,375.52	100.00%	100.00%	131.57 METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE220402189192	365050	2022226	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZACAPEHUAYA	\$550,673.33	\$550,673.33	\$550,673.33	\$550,673.33	\$550,673.33	\$550,673.33	\$550,673.33	100.00%	100.00%	332.43 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE220402196722	386615	2022222	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0.30000 AL KM 1.65000 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$538,959.27	\$538,959.27	\$538,959.27	\$538,959.27	\$538,959.27	\$538,959.27	\$538,959.27	100.00%	100.00%	1.35 KILOMETRO LINEAL	TERMINADA
PUE220402176440	324040	2022229	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T. 21EBH1016GG DE LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLANTONGO	\$351,254.72	\$351,254.72	\$351,254.72	\$351,254.72	\$351,254.72	\$351,254.72	\$351,254.72	100.00%	100.00%	49.51 METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE220402182041	342962	2022237	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN DEL KM 0.22000 AL KM 1.41387 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZACAPEHUAYA	\$983,658.62	\$983,658.62	\$983,658.62	\$983,658.62	\$983,658.62	\$983,658.62	\$983,658.62	100.00%	100.00%	1.52 KILOMETRO LINEAL	TERMINADA
PUE220402183974	348937	2022227	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO ALESECA, ENTRE CALLE CATZOMILAY CALLE ALESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	\$1,003,474.09	100.00%	100.00%	260.40 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE220402183692	348037	2022231	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILAY CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$768,874.85	\$768,874.85	\$768,874.85	\$768,874.85	\$768,874.85	\$768,874.85	\$768,874.85	100.00%	100.00%	286.44 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE220402194660	380503	2022221	MEJORAMIENTO DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLANTONGO	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	100.00%	100.00%	10 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402194734	380661	2022238	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHILA	\$570,161.05	\$570,161.05	\$570,161.05	\$570,161.05	\$570,161.05	\$570,161.05	\$570,161.05	100.00%	100.00%	6 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402184296	349855	2022230	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$1,235,058.25	\$1,235,058.25	\$1,235,058.25	\$1,235,058.25	\$1,235,058.25	\$1,235,058.25	\$1,235,058.25	100.00%	100.00%	13 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402177831	329697	2022232	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLA	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	100.00%	100.00%	10 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402176561	324558	2022236	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLALCruz DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	TLALCruz DE LIBRES	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	100.00%	100.00%	10 CUARTOS	TERMINADA


1 JUL 2023
RECIBIDO
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 F142/SB/ICGPSE



PAHUATLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) INFORME DEFINITIVO 2022



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402176562	324586	2022240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$285,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	100.00%	100.00%	3 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402176572	324597	2022234	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	MAMIQUETLA	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	\$950,102.29	100.00%	100.00%	10 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402176584	324629	2022224	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PACIOTLAN	\$665,146.34	\$665,146.34	\$665,146.34	\$665,146.34	\$665,146.34	\$665,146.34	\$665,146.34	100.00%	100.00%	7 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402176408	323948	2022228	CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$2,469,867.30	\$2,469,867.30	\$2,469,867.30	\$2,469,867.30	\$2,469,867.30	\$2,469,867.30	\$2,469,867.30	100.00%	100.00%	28 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402177815	329639	2022219	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ACALAPA	\$1,425,028.89	\$1,425,028.89	\$1,425,028.89	\$1,425,028.89	\$1,425,028.89	\$1,425,028.89	\$1,425,028.89	100.00%	100.00%	15 CUARTOS	TERMINADA
PUE220402152121	164168	2022218	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA NAUPAN DE 8.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL KM 3.34618 AL KM 3.71022 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ATLANTONGO - MAMIQUETLA	\$2,804,159.49	\$2,804,159.49	\$2,804,159.49	\$2,804,159.49	\$2,804,159.49	\$2,804,159.49	\$2,804,159.49	100%	100.00%	0.96 KILOMETRO LINEAL	TERMINADA

RECIBIDO
F142/SB/CGPSE

14 JUL 2023


SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Acatemba



PAHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022



FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA S MCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220202098412	NO APLICA	2022106	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	100.00%	525.69 M2	TERMINADA
PUE220202098506	NO APLICA	2022107	MANTENIMIENTO DE 12.88 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES, TRAMO 1: ENTRONQUE XILEPA - ZACAPAHUAYA, TRAMO 2: NARANJASTITLA - AYOTITLA, TRAMO 3: ATLA - LA CURVA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XILEPA, ZACAPAHUAYA, NARANJASTITLA, AYOTITLA Y ATLA	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	100.00%	100.00%	12.88 KM	TERMINADA
PUE220902140371	NO APLICA	2022110	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PASO - PEATONAL PRINCIPAL DE ACCESO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, META 105.07 M, EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XILEPA	\$504,434.58	\$504,434.58	\$504,434.58	\$504,434.58	\$504,434.58	\$504,434.58	\$504,434.58	100.00%	100.00%	349.33 M2	TERMINADA
PUE220902140374	NO APLICA	2022111	REHABILITACIÓN DEL PARQUE 28 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	PAHUATLAN DE VALLE	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	100.00%	100.00%	1242.90 M2	TERMINADA
PUE220402206121	NO APLICA	2022112	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL "BENITO JUÁREZ" DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,424,472.54	\$1,424,472.54	\$1,424,472.54	\$1,424,472.54	\$1,424,472.54	\$1,424,472.54	\$1,424,472.54	100.00%	100.00%	600 M2	TERMINADA
PUE220402206130	NO APLICA	2022113	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XILEPA	\$672,917.10	\$672,917.10	\$672,917.10	\$672,917.10	\$672,917.10	\$672,917.10	\$672,917.10	100.00%	100.00%	207 M2	TERMINADA
PUE220402206141	NO APLICA	2022114	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y CASA DE CULTURA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%	100.00%	200 M2	TERMINADA
PUE220402206152	NO APLICA	2022115	ADQUISICIÓN DE BALASTOS, FOCOS, FOTOCELIDAS, ACRÍLICOS Y RECEPTÁCULOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	100.00%	100.00%	200 LUMINARIAS	TERMINADA
PUE220502230812	NO APLICA	2022109	REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 85, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	100.00%	100.00%	519.12 M2	TERMINADA
PUE220502230845	NO APLICA	2022116	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	PAHUATLAN DE VALLE	\$529,574.99	\$529,574.99	\$529,574.99	\$529,574.99	\$529,574.99	\$529,574.99	\$529,574.99	100.00%	100.00%	900 PIEZAS	TERMINADA


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
14 JUL 2023
RECIBIDO
 FI42/SBIGPSE



MUNICIPIO DE PAHUATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES



INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAIS)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	3.57	2	56	4.26	2	47	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	75.00	42	56	65.96	31	47	SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación 14 JUL 2023 RECIBIDO 47/2/23/SG/CPSE

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	21.43	12	56	29.79	14	47	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el)	INFORME DEFINITIVO	100.00	15,164,031.00	15,164,031.00	100.00	15,164,031.00	15,164,031.00		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	15,164,031.00	15,164,031.00	100.00	15,164,031.00	15,164,031.00		
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	15,164,031.00	15,164,031.00	100.00	15,164,031.00	15,164,031.00		
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	8.42	15,164,031.00	1,800,000.00	9.35	15,164,031.00	1,622,478.23		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	4.68	1,600,000.00	1,528,499.90	6.15	1,622,478.23	1,528,499.90		

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

Gobierno de Puebla
 14 JUL 2023

RECIBIDO
 FIAN/BICGPSE



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuesto	Programa Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Min. Imitado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Costos	Observaciones	
21	109	1	2022	2	33	1	4	FISMDF	1	74322.53	0												
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			2	612	\$6,650,000.00	\$1,569,204.89	\$1,569,204.89	\$1,569,204.89	\$1,569,204.89	\$1,569,204.89	\$1,569,204.89			INCLUYE: MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES. REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELAS Y REHABILITACION DE CASAS DE SALUD.
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			2	614	\$25,658,117.15	\$17,195,936.05	\$17,195,936.05	\$17,195,936.05	\$17,195,936.05	\$17,195,936.05	\$17,195,936.05			INCLUYE: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELAS. REHABILITACION DE BANQUETAS. REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EN ESTA PARTIDA SE UTILIZARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			2	615	\$6,487,389.56	\$2,872,024.86	\$2,872,024.86	\$2,872,024.86	\$2,872,024.86	\$2,872,024.86	\$2,872,024.86			INCLUYE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACIA COSECHAS
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			2	624	\$2,000,000.00	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78	\$1,286,617.78			INCLUYE: REVESTIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			2	626	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			INCLUYE: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			2	613	\$0.00	\$8,624,653.50	\$8,624,653.50	\$8,624,653.50	\$8,624,653.50	\$8,624,653.50	\$8,624,653.50			INCLUYE: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			1	441	\$2,192,577.95	\$12,659,333.42	\$12,659,333.42	\$12,659,333.42	\$12,659,333.42	\$12,659,333.42	\$12,659,333.42			INCLUYE: MEJORAMIENTO DE TIENDAS DE ALIMENTACION EN PARTIDAS DORMITORIO Y CALENTADORES SOLARES
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			1	515	\$916,083.34	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03	\$742,519.03			PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIMDF 2022)
21	109	2	2022	2	33	1	4		1			1	332	\$1,350,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00			GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS
21	109	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUNDF	1	18194.29	0												
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			1	311	\$1,000,000.00	\$1,043,776.97	\$1,043,776.97	\$1,043,776.97	\$1,043,776.97	\$1,043,776.97	\$1,043,776.97			PAGO A CFE
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			1	853	\$750,879.10	\$758,201.55	\$758,201.55	\$758,201.55	\$758,201.55	\$758,201.55	\$758,201.55			PAGO A CONAGUA
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			1	392	\$80,000.00	\$83,696.00	\$83,696.00	\$83,696.00	\$83,696.00	\$83,696.00	\$83,696.00			PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			1	122	\$1,000,000.00	\$1,448,880.00	\$1,448,880.00	\$1,448,880.00	\$1,448,880.00	\$1,448,880.00	\$1,448,880.00			INCLUYE: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			1	283	\$300,000.00	\$169,320.72	\$169,320.72	\$169,320.72	\$169,320.72	\$169,320.72	\$169,320.72			INCLUYE: REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			2	614	\$9,100,000.00	\$2,004,434.58	\$2,004,434.58	\$2,004,434.58	\$2,004,434.58	\$2,004,434.58	\$2,004,434.58			INCLUYE: REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			2	615	\$933,151.90	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75	\$1,025,314.75			INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES, REHABILITACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			2	626	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES, REHABILITACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			2	612	\$0.00	\$7,547,389.64	\$7,547,389.64	\$7,547,389.64	\$7,547,389.64	\$7,547,389.64	\$7,547,389.64			INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES, REHABILITACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			2	624	\$0.00	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80	\$553,441.80			INCLUYE: ADQUISICION DE LIBROS, FOTOS, EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO
21	109	2	2022	2	33	1	5		1			1	291	\$0.00	\$547,769.28	\$547,769.28	\$547,769.28	\$547,769.28	\$547,769.28	\$547,769.28			INCLUYE: ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PAHUATLAN (EN ESTA PARTIDA SE UTILIZARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS)


 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación

14 JUN 2023
 RECIBIDO
 FAZ/SB/IC/CPSE