

## Destino del gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	4	PUE230402319224	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUENEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 432332	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	432332	7	7	14	Metros cuadrados de construcción	42	02/11/2023	31/12/2023	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	Validado avances
2023	4	PUE230402319026	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 431372	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	431372	8	8	16	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances
2023	4	PUE230402313609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409258	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409258	23	26	49	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402313620	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409294	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409294	22	26	48	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402313638	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409413	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409413	32	34	66	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	4	PUE230402313652	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUENEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409591	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409591	43	51	94	Calentador(es)	20	08/09/2023	19/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	4	PUE230402313658	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 35 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409629	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409629	191	185	376	Calentador(es)	35	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402313661	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409786	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409786	73	78	151	Calentador(es)	50	10/11/2023	24/12/2023	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	Validado avances
2023	4	PUE230402313663	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409847	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409847	51	55	106	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402313665	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409879	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409879	53	58	111	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402313667	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409882	Puebla	109	Pahuatlán	Los Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409882	45	48	93	Calentador(es)	20	10/11/2023	24/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	4	PUE230402313670	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SANTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409887	Puebla	109	Pahuatlán	Cruz Santa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409887	24	28	52	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances




## Destino del gasto

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	4	PUE230402309036	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6. SAN PEDRO TLACUILOTEPEC.SAN PABLITO, EN LAS LOCALIDADES DE PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 388211	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura	388211	2628	2255	4883	Metros Cuadrados	35632	29/11/2023	31/12/2023	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	7,000,000.00	Validado avances
2023	4	PUE230402319495	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 433665	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	433665	13	12	25	Metros Cuadrados	270.27	17/11/2023	16/12/2023	191,412.41	239,573.08	239,573.08	239,573.08	239,573.08	0.00	Validado avances
2023	4	PUE230302247354	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR TELPOCHICALI C.C.T. 21DCC0735M DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148329	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	148329	135	140	275	Metros Cuadrados	26.92	25/05/2023	08/07/2023	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	Validado avances
2023	4	PUE230302247362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES EL AGUACATE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148358	Puebla	109	Pahuatlán	Acahuales (El Aguacate)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	148358	110	86	196	Metros Cuadrados	371.63	21/06/2023	18/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2023	4	PUE230302247365	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0.59000 AL KM 0.80795, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148363	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	148363	129	131	260	Metros Cuadrados	1089.8	23/06/2023	20/09/2023	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	Validado avances
2023	4	PUE230302265659	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN - 36072	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	PRODIM		Municipio de Pahuatlán	36072	0	0	0	Metros cuadrados de construcción	306	01/07/2023	31/12/2023	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	Validado avances
2023	4	PUE230302258584	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0.14300 AL KM 0.34240 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214874	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	214874	1856	1530	3386	Metros cuadrados de construcción	797.6	18/07/2023	15/10/2023	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	Validado avances
2023	4	PUE230302255369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO XOLOTL C.C.T. 21EBH0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194985	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	194985	225	230	455	Metros Cuadrados	69.65	27/05/2023	25/07/2023	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	Validado avances
2023	4	PUE230402291142	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 312764	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	312764	253	228	481	Metros Cuadrados	181.34	11/09/2023	09/11/2023	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	Validado avances
2023	4	PUE230402277165	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214867	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	214867	90	97	187	Metros Cuadrados	79.3	04/08/2023	02/10/2023	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	Validado avances
2023	4	PUE230402277166	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA, DEL KM 0.59000 AL KM 0.84000, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214892	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	214892	250	245	495	Metros Cuadrados	1519.5	27/09/2023	25/12/2023	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	Validado avances
2023	4	PUE230402277179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL BARRIO TAPAYULA, DEL KM 0.00000 AL KM 0.17862, ENTRE EL PREESCOLAR Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 215131	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	215131	341	333	674	Metros Cuadrados	655.54	29/09/2023	17/12/2023	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	Validado avances

Destino del gasto


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	4	PUE230402313676	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACHAHUALES EL AGUACATE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409898	Puebla	109	Pahuatlán	Achahuales Aguate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409898	21	25	46	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402313681	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409914	Puebla	109	Pahuatlán	Naranjastitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409914	23	22	45	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402313683	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409925	Puebla	109	Pahuatlán	Almoloaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409925	19	22	41	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402300409	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XILEPA, INICIANDO EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO PAHUATLAN - HONEY, CON UNA LONGITUD DE 1,854.80 M, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 351482	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Pahuatlán	351482	89	96	185	Kilómetro lineal	1.85	13/10/2023	21/12/2023	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	Validado avances
2023	4	PUE230402300414	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CONSTITUCION ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351487	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Pahuatlán	351487	52	47	99	Metros lineales	457.19	30/09/2023	08/12/2023	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	Validado avances
2023	4	PUE230402300417	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL, ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 351490	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Pahuatlán	351490	72	75	147	Metros lineales	755.1	25/10/2023	23/12/2023	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	Validado avances
2023	4	PUE230402277882	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TRES ALTARES, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A MONTELLANO, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233887	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Pahuatlán	233887	250	265	515	Metros Cuadrados	1156.36	03/10/2023	31/12/2023	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	Validado avances
2023	4	PUE230402273935	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAJUNUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 117839	Puebla	109	Pahuatlán	Cuaunautla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	117839	25	25	50	Piezas	2	19/06/2023	16/09/2023	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	Validado avances
2023	4	PUE230402300416	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351489	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	351489	250	258	508	Calentador(es)	100	08/09/2023	19/12/2023	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	Validado avances
2023	4	PUE230402313629	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409370	Puebla	109	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409370	78	72	150	Calentador(es)	30	08/09/2023	19/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402319292	33	1004-FAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 432583	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	432583	9	8	17	Metros cuadrados de construcción	52.5	02/11/2023	31/12/2023	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	Validado avances





Destino del gasto

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	4	PUE230402276351	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 193382	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	193382	15	15	30	Sanitario(s)	6	23/06/2023	20/10/2023	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	Validado avances
2023	4	PUE230402276371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194273	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194273	20	20	40	Sanitario(s)	8	23/06/2023	20/10/2023	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	Validado avances
2023	4	PUE230402276403	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194938	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194938	25	25	50	Sanitario(s)	10	23/06/2023	20/10/2023	912,559.28	912,559.28	912,559.28	912,559.28	912,559.28	912,559.28	Validado avances
2023	4	PUE230402276407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194964	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194964	23	22	45	Sanitario(s)	9	23/06/2023	20/10/2023	821,303.35	821,303.35	821,303.35	821,303.35	821,303.35	821,303.35	Validado avances
2023	4	PUE230402276411	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUAUENUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194976	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauenu de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194976	17	18	35	Sanitario(s)	7	23/06/2023	20/10/2023	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	Validado avances
2023	4	PUE230402277879	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES DEL KM 0.000 AL KM 0.30000, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 233853	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	233853	1119	1060	2179	Metros Cuadrados	1500	12/09/2023	10/12/2023	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	Validado avances
2023	4	PUE230402277881	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO, DEL KM 0.18000 AL KM 0.48000, EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233882	Puebla	109	Pahuatlán	Tlalcrude Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	233882	417	433	850	Metros Cuadrados	1404	06/10/2023	24/12/2023	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	Validado avances
2023	4	PUE230402280927	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 263519	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	263519	7	8	15	Cuarto(s)	3	18/07/2023	15/09/2023	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	Validado avances
2023	4	PUE230402280936	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 263545	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	263545	341	333	674	Metros cuadrados de construcción	76.15	13/09/2023	01/12/2023	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	Validado avances
2023	4	PUE230402280942	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 263571	Puebla	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	263571	91	99	150	Metros cuadrados de construcción	79.22	16/09/2023	14/12/2023	332,159.84	332,159.84	332,159.84	332,159.84	332,159.84	332,159.84	Validado avances
2023	4	PUE230402280951	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TETETLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263644	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	263644	250	250	500	Metros Cuadrados	198.64	22/09/2023	20/11/2023	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	Validado avances
2023	4	PUE230402280955	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0.77151 AL KM 1.07151 EN EL BARRIO DE PANTLACOMULE, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263701	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	263701	630	550	1180	Metros Cuadrados	1500	23/10/2023	21/12/2023	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	Validado avances
2023	4	PUE230402319089	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 431756	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	431756	7	11	18	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances



Destino del gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	4	PUE230402313642	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409484	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409484	38	36	74	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	4	PUE230402300412	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351485	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	351485	118	118	236	Metros cuadrados de construcción	74.74	01/11/2023	30/12/2023	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	Validado avances
2023	4	PUE230402300415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351488	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	351488	78	82	160	Kilómetro lineal	4.08	27/10/2023	25/12/2023	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	Validado avances
2023	4	PUE230402341703	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	2023123	0	0	120	Metros Cuadrados	600	01/12/2023	30/12/2023	793,481.69	793,481.69	793,481.69	793,481.69	793,481.69	0.00	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230302272089	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	2023108	220	188	0	Metros Cuadrados	400	28/03/2023	26/05/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Validado avances
2023	4	PUE230402340935	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO MATAMOROS ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LECHUGA Y CALLE CRAVIOTO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	2023118	0	0	3525	Metros Cuadrados	200.76	12/09/2023	10/11/2023	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402340917	33	1005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA. EJERCICIO FISCAL 2023	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Pahuatlán	2023114	0	0	50	Metros Cuadrados	102.06	08/09/2023	26/12/2023	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402340982	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA REFORMA C.C.T. 21DPR1780L, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Acahualtes (Aguacate)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	2023119	0	0	215	Metros Cuadrados	146	15/09/2023	13/11/2023	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	Validado / Registrado avances

