


DESTINO DEL GASTO


SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO ESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RES	HOMEROS	RENERCI AÑOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE30202228119	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION, DEL KM 0.000 AL KM 0.6988, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 109824	Puebla	109	Atlix	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	de Municipio de Pahuatlán	109824	449	411	860	Metros Cuadrados	4162.9	05/09/2023	02/08/2023	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	1,987,668.34	1,987,668.34	1,987,668.34	Validado avances
2023	2	PUE30202225164	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CARLOS B. ZETINA, INICIANDO EN CALLE GABRIEL MANSEÑA CON UNA LONGITUD DE 85.48 M, EN LA LOCALIDAD DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88847	Puebla	109	San Pablo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	de Municipio de Pahuatlán	88847	215	210	425	Metros Cuadrados	405.74	20/09/2023	28/04/2023	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	Validado avances
2023	2	PUE30202225142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR IGLESIA REYES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88567	Puebla	109	San Pablo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	de Municipio de Pahuatlán	88567	59	53	112	Metros lineales	180.13	17/09/2023	25/04/2023	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	Validado avances
2023	2	PUE3020222067	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA CALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 63964	Puebla	109	Los Angeles	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de vivienda	de Municipio de Pahuatlán	63964	23	22	45	Cuartos(s)	10	08/09/2023	21/04/2023	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	Validado avances
2023	2	PUE30202226694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO FEDERAL MONTIELANO LOS ANGELES, DEL KM 0.0000 AL KM 4.1200, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 100379	Puebla	109	Montielano	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	de Municipio de Pahuatlán	100379	815	720	435	Kilometro lineal	4.12	29/04/2023	27/07/2023	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	1,286,054.35	1,286,054.35	1,286,054.35	Validado avances
2023	2	PUE30202223984	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ALSESCA AGUA SALADA, INICIANDO EN CALLE 28 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 73586	Puebla	109	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	de Municipio de Pahuatlán	73586	140	138	278	Luminaria	30	13/09/2023	21/04/2023	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	Validado avances
2023	2	PUE30202229742	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL NICODES BRANO, CON UNA LONGITUD DE 266.78M EN LA LOCALIDAD DE TLACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 11750	Puebla	109	Tlacruz de Libres	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	de Municipio de Pahuatlán	11750	75	73	148	Metros lineales	266.76	22/09/2023	20/07/2023	749,628.60	749,628.60	749,628.60	224,888.58	224,888.58	224,888.58	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD	ID_MUN	MUNICIPIO	RES	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUE	HOMER	BENEFICI	MEJIDA	CANTIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2023	2	PUE230202236207	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlan		Pacotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Pahuatlan	2023109	253	228		Metros Cuadrados	119.97	31/03/2023	08/06/2023	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	0.00	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202236224	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlan		Ciudad de Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Pahuatlan	2023110				Metros Cuadrados	511.07	05/05/2023	09/07/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230102212599	33	FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLIVE DE RILES Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlan		Ciudad de Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	2023105				Metros cúbicos	487.5	16/03/2023	14/04/2023	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	Validado avances



SEGUNDO TRIMESTRE 2023