



DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2022


CICLO	TRM ESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPO NSABLE	ID MUN ICPIO RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMER O PRO YECTO	MUJE RES ES	HOMER BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE CANTIDA D MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE220302115636	33	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DEL KM DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DEL KM 0.000 AL KM 0.3885 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -142882	109	Atla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlan	142882	1119	1060	Metros Cuadrados	01/08/2022	30/11/2022	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	Validado avances
2022	5	PUE220302116116	33	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL RIO DEL KM DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL RIO DEL KM 0.000 AL KM 0.1568, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -144613	109	Pahuatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlan	144613	357	342	Metros Cuadrados	01/08/2022	30/11/2022	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	1,194,254.00	Validado avances
2022	5	PUE220402176561	33	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -324558	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -324558	109	Pahuatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlan	324558	30	25	Cuartos	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances
2022	5	PUE22040215127	33	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -164185	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -164185	109	Xochimilco	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlan	164185	519	497	Metros Cuadrados	01/11/2022	31/12/2022	293,883.07	293,883.07	293,883.07	293,883.07	293,883.07	293,883.07	Validado avances
2022	5	PUE220302105867	33	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMENONES A LA RED DE DRENAJE EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMENONES A LA RED DE DRENAJE EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	109	Acalapa	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	62	58	Metros lineales	19/04/2022	17/07/2022	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	Validado avances
2022	5	PUE220302105868	33	REHABILITACION DE ESCOLAR EN LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	REHABILITACION DE ESCOLAR EN LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	109	Cuauqueja de Paz	Proyecto de Infraestructura Social	Educacion	Municipio de Pahuatlan	55	55	Metros Cuadrados	21/05/2022	18/08/2022	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	Validado avances
2022	5	PUE220402173902	33	MINISTERIO E INSTALACION DE TERCER COLUMENAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -308475	MINISTERIO E INSTALACION DE TERCER COLUMENAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN, PUEBLA. -308475	109	Atla	Proyecto de Infraestructura Social	Energia	Municipio de Pahuatlan	308475	33	33	Cientímetros cuadrados	09/07/2022	06/09/2022	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	Validado avances
2022	5	PUE2204021819192	33	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE EN LA CALLE DEL TERNONALES DEL DISTRITO FEDERAL	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE EN LA CALLE DEL TERNONALES DEL DISTRITO FEDERAL	109	Zacapanhuaya	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	365050	40	40	Metros lineales	01/11/2022	31/12/2022	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	550,673.33	Validado avances



CICLO	TRIM ESTIM	FOJEO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNI CIPOR ESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMROMIETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIO		
2022	5	PUE220402152125	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COECHAS LINDAVISTA BARRIO TRES CRUCES DEL KM 0.000 AL KM 0.488.21 EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlan	Lindavista	de Infraestructura Social	de Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlan	164181	105	110	Kilometro lineal	0.5	27/07/2022	24/10/2022	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	Validado avances	
2022	5	PUE220402152126	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CONECTOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRNO C.C.T. 20PR012TC EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164183	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educacion	Municipio de Pahuatlan	Xoxtla	de Infraestructura Social	de Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlan	164183	1287	1100	Metros Cuadrados	131.57	01/11/2022	31/12/2022	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	Validado avances	
2022	5	PUE220302105988	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0.000 AL KM 0.23153, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-60547	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlan	Zoyatla Guerrero	de Infraestructura Social	de Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlan	60547	520	513	Metros Cuadrados	1389.2	01/07/2022	31/10/2022	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	Validado avances	
2022	5	PUE220402172831	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-329697	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	Atla	de Vivienda Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	329697	28	26	Cuadrados	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances	
2022	5	PUE220402152120	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LAS DESCARGAS DOMICILIARES EN LA CALLE ALESCA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlan de Valle	de Agua y saneamiento Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	164167	135	132	Metros lineales	01,040,000.00	29/12/2022		2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	Validado avances
2022	5	PUE220402184296	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-349855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	Zoyatla Guerrero	de Vivienda Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlan	349855	42	42	Cuadrados	13	01/11/2022	31/12/2022	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	Validado avances	
2022	5	PUE220402076987	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-60531	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlan de Valle	de Urbanización Social	de Urbanización	Municipio de Pahuatlan	60531	1795	1780	Piezas	310	17/04/2022	15/06/2022	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	Validado avances	
2022	5	PUE220402152121	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164168	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlan	Ciudad de Lindavista	de Transportes y Comunicaciones Social	de Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlan	164168	669	599	Kilometro lineal	0.36	01/10/2022	31/12/2022	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	Validado avances	



CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID_MUN	MUNICIPIO	RESP	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUE	HOMER	BENEFICI	UNIDAD DE	CANTIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
				PRESUPUESTARIO		RESPON	ESPOS	ONSABLE	ONSABLE		PROYECTO	N	OPRO	RES	RES	ARIOS	ARIOS	MEDIDA	D			APROBADO								
2022	5	PUE202002152122	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 164169	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TREINTA Y SETE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164169	109	Pahuatlán	Xocotla	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 164169	94	98	37	es)	09/07/2022	06/09/2022	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	Validado avances	
2022	5	PUE202002175584	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 324629	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOCTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 324629	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 324629	18	19	7	es)	01/11/2022	31/12/2022	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	Validado avances	
2022	5	PUE202002182041	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 342962	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACAPENHUAYA . EL PANTEON DEL KM 0.2000 AL KM 1.41387 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 342962	109	Pahuatlán	Zacapenhuaya	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	de 342962	103	105	1.52	es)	01/11/2022	31/12/2022	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	Validado avances	
2022	5	PUE202002175640	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 324040	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL C.C.T. 21EBR01066 DE LA LOCALIDAD DE ATLANTONCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 324040	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión Social	de Educación	Municipio de Pahuatlán	de 324040	449	411	49.51	es)	01/11/2022	31/12/2022	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	Validado avances	
2022	5	PUE202002194724	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 380661	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIHA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 380661	109	Pahuatlán	Miha	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 380661	18	19	6	es)	01/11/2022	31/12/2022	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	570,161.05	Validado avances	
2022	5	PUE202002177815	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 329639	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 329639	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 329639	45	43	15	es)	01/11/2022	31/12/2022	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	Validado avances
2022	5	PUE202002119599	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 126525	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PARASO EL ARENAL 1.34300 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 126525	109	Pahuatlán	El Arrenal	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	de 126525	117	96	0.92	es)	01/07/2022	31/10/2022	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	Validado avances
2022	5	PUE202002173003	33	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, PUEBLA - 308481	SUBMINISTRO E INSTALACION DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENHUAYA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 308481	109	Pahuatlán	Zacapenhuaya	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 308481	48	49	19	es)	09/07/2022	06/09/2022	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	Validado avances	



CICLO	TRIM ESTRE	FOJO	RAMO PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPOSABLE	ID_MUN ICPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	MULES RES	HOMERES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	FLUIDO	
2022	5	PUE220302118642	33	FAS Municipal y de las CONCRETOS HIDRAULICO DE DEMARCACIONES DEL DISTRITO 0200 AL KM 0.2833, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-155843	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.2833, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-155843	CONCRETO	109	Pahuatlan	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Municipio de Pahuatlan	155843	341	333		Metros Cuadrados	1273.5	01/09/2022	31/12/2022	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	Validado avances
2022	5	PUE220402168162	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO 0300 AL KM 0.946 CANINO XICOTLA TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-284112	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CEMENTO KM 0.946 CANINO XICOTLA TRES CRUCES, LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-284112	CONCRETO	109	Pahuatlan	Xicotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Municipio de Pahuatlan	284112	1287	1100		Metros Cuadrados	1420.3	03/10/2022	31/12/2022	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220302111957	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-126514	REHABILITACION DE REABASTECIMIENTO SANITARIO EN EL CALLEJON ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-126514	REHABILITACION	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlan	126514	52	55		Metros lineales	94	01/07/2022	31/10/2022	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402152118	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164165	SUMINISTRO E INSTALACION DE SQUEBES EN LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-164165	SUMINISTRO E INSTALACION	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlan	164165	270	275		Calentador(es)	114	09/07/2022	06/09/2022	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	Validado avances
2022	5	PUE220402173006	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-308489	SUMINISTRO E INSTALACION DE SQUEBES EN LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-308489	SUMINISTRO E INSTALACION	109	Pahuatlan	Xiltepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlan	308489	47	48		Calentador(es)	19	09/07/2022	06/09/2022	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	Validado avances
2022	5	PUE220302130245	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-210131	SUMINISTRO E INSTALACION DE SQUEBES EN LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-210131	SUMINISTRO E INSTALACION	109	Pahuatlan	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlan	210131	35	33		Calentador(es)	15	09/07/2022	06/09/2022	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2022	5	PUE220402170589	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-298293	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LAS CONENONES A LA RED DE DRENAJE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-298293	REHABILITACION	109	Pahuatlan	Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlan	298293	85	82		Metros lineales	576.7	10/11/2022	31/12/2022	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	Validado avances
2022	5	PUE220202069593	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-2017	REHABILITACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONES PUEBLA 2017	REHABILITACION	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlan	2017	105	108		Metros lineales	56	03/04/2022	31/07/2022	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402189692	33	FAS Municipal y de las DEMARCACIONES DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-348037	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO TECNORAL, ENTRE CALLE CAZCOMULA Y CALLE BARRIO UNINO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-348037	REHABILITACION	109	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlan	348037	105	108		Metros lineales	286.44	01/11/2022	31/12/2022	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	Validado avances




CICLO	TRIM	POLO	ESTR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER Q PRO YECTO	MILE RES	HOMER ES AÑOS	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTOS_GLOBALES APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	5	PUE220402194660	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Atlantongo, Puebla - 380503	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 380503	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Vivienda Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlán	380503	28	33		Cuarto(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances
2022	5	PUE220402196722	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, Puebla - 386615	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0.38000 DE KM 1.65000 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 386615	109	Pahuatlán	Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de Pahuatlán	386615	1287	1100		Kilómetro lineal	1.35	01/11/2022	31/12/2022	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	Validado avances
2022	5	PUE220402195124	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, Puebla - 386615	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE CAJAMACHO ENTRE LA CALLE AVILA DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN EL BARRIO MIMILA DE LA LOCALIDAD DE XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164174	109	Pahuatlán	Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	164174	50	50		Metros lineales	164.88	01/11/2022	31/12/2022	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	Validado avances
2022	5	PUE220402195172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, Puebla - 324597	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIGUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 324597	109	Pahuatlán	Mamiguetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	324597	28	27		Cuarto(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	Validado avances
2022	5	PUE220402176408	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán de Valle, en el Municipio de Pahuatlán, Puebla - 323948	CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 323948	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	323948	77	81		Cuarto(s)	26	01/11/2022	31/12/2022	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	Validado avances
2022	5	PUE220402176562	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, Puebla - 324566	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 324566	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	324566	10			Cuarto(s)	3	01/11/2022	31/12/2022	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	Validado avances
2022	5	PUE220402189188	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Pahuatlán, Puebla - 365040	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAGE EN LA CALLE JUAREZ CENTRO, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CHALMITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 365040	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	365040				Metros lineales	91.76	31/07/2022	27/11/2022	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	Validado avances




CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO OPERACIONES	MUESTRES	HOMBROS BENEFICIARIOS	UNIDAD DE CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2022	5	PUE202002183974	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ALSECOA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSECOA, AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 348937	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	109	PAHUATLAN	PAHUATLAN DE VALLE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de PAHUATLAN	348937	27	29	Metros lineales	260.4	01/11/2022	31/12/2022	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	Validado avances
2022	5	PUE202002152123	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CLINICA, DEL KM 0.000 AL KM 0.10009 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PIESCOCAN, EN LA LOCALIDAD DE ZACATEHUAYA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 164171	ZACATEHUAYA	109	PAHUATLAN	ZACATEHUAYA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de PAHUATLAN	164171	90	97	Metros Cuadrados	541.03	01/10/2022	31/12/2022	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	Validado avances
2022	5	PUE202002104593	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.32200 AL KM 0.68807, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 22892	XOCHIMILCO	109	PAHUATLAN	XOCHIMILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio de PAHUATLAN	22892	516	500	Metros Cuadrados	2196	22/06/2022	19/10/2022	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	Validado avances
2022	5	PUE202002173907	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 308493	LOS ANGELES	109	PAHUATLAN	LOS ANGELES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de PAHUATLAN	308493	23	24	Cilindrada (e)	9	09/07/2022	06/09/2022	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	Validado avances
2022	5	PUE202002137970	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE MULTIFUNCIONES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 54998	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	109	PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de PAHUATLAN	54998			ESCAMER(S)	4	01/07/2022	30/09/2022	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	Validado avances
2022	5	PUE202002152116	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTISEIS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 164145	XOCHIMILCO	109	PAHUATLAN	XOCHIMILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de PAHUATLAN	164145	64	61	Cilindrada (e)	26	09/07/2022	06/09/2022	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	Validado avances
2022	5	PUE202002169059	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS S. ZETINA, ENTRE LA CALLE GABRIEL MANERA Y CALLE VIA CORTA A XOCHITLA, EN LA LOCALIDAD DE CUADRO DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.- 289309	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	109	PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y Mantenimiento	Municipio de PAHUATLAN	289309	70	68	Metros lineales	710.17	01/11/2022	31/12/2022	946,828.96	946,828.96	946,828.96	946,828.96	946,828.96	946,828.96	Validado avances
2022	5	PUE2020020098412	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE GUNARIONES, BANQUETAS Y CALES DE LA CUADRO DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	109	PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y Validades	Municipio de PAHUATLAN	202210	1847	1676	Metros Cuadrados	525.69	23/04/2022	21/07/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances



CICLO	TRIM	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID MUN	MUNICIPIO	RESP	LOCALIDAD	TPO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUE	HOMBR	BENEFICI	UNIDAD DE	CANTIDA	FECHA	FECHA	MONTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIO
						RESPON	ESPONS	ONSABLE	ONSABLE		PROYECTO	N	EFICUATORIA	O	RES	ES	ARIOS	MEDIDA	D	JINICIO	TERMINO	APROBADO							
2022	5	PUE202002140374	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversion Social	de deporte	Municipio Pahuatlan	de 202211	1			3523	Metros Cuadrados	1242.9	02/09/2022	30/11/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	Validado avances
2022	5	PUE20200230845	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Programa de Inversion Social	de Asistencia Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	6			200	Piezas	900	20/12/2022	31/12/2022	547,769.28	547,769.28	547,769.28	547,769.28	547,769.28	547,769.28	Validado avances
2022	5	PUE20200206121	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL, "BERTO JUAREZ" DE LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversion Social	de Urbanizacion Social	Municipio Pahuatlan	de 202211	2	1847	1676		Metros Cuadrados	600	09/09/2022	07/12/2022	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	Validado avances
2022	5	PUE20200206152	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE BALASTOS, FOCOS, FOTOCOEDAS, ACRILICOS Y REFRIGERADORES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Programa de Inversion Social	de Urbanizacion	Municipio Pahuatlan	de 202211	5			3500	Luminaria	200	09/11/2022	31/12/2022	553,441.80	553,441.80	553,441.80	553,441.80	553,441.80	553,441.80	Validado avances
2022	5	PUE20200230812	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO EN LA SECONDA ETAPA TECNICA No. 85, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversion Social	de Educacion Social	Municipio Pahuatlan	de 202210	9			180	Metros Cuadrados	519.12	07/07/2022	04/10/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Validado avances
2022	5	PUE202002098506	33	FORTAMUN	MAINTENIMIENTO DE 12.68 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES, TRAMO 1: ENTRONQUE XILEPA - ZACAPAHUAYA, TRAMO 2: NARANAVASTITA - AYOTITLA, TRAMO 3: ATLA - LA CURVA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Atla	Programa de Inversion Social	de Transportes y Mantenimiento	Municipio Pahuatlan	de 202210	7	1404	1303		Kilometro lineal	12.68	25/04/2022	23/06/2022	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	1,025,314.75	Validado avances
2022	5	PUE20200206130	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Xilepa	Proyecto de Inversion Social	de Cultura	Municipio Pahuatlan	de 202211	3			185	Metros Cuadrados	207.74	11/09/2022	09/11/2022	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	Validado avances
2022	5	PUE202002140371	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR PASO - PEATONAL PRINCIPAL DE ACCESO AL SALTON DE USOS MULTIPLES, METR. 105.07 M, EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Xilepa	Proyecto de Inversion Social	de Transportes y Validadores	Municipio Pahuatlan	de 202211	0	89	96		Metros Cuadrados	346.73	13/07/2022	10/09/2022	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	Validado avances
2022	5	PUE20200206141	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y CASA DE CULTURA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN, PUEBLA	109	109	Pahuatlan	Pahuatlan	Ciudad Pahuatlan de Valle	Proyecto de Inversion Social	de Cultura y Turismo	Municipio Pahuatlan	de 202211	4			200	Metros Cuadrados	200	02/10/2022	30/12/2022	2,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado avances



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTERREERA TIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO RECURSIVO	ID_PARRAMO	ID_MODOALIDAD	ID_PROGRAMAESTRATEGICO	TIPO RECURSO	PROC.FUND. CONV. ESP.	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTIG O	TIPO GASTO	ID PARTIDA DA_GENÉRICA	DESC. PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS														
1-Programa presupuestario	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de 74322.53	0	Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	6497398.56	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	2872024.86	INCLUIVE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACCA COSECCHAS	Validado						
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	0	Gasto de Inversión	615	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1350000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	928000.00	GASTOS INDIRECTOS 2022 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS	Validado						
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	0.00	Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	8624853.50	INCLUIVE: REHABILITACION DE ALCAMANTARILLOS SANITARIOS	Validado			
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	1292577.95	Gasto corriente	441	Apoyos sociales a personas	1292577.95	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	12659333.42	INCLUIVE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CALENTADORES SOLARES	Validado			
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	0.00	Gasto de Inversión	624	División de terreno y construcción de obras de urbanización	3000000.00	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	1286617.78	INCLUIVE: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Validado		
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	6650000.00	Gasto de Inversión	612	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INCLUIVE: MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, REHABILITACION SANITARIOS EN ESCUELAS Y REHABILITACION DE CASAS DE SALUD	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	25858117.15	Gasto de Inversión	614	División de terreno y construcción de obras de urbanización	25858117.15	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	17195936.05	INCLUIVE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALES DE GUAJARRONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES Y REVESTIMIENTO DE CALES EN ESTA PARTIDA SE UTILIZAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	Validado
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	PAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	916083.34	Gasto corriente	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	916083.34	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	742519.03	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM-DF 2022)	Validado
1-Programa presupuestario	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de 18194.29	0	Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	1000000.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado		
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	(APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FSMOP	Municipio de Pahuatlán	de	0	Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	1000000.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	1448880.00	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado		



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECURSIVO	ID_RA_MO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	PROG_FUNCIONARIO	INSTITUCION_RECTORIA	RENTAS	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRORES	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS				
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	614	División de terreno y construcción de obra de urbanización	9100000.00	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	200434.58	INCLUIRE: REHABILITACION DE CALES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	Validado			
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	933151.90	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	1025314.75	INCLUIRE: REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	Validado			
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	0.00	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	7547389.64	INCLUIRE: REHABILITACION DE PARQUES, REHABILITACION DE RAMPALES, PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACION DE BRUJULETOS Y CASAS DE CULTURA	Validado		
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	291	Herramientas menores	0.00	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	547769.28	INCLUIRE: ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PAHUATLAN (EN ESTA PARTIDA SE UTILIZARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	Validado		
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1000000.00	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	1043776.97	PAGO A CRE	Validado		
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	80000.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	83696.00	PAGO A CONAGUA	Validado	
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obra de urbanización	0.00	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	553441.80	INCLUIRE: ADQUISICION DE BALASTOS, FOSOS, FOTOCOCCIOS, ACRILICOS Y RESFRIADORES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Validado	
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	626	Otras construcciones de Ingeniería civil, obra pesada	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado	
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	853	Otros convenios	750879.10	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	758201.55	PAGO CERESO	Validado	
2-Partida generica	2022	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES Y F. SUBSIDIOS Y F. CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	288	Prerrogativas de protección para seguridad pública y municipal	3000000.00	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	169320.72	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fujo
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	34,782 61	21,42 857	Justi: (Ciclo:2022, trim:5, Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario:antioconmiranda, fecha:01/07/23)	29,7873	71.94	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60,869 57	75	Justi: (Ciclo:2022, trim:5, Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario:antioconmiranda, fecha:01/07/23)	65,95745	87.94	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4,3478 3	3,571 43	Justi: (Ciclo:2022, trim:5, Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario:antioconmiranda, fecha:01/07/23)	4,2532	83.93	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4,6778 8	4,677 8		6,1484	131.44	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	9,4775 2	8,424 46	Justi: (Ciclo:2022, trim:5, Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario:antioconmiranda, fecha:07/17/23)	9,34622	90.14	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN)*100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2022	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado