


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPONSALE	ID _MUNICIPIO RE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION _ELECTORA	NUMERO _PROYECTO	MUERESES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	MONTOMONTO GLOBAL A PROBAR	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUIDO	
2023	3	PUE230302247362	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE AGUILAS EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148358	Puebla	109	Aguilanes (El Aguacate)	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	148358	110	86	0	Metros Cuadrados	371.63	21/06/2023	18/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	450,000.00	Validado avances
2023	3	PUE230302247189	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DOMINICION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACAPALA, BARRIO TAPATULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 147333	Puebla	109	Acapala	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	147333	7	8	0	Metros cuadrados de construcción	48.35	01/05/2023	29/07/2023	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	Validado avances	
2023	3	PUE230302247365	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0.59000 AL KM 0.80705, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148363	Puebla	109	Ahila	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	148363	129	131	0	Metros Cuadrados	1089.8	23/06/2023	20/09/2023	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	Validado avances	
2023	3	PUE230302248119	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION DEL KM 0.000 AL KM 0.69383, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 109824	Puebla	109	Atlantongo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	109824	449	411	0	Metros Cuadrados	4162.9	05/05/2023	02/08/2023	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	Validado avances	
2023	3	PUE230302247354	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR TELPOCHKAL C.C.T. 21DCC0735M DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148329	Puebla	109	Ciudad de Pahuatlán de valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	148329	135	140	0	Metros Cuadrados	26.92	25/05/2023	08/07/2023	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	Validado avances	
2023	3	PUE230302265659	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPALES DE ACCESO DESTINADOS PARA TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN - 36072	Puebla	109	Ciudad de Pahuatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	36072	0	0	0	Metros cuadrados de construcción	306	01/07/2023	31/12/2023	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	312,900.00	312,900.00	Validado avances	
2023	3	PUE230302258585	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214877	Puebla	109	Ciudad de Pahuatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	214877	88	85	0	Metros lineales	260	02/08/2023	30/09/2023	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	Validado avances	
2023	3	PUE230302242115	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81135	Puebla	109	Ciudad de Pahuatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Municipio de Pahuatlán	81135	0	0	0	PROYECTO	9	21/03/2023	18/07/2023	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	Validado avances	
2023	3	PUE230302255372	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS CON CALVE CT. 218H0167F, EN LA LOCALIDAD DE CUARENTA Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194999	Puebla	109	Cuarenta y la paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Municipio de Pahuatlán	194999	225	220	0	Metros Cuadrados	132.4	07/07/2023	04/09/2023	515,434.95	515,434.95	515,434.95	515,434.95	515,434.95	Validado avances	
2023	3	PUE230302248694	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTIELANO LOS ANGELES, DEL KM 0.00000 AL KM 4.12000, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 100379	Puebla	109	Montielano	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	100379	215	220	0	Kilometro lineal	4.12	29/04/2023	27/07/2023	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	Validado avances	
2023	3	PUE230302258584	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0.14300 AL KM 0.34200 ENTRE CALLE YUBERT Y CALLE AGUILA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PAULITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214874	Puebla	109	San Paulito	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	214874	1856	1530	0	Metros cuadrados de construcción	797.6	18/07/2023	15/10/2023	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	1,529,439.30	1,529,439.30	Validado avances	
2023	3	PUE230302229742	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL Y CONEXIÓN EN CALLE NICOLÁS BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 266.79M EN LA LOCALIDAD DE TILACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 117750	Puebla	109	Tlacruz de Libres	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	117750	75	73	0	Metros lineales	266.76	22/05/2023	20/07/2023	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	Validado avances	
2023	3	PUE230302255369	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO XOTOL C.C.T. 218BHO452Z DE LA LOCALIDAD DE XOTOLTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194985	Puebla	109	Xotolta	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	194985	225	230	0	Metros Cuadrados	69.65	27/05/2023	25/07/2023	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	Validado avances	

CICLO	TRIM	FOJO	PA	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID_M	MUNICIPIO, RE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MUJE	HOMBR	BENEFICI	UNIDAD DE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTTO_GLOBAL_A	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
	ESTRE		MO	PRESUPUESTARIO		RESPON	PRO, R	SPONSABLE		_PROYECTO	N	EJECUTORA	O, PRO	RES	ES	ARIOS	MECIDA	D		PROBADO						
2023	3	PUE230302255370	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO C.C.T. 210P90171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.-154989	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Pahuatlán	de 194989	480	465	0	Metros Cuadrados	502.13	27/06/2023	10/08/2023	498,144.96	498,144.96	498,144.96	498,144.96	498,144.96	Validado avances
2023	3	PUE230302272089	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MANIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Maniquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Pahuatlán	de 202310	220	188	0	Metros Cuadrados	400	28/03/2023	26/05/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230202236024	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	3523	Metros Cuadrados	511.07	05/05/2023	03/07/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado avances
2023	3	PUE230202236007	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Pacotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Educación	Municipio de Pahuatlán	de 202310	253	228	0	Metros Cuadrados	119.97	31/03/2023	08/06/2023	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	Validado avances
2023	3	PUE230302272081	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PASO PEATONAL EN EL KM 1+650 DEL CAMINO REAL PAHUATLAN DE VALE - XOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Caminos y Puentes	Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	5910	Metros Cuadrados	100	12/06/2023	09/09/2023	1,914,820.71	1,914,820.71	1,914,820.71	1,914,820.71	1,914,820.71	Validado / Registrado avances



TIPO REGISTRO	CICLO ESTIMATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	ID MUNICIPIO	CICLO ODA RECURSOS	ID RAMO	ID MODALIDAD	ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	PROG. PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	RECONOCIMIENTO	RENTES NO	TIPO GASTO	ID FUENTE	DESC. PARTIDA GASTO EJECUTORA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente 392	Impuestos y derechos	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	PAGO A CONAGUA	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto de inversión 541	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE CUATRIPOTO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente 246	Material eléctrico y electrónico	0.00	526,280.00	526,280.00	526,280.00	526,280.00	526,280.00	526,280.00	526,280.00	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente 441	Ayudas sociales a personas	68,196.00	177,305.00	177,305.00	177,305.00	177,305.00	177,305.00	177,305.00	177,305.00	INCLUYE: ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA PRODUCTORES PECUARIOS	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente 249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	181,412.40	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto de inversión 614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,298,405.33	7,063,383.64	4,663,383.64	4,663,383.64	4,663,383.64	4,663,383.64	4,663,383.64	4,663,383.64	INCLUYE: REHABILITACION DE CAILES, GUARDIONES, BANCQUETAS Y PASOS PEATONALES, DESAZONAJE DE RIOS Y ARROYOS, CONSTRUCCION DE PARANOS DE TRANSPORTE PUBLICO, CONSTRUCCION DE ARCOS DE ACCESO.	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente 311	Energía eléctrica	1,150,000.00	1,150,000.00	598,434.22	598,434.22	598,434.22	598,434.22	598,434.22	598,434.22	PAGO A CFE	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto de inversión 512	Edificación no habitacional	8,808,099.78	4,624,277.49	2,486,482.91	2,486,482.91	2,486,482.91	2,486,482.91	2,486,482.91	2,486,482.91	INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	Validado
2-Partida genérica	2023	21	Puebla	109 Pahuatlán	2023	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN		Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente 541	Vehículos y Equipo Terrestre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado



Ciclo	Período o trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	3	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	6.25	6.25		6.25	100	Validado
2023	3	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	62.5	62.5		62.5	100	Validado
2023	3	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	31.25	31.25		31.25	100	Validado
2023	3	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667		62.85015	94.28	Validado
2023	3	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667		66.66667	100	Validado

