




14 de enero de 2024

OFICIO No. MPP/DOP/040/2024



CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. EDUARDO ROMERO ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAHUATLAN, PUEBLA

PAHUATLÁN, PUEBLA



PAHUATLÁN Control de Gestión.

PUEBLO
MÁGICO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	109	1	2023	2	33	1	4	FAISMUN	1	\$97,183.19	\$56.35										INCLUIRE: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELAS, REHABILITACION DE BARRIDAS PERIFERICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS, REHABILITACION DE CASAS DE SALUD Y PARQUES RECREATIVOS
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		2	612	\$6,184,267.23	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61		
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		2	614	\$24,216,053.21	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27		INCLUIRE: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MANQUETAS, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES Y REVESTIMIENTO DE CALLES.
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		2	615	\$5,800,000.00	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23		INCLUIRE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACIA COSECHAS
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		2	613	\$5,749,350.64	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67		INCLUIRE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIOS, EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS, SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACIONES
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		2	622	\$1,000,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM-01-2023)
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		1	441	\$8,372,860.92	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,661,631.33		INCLUIRE: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA COCINA, TECHOS FIRMES Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES. EN ESTA PARTIDA EN EL PROYECTO DE TECHOS FIRMES SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASIMUN
21	109	2	2023	2	33	1	4		1		1	332	\$1,000,000.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00		GASTOS INDIRECTOS 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS
21	109	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$24,266.59	\$0.00										PAGO A CFE
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	311	\$1,150,000.00	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40		PAGO A CFE
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	853	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05		PAGO A CONAGUA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	392	\$85,000.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00		PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	122	\$2,085,900.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00		ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	283	\$60,000.00	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75		PARTIDA CANCELADA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	541	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		ADQUISICION DE CUATRIPODO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		2	541	\$0.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00		ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	214	\$161,163.44	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14		INCLUIRE: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, DOTACION DE TINACOS, ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA PRODUCCION DE FERTILIZANTES Y LAMPINAS SOLARES. EN ESTA PARTIDA EN EL PROYECTO DE TECHOS FIRMES SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASIMUN
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	441	\$68,196.00	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$507,305.00		ADQUISICION DE FOCOS, BALASTOS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	246	\$0.00	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28		ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	249	\$181,412.40	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00		INCLUIRE: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES, BANDERETES Y PASOS Y ANDADORES PEATONALES, DESAZOLVE DE RIOS Y ARROYOS.
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	614	\$4,298,405.33	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71		INCLUIRE: REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, REHABILITACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	615	\$8,808,099.78	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46		ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTION MUNICIPAL
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	616	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00		ADQUISICION DE PROGRAMA DE RECAUDACION
21	109	2	2023	2	33	1	5		1		1	617	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00		





MUNICIPIO DE PAHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302247364	148329	2023211	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "TEPOCHKAL" C.C.T. 21DC00735M DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	100.00%	100.00%	26.92M2	
PUE230302247362	148358	2023214	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO Y BANQUETES EN LA LOCALIDAD DE ACHAHUALES (EL AGUACATE), EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ACHAHUALES (EL AGUACATE)	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	100.00%	371.63M2	
PUE230302247365	148363	2023215	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+580.00 AL KM 0+807.96, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	AHILA	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	100.00%	100.00%	1089.80M2	
PUE230402273935	117839	2023213	EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUANEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	CUANEUTLA DE LA PAZ	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	100.00%	100.00%	2 CISTERNAS	
PUE230302255369	194985	2023212	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO "XOLOTL" C.C.T. 21EB04453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	XOLOTLA	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	100.00%	100.00%	69.65M2	
PUE230302258584	214874	2023220	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+143.00 AL KM 0+342.40 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	SAN PABLO	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	100.00%	100.00%	797.6 M2	
PUE230302265659	36072	2023219	REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPA DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	100.00%	100.00%	306.0 M2	
PUE230402291142	312764	2023225	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PACIOTLA	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	100.00%	100.00%	181.34 M2	
PUE230402277165	214867	2023222	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ZACAPEHUYA	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	100.00%	100.00%	79.3 M2	
PUE230402277166	214892	2023229	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA, DEL KM 0+580.00 AL KM 0+840.00, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	100.00%	100.00%	1519.5 M2	
PUE230402277179	215131	2023230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL BARRIO TAPAYULA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+178.62, ENTRE EL PREESCOLAR Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ACALAPA (BARRIO TAPAYULA)	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	100.00%	100.00%	655.54 M2	
PUE230402277879	233853	2023223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES DEL KM 0+000 AL KM 0+300.00, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ATLA	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	100.00%	100.00%	1500 M2	
PUE230402277881	233882	2023233	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO, DEL KM 0+160.00 AL KM 0+480.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	TLALCRUZ DE LIBRES	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	100.00%	100.00%	1404 M2	
PUE230402277882	233887	2023232	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TRES ALTARES, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A MONTEALAN, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	100.00%	100.00%	1196.36 M2	
PUE230402280927	263519	2023218	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	100.00%	100.00%	3 CUARTOS	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

15 ENE 2024

RECIBIDO
FISCAL GENERAL




MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023



FAISHUJN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402280836	263545	2023226	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	100.00%	100.00%	76.15 M2	
PUE230402280842	263571	2023227	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	100.00%	100.00%	79.22 M2	
PUE230402280851	263644	2023228	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TETIELA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	SAN PABLO	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	100.00%	100.00%	198.64 M2	
PUE230402280855	263701	2023236	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+771.51 AL KM 1+071.51 EN EL BARRIO DE PANTILACOMULE, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	100.00%	100.00%	1500 M2	
PUE230402300409	351482	2023234	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XILEPA, INICIANDO EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO PAHUATLÁN - HONEY, CON UNA LONGITUD DE 1,854.80 M, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XILEPA	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	100.00%	100.00%	1.85 KM	
PUE230402300412	351485	2023239	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MONTELLANO	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	100.00%	100.00%	74.74 M2	
PUE230402300414	351487	2023231	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CAZOMILA Y CALLE ALSECEGA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	100.00%	100.00%	457.19 M	
PUE230402300415	351488	2023238	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHUACATITLÁN	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	100.00%	100.00%	4.08 KM	
PUE230402300417	351490	2023237	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL, ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	100.00%	100.00%	755.1 M	
PUE230402276351	193382	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PACIOTLA	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	100.00%	100.00%	6 SANITARIOS	ACCIÓN POR APORTACION
PUE230402276371	194273	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	100.00%	100.00%	8 SANITARIOS	ACCIÓN POR APORTACION
PUE230402276403	194938	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	100.00%	100.00%	10 SANITARIOS	ACCIÓN POR APORTACION
PUE230402276407	194984	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	100.00%	100.00%	9 SANITARIOS	ACCIÓN POR APORTACION
PUE230402276411	194976	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUAJUNEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUAJUNEUTLA DE LA PAZ	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	100.00%	100.00%	7 SANITARIOS	ACCIÓN POR APORTACION
PUE230402313609	409258	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PACIOTLA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	






MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402313620	409284	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHUACATLÁN	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	
PUE230402313629	409370	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	TLALCRUZ DE LIBRES	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	100.00%	30 CALENTADORES	
PUE230402313638	409413	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	100.00%	100.00%	15 CALENTADORES	
PUE230402313642	409484	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHILA	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	100.00%	100.00%	15 CALENTADORES	
PUE230402313652	409591	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUANINEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUANINEUTLA DE LA PAZ	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	100.00%	100.00%	20 CALENTADORES	
PUE230402313658	409629	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 35 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	100.00%	35 CALENTADORES	
PUE230402313661	409786	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOCHIMILCO	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	100.00%	100.00%	50 CALENTADORES	
PUE230402313663	409847	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLANTONGO	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	100.00%	30 CALENTADORES	
PUE230402313665	409879	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MANIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MANIQUETLA	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	100.00%	30 CALENTADORES	
PUE230402313667	409882	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	
PUE230402313670	409887	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SANTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CRUZ SANTA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	
PUE230402313676	409898	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACAHUALES (EL AGUACATE)	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	
PUE230402313681	409914	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	NARANJASTITLA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	
PUE230402313683	409925	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ALMOLOYA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADORES	






MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402300416	351489	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	100.00%	100.00%	100 CALENTADORES	
PUE230402319089	431756	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	100.00%	100.00%	42 M2	
PUE230402319224	432332	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUANEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUANEUTLA DE LA PAZ	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	100.00%	100.00%	31.50 M2	
PUE230402319292	432583	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLA	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	100.00%	100.00%	31.50 M2	
PUE230402319026	431372	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	100.00%	100.00%	31.50 M2	
PUE230402319495	433665	2023242	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$191,412.41	\$191,412.41	\$191,412.41	\$191,412.41	\$191,412.41	\$191,412.41	\$0.00	100.00%	100.00%	270.27 M2	
PUE230402309096	388211	2023235	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6 (SAN PEDRO TLACUILOTEPEC)-SAN PABLO, EN LAS LOCALIDADES DE PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLO	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	100.00%	100.00%	35632.0 M2	ACCION POR APORTACION





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302272089	N/A	2023108	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MANIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	MANIQUETLA	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	100.00%	100.00%	400 M2	
PUE230402340817	N/A	2023114	REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA. EJERCICIO FISCAL 2023	PAHUATLÁN DE VALLE	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	100.00%	100.00%	102.08 m2	
PUE230402340835	N/A	2023118	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO MATAMOROS ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LECHUGA Y CALLE GRAVIOTO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	100.00%	100.00%	200.8M2	
PUE230402340882	N/A	2023119	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE LA REFORMA" C.C.T. 21DPR1780L, EN LA LOCALIDAD DE ACHAHUALES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACHAHUALES (EL AGUACATE)	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	100.00%	100.00%	146 M2	
PUE230402341703	N/A	2023123	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOZA MACIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$0.00	100.00%	0.00%	600 M2	

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
ANEXO 1
15 ENE 2024

RECIBIÓ



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 4TO TRIMESTRE 2023



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0			
	2do. Trimestre	12.50	2	16	22.22	2	9			
	3er. Trimestre	6.25	2	32	6.25	2	32			
	4to. Trimestre	3.57	2	56	3.17	2	63			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0			
	2do. Trimestre	62.50	10	16	55.56	5	9			
	3er. Trimestre	62.50	20	32	62.50	20	32			
	4to. Trimestre	69.64	39	56	76.19	48	63			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0			
	2do. Trimestre	25.00	4	16	22.22	2	9			
	3er. Trimestre	31.25	10	32	31.25	10	32			
	4to. Trimestre	26.79	15	56	20.63	13	63			

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Asistente

15 ENE 20

RECIBIÓ

F42/SB/CEP



15 ENE 2024

RECIBIDO

FIA2/58/00000000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Coordinación General de Planeación, Evaluación y Seguimiento y Asistente



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 4TO TRIMESTRE 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	2,999,680.16	17,998,081.00	16.67	2,999,680.16	17,998,081.00		
	2do. Trimestre	41.67	7,499,200.40	17,998,081.00	41.67	7,499,200.40	17,998,081.00		
	3er. Trimestre	66.67	11,998,720.64	17,998,081.00	66.67	11,998,720.64	17,998,081.00		
	4to. Trimestre	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00		
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	5.11	919,698.40	17,998,081.00	5.11	919,698.40	17,998,081.00		
	2do. Trimestre	41.67	7,499,200.40	17,998,081.00	40.40	7,270,895.85	17,998,081.00		
	3er. Trimestre	66.67	11,998,720.64	17,998,081.00	62.85	11,311,820.64	17,998,081.00		
	4to. Trimestre	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00		
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	8.82	7,499,200.40	850,000.00	5.96	7,499,200.40	1,257,376.26		
	4to. Trimestre	10.59	17,998,081.00	1,700,000.00	6.98	17,998,081.00	2,579,751.93		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	4.78	1,700,000.00	1,622,478.23	59.00	2,579,751.93	1,622,478.23		

Destino del gasto

Cuarto trimestre 2023

Destino del gasto		RAZÓN SOCIAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTOS GLOBAL PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO FLUJO	
2023	4	PUE230402313642	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409484	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409484	38	36	74	Calentadores (es)	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	4	PUE230402300412	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351485	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Salud	Municipio de Pahuatlán	351485	118	118	236	Metros cuadrados de construcción	01/11/2023	30/12/2023	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	Validado avances
2023	4	PUE230402300415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351488	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	351488	78	82	160	Kilómetro lineal	27/10/2023	25/12/2023	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	Validado avances
2023	4	PUE230402341703	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MAGZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	202312	0	0	120	Metros Cuadrados	01/12/2023	30/12/2023	793,481.69	793,481.69	793,481.69	793,481.69	793,481.69	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230302272089	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMICUETLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	Pahuatlán	Maniquetta	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Pahuatlán	202310	220	188	0	Metros Cuadrados	28/03/2023	26/05/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Validado avances
2023	4	PUE230402340935	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO MATAMOROS ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LECHUGA Y CALLE CRAVOTO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	202311	0	0	3525	Metros Cuadrados	12/09/2023	10/11/2023	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402340917	33	1005-FORTAMUN	REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA. EJERCICIO FISCAL 2023	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Seguridad	Municipio de Pahuatlán	202311	0	0	50	Metros Cuadrados	08/09/2023	26/12/2023	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402340982	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JHEROES DE LA REFORMA, C.C.T. 21DPRI780, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Pahuatlán	Acahuales (El Aguacate)	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	202311	0	0	215	Metros Cuadrados	15/09/2023	13/11/2023	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	Validado / Registrado avances



Destino del gasto


Cuarto trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUIJO
2023	4	PUE230402309096	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6. SAN PEDRO TLACUILIOTPEC-SAN PABUTO, EN LAS DEMARCACIONES DE PACOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABUTO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 388211	Puebla	109	Pahuatlán	San Pabuto	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Secretaría de Infraestructura	388211 2628	2255	4883	Metros Cuadrados	35632	29/11/2023	31/12/2023	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	Validado avances 7,000,000.00
2023	4	PUE230402319495	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 433665	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio Pahuatlán	433665 13	12	25	Metros Cuadrados	270.27	17/11/2023	16/12/2023	239,573.08	239,573.08	239,573.08	239,573.08	239,573.08	Validado avances 0.00
2023	4	PUE230402247954	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR TEPOCHCAU C.C.T. 210CC0725M DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 148329	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	Municipio Pahuatlán	148329 135	140	275	Metros Cuadrados	26.92	25/05/2023	08/07/2023	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	Validado avances 374,139.34
2023	4	PUE230402247962	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE RECREATIVO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES EL AGUALETE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 148358	Puebla	109	Pahuatlán	Acahualtes	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Pahuatlán	148358 110	86	196	Metros Cuadrados	371.63	21/06/2023	18/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances 1,500,000.00
2023	4	PUE230402247965	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0.59000 AL KM. 0.80795, EN LA LOCALIDAD DE AHUA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 148363	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio Pahuatlán	148363 129	131	260	Metros Cuadrados	1089.8	23/06/2023	20/09/2023	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	Validado avances 1,643,402.51
2023	4	PUE230402265659	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPA DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN.- 36072	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	PRODIM	Municipio Pahuatlán	36072 0	0	0	Metros cuadrados de construcción	306	01/07/2023	31/12/2023	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	Validado avances 1,043,000.00
2023	4	PUE230402258584	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0.14300 AL KM. 0.34240 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABUTO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 214874	Puebla	109	Pahuatlán	San Pabuto	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio Pahuatlán	214874 1656	1530	3386	Metros cuadrados de construcción	797.6	18/07/2023	15/10/2023	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	Validado avances 2,030,913.57
2023	4	PUE230402255369	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO XOLOTIL C.C.T. 21EB04932Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 194985	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	Municipio Pahuatlán	194985 225	230	455	Metros Cuadrados	69.65	27/05/2023	25/07/2023	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	Validado avances 690,082.21
2023	4	PUE230402291142	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 312764	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio Pahuatlán	312764 253	228	481	Metros Cuadrados	181.34	11/09/2023	09/11/2023	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	Validado avances 430,531.09
2023	4	PUE230402271165	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 214867	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Salud	Municipio Pahuatlán	214867 90	97	187	Metros Cuadrados	79.3	04/08/2023	02/10/2023	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	Validado avances 465,418.39
2023	4	PUE230402271166	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALSESCA AGUA SALADA, DEL KM. 0.59000 AL KM. 0.84000, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 214892	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio Pahuatlán	214892 250	245	495	Metros Cuadrados	1519.5	27/09/2023	25/12/2023	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	Validado avances 2,889,144.11
2023	4	PUE230402271179	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL BARRIO TAPAVULA, DEL KM. 0.00000 AL KM. 0.17862, ENTRE EL PREESCOLAR Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.- 215131	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Validades	Municipio Pahuatlán	215131 341	333	674	Metros Cuadrados	655.54	29/09/2023	17/12/2023	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	Validado avances 1,173,619.76

Destino del gasto

Cuarto trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	RAMO PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_UNIDAD PROYECTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBARO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUJO		
2023	4	PUE230402319224	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAHUELTTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 432332	Puebla 109	Pahuatlán	Cuauhuetla de Paz	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 432332 7	7	14	7	14	Metros cuadrados de construcción	42	02/11/2023	31/12/2023	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	Validado avances
2023	4	PUE230402319026	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 431372	Puebla 109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 431372 8	8	16	8	16	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances
2023	4	PUE230402319609	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409258	Puebla 109	Pahuatlán	Pacotla	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409258 23	26	49	26	49	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402319620	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409294	Puebla 109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409294 22	26	48	26	48	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402319638	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409413	Puebla 109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409413 32	34	66	34	66	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	4	PUE230402319652	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAHUELTTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409591	Puebla 109	Pahuatlán	Cuauhuetla de Paz	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409591 182	185	376	182	376	Calentador(es)	20	08/09/2023	19/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	4	PUE230402319658	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 35 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409629	Puebla 109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409629 190	185	376	185	376	Calentador(es)	35	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402319661	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409786	Puebla 109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409786 73	78	151	78	151	Calentador(es)	50	10/11/2023	24/12/2023	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	Validado avances
2023	4	PUE230402319663	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409847	Puebla 109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409847 51	55	106	55	106	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402319665	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MANIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409879	Puebla 109	Pahuatlán	Maniquetla	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409879 53	58	111	58	111	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE230402319667	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409882	Puebla 109	Pahuatlán	Los Ángeles	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409882 45	48	93	48	93	Calentador(es)	20	10/11/2023	24/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	4	PUE230402319670	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SANTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409887	Puebla 109	Pahuatlán	Cruz Santa	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio Pahuatlán	de 409887 24	28	52	28	52	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances



Destino del gasto

Cuarto trimestre 2023


Ciclo	Trim	Folio	RA	PROGRAMA	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_DECUOTA	NUMERO_PROYECTO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUJO
2023	4	PUE230402313676	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACHUALES EL AGUACATE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409898	109 Puebla	Pahuatlán	Achuales Aguacate	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 409888 21	25	46	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402313681	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409914	109 Puebla	Pahuatlán	Naranjastitla	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 409914 23	22	45	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402313683	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409925	109 Puebla	Pahuatlán	Almoleya	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 409925 19	22	41	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	4	PUE230402300409	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XILEPA, CAMINO PAHUATLÁN - HONEY, CON UNA LONGITUD DE 1,854.80 M., EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351482	109 Puebla	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión Social	de Transportes	Municipio Pahuatlán	de 351482 89	96	185	Kilómetro lineal	1.85	13/10/2023	21/12/2023	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	Validado avances
2023	4	PUE230402300414	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351487	109 Puebla	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Social	de Agua	Municipio Pahuatlán	de 351487 152	47	99	Metros lineales	457.19	30/09/2023	08/12/2023	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	Validado avances
2023	4	PUE230402300417	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351490	109 Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión Social	de Agua	Municipio Pahuatlán	de 351490 72	75	47	Metros lineales	755.1	25/10/2023	23/12/2023	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	Validado avances
2023	4	PUE230402277882	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TRES ALTARES, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A MONTELLANO, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233887	109 Puebla	Pahuatlán	Zoyotla Guerrero	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura Social	Municipio Pahuatlán	de 233887 250	265	515	Metros Cuadrados	1156.36	03/10/2023	31/12/2023	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	Validado avances
2023	4	PUE230402273935	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHUEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 117839	109 Puebla	Pahuatlán	Cuauhuetla de la Paz	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 117839 25	25	50	Piezas	2	19/06/2023	16/09/2023	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	Validado avances
2023	4	PUE230402300416	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351469	109 Puebla	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 351469 250	258	508	Calentador(es)	100	08/09/2023	19/12/2023	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	Validado avances
2023	4	PUE230402313629	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TILACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409370	109 Puebla	Pahuatlán	Tilacruz de Libres	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 409370 78	72	150	Calentador(es)	30	08/09/2023	19/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	4	PUE2304023136292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 432583	109 Puebla	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda Social	Municipio Pahuatlán	de 432583 9	8	17	Metros cuadrados de construcción	52.5	02/11/2023	31/12/2023	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	Validado avances

Destino del gasto

Cuarto trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAZÓN SOCIAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	MONTOS GLOBALES PROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUJO
2023	4	PUE230402276551	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PACOTILLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 193382	Puebla	109	Pahuatlán	Pacotilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	193382 15	15	30	30	Sanitario(s)	6	23/06/2023	20/10/2023	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	Validado avances
2023	4	PUE230402276371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194273	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194273 20	20	40	40	Sanitario(s)	8	23/06/2023	20/10/2023	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	Validado avances
2023	4	PUE230402276403	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194938	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	194938 25	25	50	50	Sanitario(s)	10	23/06/2023	20/10/2023	912,559.28	912,559.28	912,559.28	912,559.28	Validado avances
2023	4	PUE230402276407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194964	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194964 23	22	45	45	Sanitario(s)	9	23/06/2023	20/10/2023	821,303.35	821,303.35	821,303.35	821,303.35	Validado avances
2023	4	PUE230402276411	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUANEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194976	Puebla	109	Pahuatlán	Cuaneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194976 17	18	35	35	Sanitario(s)	7	23/06/2023	20/10/2023	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	Validado avances
2023	4	PUE230402276789	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES DEL KM 0.000 AL KM 0.3000, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233853	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlán	233853 1119	1040	2179	2179	Metros Cuadrados	1500	12/09/2023	10/12/2023	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	Validado avances
2023	4	PUE230402277881	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO DEL KM 0.18000 AL KM 0.48000, EN LA LOCALIDAD DE TLACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233882	Puebla	109	Pahuatlán	Tlacruiz de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlán	233882 417	433	866	866	Metros Cuadrados	1404	06/10/2023	24/12/2023	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	Validado avances
2023	4	PUE230402280927	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 265519	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	265519 7	8	15	15	Cuartos(s)	3	18/07/2023	15/09/2023	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	Validado avances
2023	4	PUE230402280936	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 265545	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	265545 341	333	674	674	Metros cuadrados de construcción	76.15	13/09/2023	01/12/2023	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	Validado avances
2023	4	PUE230402280942	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 265571	Puebla	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	265571 91	99	190	190	Metros cuadrados de construcción	79.22	16/09/2023	14/12/2023	332,159.84	332,159.84	332,159.84	332,159.84	Validado avances
2023	4	PUE230402280951	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 265644	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlán	265644 250	250	500	500	Metros Cuadrados	196.64	22/09/2023	20/11/2023	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	Validado avances
2023	4	PUE230402280955	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0.71151 AL KM 0.71151 EN EL BARRIO DE PANTLACOMULE, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 263701	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Comunicaciones	Municipio de Pahuatlán	263701 630	550	1180	1180	Metros Cuadrados	1500	23/10/2023	21/12/2023	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	Validado avances
2023	4	PUE230402319089	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 431756	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	431756 7	11	18	18	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENT	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECUSO	ID_RAMO	ID_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_ESTADO	TIPO_RECURSO	PROG_FNO_OMNES	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán	de 57,183.19	56.34											Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,000,000.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto de Inversión	de 612	Edificación no habitacional	6,184,267.23	5,058,794.61	5,058,794.61	5,058,794.61	5,058,794.61	5,058,794.61	5,058,794.61	5,058,794.61	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto de Inversión	de 615	Construcción de Vías de comunicación	5,800,000.00	4,934,785.23	4,934,785.23	4,934,785.23	4,934,785.23	4,934,785.23	4,934,785.23	4,934,785.23	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto de Inversión	de 622	Edificación no habitacional	1,000,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto de Inversión	de 613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,749,350.64	5,179,810.67	5,179,810.67	5,179,810.67	5,179,810.67	5,179,810.67	5,179,810.67	5,179,810.67	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto de Inversión	de 614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	24,216,053.21	28,320,780.27	28,320,780.27	28,320,780.27	28,320,780.27	28,320,780.27	28,320,780.27	28,320,780.27	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	8,372,860.92	6,901,204.41	6,901,204.41	6,901,204.41	6,901,204.41	6,901,204.41	6,901,204.41	6,901,204.41	Validado
1-Programa presupuestario	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán	de 24,266.59	0											Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto de Inversión	de 541	Velículos y Equipo Terrestre	0.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	Validado
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio Pahuatlán		Gasto corriente	853	Otros convenios	899,304.05	899,304.05	899,304.05	899,304.05	899,304.05	899,304.05	899,304.05	899,304.05	Validado



Ejercicio del gasto

Cuarto trimestre 2023																											
TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECURSIVO	NOMBRE_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CINV_ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENTAMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GASTO	DESC_PARTIDA_GASTO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	246	Material eléctrico y electrónico	0.00	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	181,412.40	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	161,163.44	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	541	Vehículos y Equipo Terrestre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	68,196.00	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	507,305.00	507,305.00	INCLUYE: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, DOTACION DE TINAJOS, ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA PRODUCTORES RECUARIOS Y LAMINA GALVANIZADA. EN ESTA PARTIDA EN EL PROYECTO DE TECHOS FIRMES SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISMUN	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	335	Impuestos y derechos	85,000.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	PAGO A CONAGUA	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	581	Terrenos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	2,085,900.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto de inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,298,405.33	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	INCLUYE: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PASOS DE ANADORNES PEATONALES, DESAOLVE DE RIOS Y ARROYOS.	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	ADQUISICION DE PROGRAMA DE RECAUDACION	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	60,000.00	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1,150,000.00	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	PAGO A CFE	Validado

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENT	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_REC	ID_REC	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_P	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	TIPO_REC	PROG_FNO_C	INSTITUCION	RENTAMIENTO	RENTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida generica	2023	4	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios		Gasto Federalizado	5	FORTAMUN		FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Pahuatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no Habitacional	8,808,059.78	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	INCLUYE REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, REHABILITACION DE CONDOMINIOS, REHABILITACION DE ESCUELAS PUBLICAS, REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	Validado



Indicadores

Cuarto trimestre 2023

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.57143	3.57143		3.1746	112.5	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	57.14286	69.64286	{just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:antio comirandal,fecha:15/01/24)}	76.19048	109.4	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39.28571	26.78571	{just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:antio comirandal,fecha:15/01/24)}	20.63492	129.81	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	10.58711	10.58711		6.97667	151.75	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal/Ingreso disponible territorial de la Ciudad de México en el año t-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4.77799	4.77799		59.00071	1234.84	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2023	4	Puebla	Pahuatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado

Municipio de Pahuatlán

Resultados SRFT
4to Trimestre 2023
FAISMUN



Módulo Destino del Gasto

●

Módulo Ejercicio del Gasto

●

Módulo indicadores

●

Resultados SRFT
4to Trimestre 2023
FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto

●

Módulo Ejercicio del Gasto

●

Módulo indicadores

●



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación

Estatus ● Si Reporto ● No Solvento ● No Reporto