




15 DE JULIO DE 2024

OFICIO NO. MPP/DOP/067/2024



CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales fueron capturados en el **Segundo Trimestre del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. EDUARDO ROMERO ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PAHUATLAN PUEBLA
2021 - 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devenegado	Ejercido	Pagado	Contratos	Observaciones	
21	109	1	2023	2	33	1	4	FAISMUN	1	\$97,239.54	56.35												
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			2	612	\$6,184,267.23	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61	\$5,058,794.61			INCLUYE: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELAS, REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS, REHABILITACION DE CASAS DE SALUD Y PARQUES RECREATIVOS
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			2	614	\$24,216,053.21	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27	\$28,320,780.27			INCLUYE: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES Y REVESTIMIENTO DE CALLES.
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			2	615	\$5,800,000.00	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23	\$4,934,765.23			INCLUYE: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			2	613	\$5,749,350.64	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67	\$5,179,810.67			INCLUYE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIOS, EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS, SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACIONES
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			2	613	\$1,000,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00			PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIMP DF 2023)
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			2	613	\$8,372,860.92	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41	\$6,901,204.41			INCLUYE: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA COCINA, TECHOS FIRMES Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN ESTA PARTIDA EN EL PROYECTO DE TECHOS FIRMES SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISMUN
21	109	2	2023	2	33	1	4		1			1	613	\$1,000,000.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00			GASTOS INDIRECTOS 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARIA DE BIENESTAR


Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Asesoría

15 JUL 2024

RECIBIDO

F-42 SB CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimient o Financiero	Reintegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mil nistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contr Proye atos	Observaciones
21	109	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN	1	\$24,266.59	0	1	311	\$1,150,000.00	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40	\$1,069,103.40		PAGO A CFE
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	853	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05	\$899,904.05		PAGO CERESO
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	392	\$85,000.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00	\$56,055.00		PAGO A CONAGUA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	122	\$2,085,900.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00	\$2,068,000.00		PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	283	\$60,000.00	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75	\$214,162.75		ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	541	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		PARTIDA CANCELADA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			2	541	\$0.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00		ADQUISICION DE CUATRIMOTO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	214	\$161,163.44	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14	\$131,782.14		ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	441	\$68,196.00	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80	\$1,637,443.80		INCLUYE: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, DOTACION DE TINACOS, ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA PRODUCTORES PECUARIOS Y LAMINA GALVANIZADA. EN ESTA PARTIDA EN EL PROYECTO DE TECHOS FIRMES SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISMUN
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	246	\$0.00	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28	\$870,299.28		ADQUISICION DE LUMINARIAS, FOCOS, BALASTROS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	249	\$181,412.40	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00	\$232,986.00		ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			2	614	\$4,298,405.33	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71	\$5,317,020.71		INCLUYE: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PASOS Y ANDADORES PEATONALES, ESTACIONES DE BASURA, DESAZOLVE DE RIOS Y ARROYOS.
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			2	612	\$8,808,099.78	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46	\$3,230,990.46		INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, REHABILITACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			2	581	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTION MUNICIPAL
21	109	2	2023	2	33	I	5		1			1	343	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00		ADQUISICION DE PROGRAMA DE RECAUDACION





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO



FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102212599	2023105	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$748,562.93	\$748,562.93	\$748,562.93	\$748,562.93	\$748,562.93	\$748,562.93	\$748,562.93	100.00%	100.00%	4387.5 M3	
PUE23020236207	2023109	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PACOTLA	\$686,482.91	\$686,482.91	\$686,482.91	\$686,482.91	\$686,482.91	\$686,482.91	\$686,482.91	100.00%	100.00%	119.97M2	
PUE23020236224	2023110	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	511.07M2	
PUE230302272081	2023111	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL EN EL KM 1+650 DEL CAMINO REAL PAHUATLÁN DE VALLE - XOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$1,914,820.71	\$1,914,820.71	\$1,914,820.71	\$1,914,820.71	\$1,914,820.71	\$1,914,820.71	\$1,914,820.71	100.00%	100.00%	100M2	
PUE230502400965	2023112	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUATRIMOTOS TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2023	PAHUATLÁN DE VALLE	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	\$620,600.00	100.00%	100.00%	2 VEHICULOS	
PUE230502400973	2023121	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	PAHUATLÁN DE VALLE	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	100.00%	100.00%	200 PZAS	
PUE230502400975	2023124	ADQUISICIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA PARA TECHOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	PAHUATLÁN DE VALLE	\$336,657.11	\$336,657.11	\$336,657.11	\$336,657.11	\$336,657.11	\$336,657.11	\$336,657.11	100.00%	100.00%	1201 PZAS	
PUE230502400981	2023107	ADQUISICIÓN DE FOCOS, BALASTROS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$697,285.28	\$697,285.28	\$697,285.28	\$697,285.28	\$697,285.28	\$697,285.28	\$697,285.28	100.00%	100.00%	350 PZAS	
PUE230302272089	2023108	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	MAMIQUETLA	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	100.00%	100.00%	400 M2	
PUE230402340917	2023114	REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2023	PAHUATLÁN DE VALLE	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	\$744,507.55	100.00%	100.00%	102.06 m2	
PUE230402340935	2023118	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO MATAMOROS ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LECHUGA Y CALLE CHAVIOTO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	\$208,476.08	100.00%	100.00%	200.76M2	
PUE230402340982	2023119	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE LA REFORMA" C.C.T. 21DPR1780L, EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACAHALES (EL AGUACATE)	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	\$172,676.99	100.00%	100.00%	146 M2	
PUE230402341703	2023123	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOZA MACIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	\$793,481.69	100.00%	100.00%	600 M2	





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202222067	63864	2023201	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$953,423.31	\$953,423.31	\$953,423.31	\$953,423.31	\$953,423.31	\$953,423.31	\$953,423.31	100.00%	100.00%	10 CUARTOS	
PUE230202223394	73586	2023202	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ALSECECA AGUA SALADA, INICIANDO EN CALLE 28 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$644,365.71	\$644,365.71	\$644,365.71	\$644,365.71	\$644,365.71	\$644,365.71	\$644,365.71	100.00%	100.00%	30 LUMINARIAS	
PUE230202225142	88567	2023203	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR IGLESIA REYES ENTRE CALLE 7 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	SAN PABLO	\$564,523.45	\$564,523.45	\$564,523.45	\$564,523.45	\$564,523.45	\$564,523.45	\$564,523.45	100.00%	100.00%	180.13 M	
PUE230202225164	88847	2023204	REHABILITACIÓN DE CALLE CARLOS B. ZETINA, INICIANDO EN CALLE GABRIEL MANERA CON UNA LONGITUD DE 85.48 M, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,015,825.85	\$1,015,825.85	\$1,015,825.85	\$1,015,825.85	\$1,015,825.85	\$1,015,825.85	\$1,015,825.85	100.00%	100.00%	405.74M2	
PUE230202242115	81135	2023205	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. EJERCICIO FISCAL 2023	PAHUATLAN DE VALLE	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	\$981,360.00	100.00%	100.00%	63 ESTUDIOS	
PUE230202226694	100379	2023206	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO LOS ANGELES, DEL KM 0.00000 AL KM 4.12000, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MONTELLANO - LOS ANGELES	\$2,224,092.80	\$2,224,092.80	\$2,224,092.80	\$2,224,092.80	\$1,286,054.35	\$1,286,054.35	\$1,286,054.35	100.00%	100.00%	4.12KMS	
PUE230202228119	109824	2023207	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0.000 AL KM 0.69383, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLANTONGO	\$2,435,600.00	\$2,435,600.00	\$2,435,600.00	\$2,435,600.00	\$1,987,668.34	\$1,987,668.34	\$1,987,668.34	100.00%	100.00%	4162.9 M2	
PUE230202247189	147333	2023208	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$408,534.94	\$408,534.94	\$408,534.94	\$408,534.94	\$408,534.94	\$408,534.94	\$408,534.94	100.00%	100.00%	48.35M2	
PUE230202229742	117750	2023210	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL Y CONEXIÓN EN CALLE NICOLÁS BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 266.76M EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	TLALCRUZ DE LIBRES	\$749,628.60	\$749,628.60	\$749,628.60	\$749,628.60	\$749,628.60	\$749,628.60	\$749,628.60	100.00%	100.00%	266.76M	
PUE230202247354	148329	2023211	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "TELOCHKAL" C.C.T. 21DC00735M DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	\$374,139.34	100.00%	100.00%	26.92M2	
PUE230202247362	148338	2023214	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES (EL AGUACATE), EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACAHAUALES (EL AGUACATE)	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	100.00%	371.63M2	
PUE230202247365	148363	2023215	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0-590.00 AL KM 0-807.95, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHILA	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	\$1,643,402.51	100.00%	100.00%	1089.80m2	
PUE230202255370	194989	2023216	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO C.C.T. 21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$498,144.96	\$498,144.96	\$498,144.96	\$498,144.96	\$498,144.96	\$498,144.96	\$498,144.96	100.00%	100.00%	502.13 M2	

RECIBIDO
15 JUL 2024
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Gobierno de Puebla



MUNICIPIO DE PAHUATLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302255372	194999	2023217	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE C.T. 21EBH0167F, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHUETLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUAUHUETLA DE LA PAZ	\$515,434.95	\$515,434.95	\$515,434.95	\$515,434.95	\$515,434.95	\$515,434.95	\$515,434.95	\$515,434.95	100.00%	132.40M2	
PUE230402273935	117839	2023213	EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHUETLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUAUHUETLA DE LA PAZ	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	\$88,735.16	100.00%	2 PZAS	
PUE230302255369	194985	2023212	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO "XOLOTL" C.C.T. 21EBH0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	\$690,082.21	100.00%	69.65M2	
PUE230302258584	214874	2023220	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+143.00 AL KM 0+342.40 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	SAN PABLO	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	\$2,030,913.57	100.00%	797.6 M2	
PUE230302258585	214877	2023221	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$684,999.59	\$684,999.59	\$684,999.59	\$684,999.59	\$684,999.59	\$684,999.59	\$684,999.59	\$684,999.59	100.00%	260 M	
PUE230302265659	36072	2023219	REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRANSMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN	PAHUATLAN DE VALLE	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	\$1,043,000.00	100.00%	306.0 M2	
PUE230402291142	312764	2023225	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PACIOTLA	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	\$430,531.09	100.00%	181.34 M2	
PUE230402277165	214867	2023222	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZACAPEHUAYA	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	\$465,418.39	100.00%	79.3 M2	
PUE230402277166	214892	2023229	CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALSECECA AGUA SALADA, DEL KM 0+390.00 AL KM 0+840.00, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLAN DE VALLE	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	\$2,889,144.11	100.00%	1519.53 M2	
PUE230402277179	215131	2023230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EN EL BARRIO TAPAYULA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+178.62, ENTRE EL PREESCOLAR Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA (BARRIO TAPAYULA)	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	\$1,173,619.76	100.00%	655.54 M2	
PUE230402277879	233853	2023223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES DEL KM 0+000 AL KM 0+300.00, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLA	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	\$2,352,768.96	100.00%	1500 M2	
PUE230402277881	233882	2023233	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO, DEL KM 0+180.00 AL KM 0+480.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	TLALCRUZ DE LIBRES	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	\$2,397,655.30	100.00%	1404 M2	
PUE230402277882	233887	2023232	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TRES ALTARES, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A MONTELLANO, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	\$1,793,503.40	100.00%	1156.36 M2	



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402280927	263519	2023218	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	\$295,152.28	100.00%	3 CUARTOS	
PUE230402280936	263545	2023226	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	\$386,034.05	100.00%	76.15 M2	
PUE230402280942	263571	2023227	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	\$332,159.84	100.00%	79.22 M2	
PUE230402280951	263644	2023228	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TETITLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	SAN PABLITO	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	\$383,592.16	100.00%	198.64 M2	
PUE230402280955	263701	2023236	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+771.51 AL KM 1+071.51 EN EL BARRIO DE PANITLACOMULE, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	\$2,129,857.85	100.00%	1500 M2	
PUE230402300409	351482	2023234	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XILEPA, INICIANDO EN EL ENTORQUE DEL CAMINO PAHUATLÁN - HONEY, CON UNA LONGITUD DE 1,854.80 M, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XILEPA	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	\$1,714,976.60	100.00%	1.85 KM	
PUE230402300412	351485	2023239	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MONTELLANO	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	\$297,380.87	100.00%	74.74 M2	
PUE230402300414	351487	2023231	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CONSTITUCION ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSECEA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	\$1,074,591.64	100.00%	457.19 M	
PUE230402300415	351488	2023238	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHUACATITLA	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	\$995,695.83	100.00%	4.08 KM	
PUE230402300417	351490	2023237	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL, ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOLOTLA	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	\$1,301,599.46	100.00%	755.1 M	
PUE230402276551	193382	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PACOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PACOTLA	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	\$107,359.92	100.00%	6 SANITARIOS	ACCION POR APORTACION
PUE230402276571	194273	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	\$143,146.55	100.00%	8 SANITARIOS	ACCION POR APORTACION
PUE230402276403	194938	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	\$178,933.19	100.00%	10 SANITARIO	ACCION POR APORTACION
PUE230402276407	194964	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	\$161,039.87	100.00%	9 SANITARIOS	ACCION POR APORTACION
PUE230402276411	194976	2023209	CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUANNEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUANNEUTLA DE LA PAZ	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	\$125,253.24	100.00%	7 SANITARIOS	ACCION POR APORTACION


SECRETARIA DE BIENESTAR
Gobierno del Estado de Puebla
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistencia
13 JUL 2024
RECIBIDO
12:35 CGPSE



MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402313609	409258	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PACIOTLA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	10 CALENTADO RES	
PUE230402313620	409294	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHUACATITLA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	10 CALENTADO RES	
PUE230402313629	409370	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	TLALCRUZ DE LIBRES	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	30 CALENTADO RES	
PUE230402313638	409413	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	100.00%	15 CALENTADO RES	
PUE230402313642	409484	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	AHILA	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	\$132,507.44	100.00%	15 CALENTADO RES	
PUE230402313652	409591	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUHUETLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUAUHUETLA DE LA PAZ	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	100.00%	20 CALENTADO RES	
PUE230402313658	409629	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 35 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ZOYATLA DE GUERRERO	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	35 CALENTADO RES	
PUE230402313661	409786	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	XOCHIMILCO	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	\$441,691.48	100.00%	50 CALENTADO RES	
PUE230402313663	409847	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLANTONGO	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	30 CALENTADO RES	
PUE230402313665	409879	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAMUQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	MAMUQUETLA	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	\$265,014.87	100.00%	30 CALENTADO RES	
PUE230402313667	409882	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LOS ANGELES	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	\$176,676.58	100.00%	20 CALENTADO RES	
PUE230402313670	409887	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SANTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CRUZ SANTA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	10 CALENTADO RES	






MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2023
DESTINO DEL GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402313676	409898	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES EL AGUACATE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACAHAUALES (EL AGUACATE)	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADO RES	
PUE230402313681	409914	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NARANUASTITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	NARANUASTITLA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADO RES	
PUE230402313683	409925	2023241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ALMOLOYA	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	\$88,338.29	100.00%	100.00%	10 CALENTADO RES	
PUE230402300416	351489	2023224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	\$883,382.92	100.00%	100.00%	100 CALENTADO RES	
PUE230402319089	431756	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ACALAPA	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	100.00%	100.00%	31.50 M2	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
PUE230402319224	432332	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUANINEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	CUANINEUTLA DE LA PAZ	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	\$392,263.77	100.00%	100.00%	42 M2	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUANINEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
PUE230402319292	432583	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	ATLA	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	\$490,329.71	100.00%	100.00%	52.50 M2	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA
PUE230402319026	431372	2023240	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	LINDAVISTA	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	\$294,197.83	100.00%	100.00%	31.50 M2	
PUE230402319495	433665	2023242	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	PAHUATLÁN DE VALLE	\$239,573.08	\$239,573.08	\$239,573.08	\$239,573.08	\$239,573.08	\$239,573.08	\$239,573.08	100.00%	100.00%	270.27 M2	EN ESTE PROYECTO SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PUE230402309096	388211	2023235	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6. (SAN PEDRO-TLACUILOTEPEC)-SAN PABLITO, EN LAS LOCALIDADES DE PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLITO	\$35,564,255.53	\$35,564,255.53	\$35,564,255.53	\$35,564,255.53	\$35,564,255.53	\$35,564,255.53	\$35,564,255.53	100.00%	100.00%	35632 M2	ACCION POR APORTACION






MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES



INFORME DEFINITIVO 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	3.57	2	56	3.17	2	63		
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	69.64	39	15	76.19	48	63		
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	26.79	15	24	20.63	13	63		





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES



INFORME DEFINITIVO 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador				
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	17,998,081.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador				
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	17,998,081.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	100.00	17,998,081.00	17,998,081.00	17,998,081.00	
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	10.59	17,998,081.00	1,700,000.00	6.76	17,998,081.00	2,662,313.94	2,662,313.94	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador				
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	4.78	1,700,000.00	1,622,478.23	63.94	2,662,313.94	1,623,991.62	1,623,991.62	

DESTINO DEL GASTO

DESTINO DEL GASTO																								
CICLO	TRIM. ESTRE	FOLIO	PA. MO. PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD REPO. RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, JE. RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, EJECTORA	NUMER. O. PROYECTO	MILES RES	HOMERES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA, INICIO	FECHA, TERMINO	MONT. GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIENDO	PAGADO FILIO
2023	5	PUE23040231865	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAMUQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409879	Puebla	109	Mamiquetla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409879	53	58	111	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE230402225142	33	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR IGLESIA RETES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88567	Puebla	109	San Pablo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	88567	59	53	112	Metros lineales	180.13	17/09/2023	25/04/2023	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	Validado avances
2023	5	PUE230402380417	33	REHABILITACION ALICANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE TERNILLAS DEL DISTRITO MAYO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351489	Puebla	109	Xochitla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	351489	72	75	147	Metros lineales	755.1	25/10/2023	23/12/2023	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	Validado avances
2023	5	PUE23040231868	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE UINDWATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409413	Puebla	109	Uindwistla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409413	32	34	66	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	5	PUE23040231862	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUENUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409591	Puebla	109	Cuauenuela de la Paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409591	49	53	102	Calentador(es)	20	08/09/2023	19/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	5	PUE23040231868	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409629	Puebla	109	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409629	191	185	376	Calentador(es)	35	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE230402358585	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409432	Puebla	109	Cuauenuela de la Paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	409432	88	85	173	Metros lineales	260	02/08/2023	30/09/2023	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	Validado avances
2023	5	PUE2304022776411	33	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE CUAUENUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194976	Puebla	109	Cuauenuela de la Paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194976	17	18	35	Sanitario(s)	7	23/06/2023	20/10/2023	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	Validado avances
2023	5	PUE230402277681	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TILCUIZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233882	Puebla	109	Tilcoiz de Libres	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viaductos	Municipio de Pahuatlán	233882	417	433	850	Metros Cuadrados	1404	06/10/2023	24/12/2023	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	Validado avances
2023	5	PUE230402277882	33	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES ALTARES, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A MONTELLANO, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233887	Puebla	109	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viaductos	Municipio de Pahuatlán	233887	250	265	515	Metros Cuadrados	1156.36	03/10/2023	31/12/2023	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	Validado avances
2023	5	PUE230402300416	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351489	Puebla	109	Ciudad de Valde Pahuatlán de vale	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	351489	250	258	508	Calentador(es)	100	08/09/2023	19/12/2023	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	Validado avances
2023	5	PUE230402318620	33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409294	Puebla	109	Ahuacatlla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409294	22	26	48	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances

DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD REPO NSABLE	ID M UNIC IONABLE	MUNICIPIO RE SPOSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PRO YECTO	MUE RES	HOMER ES	BENEFICARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTD GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUIDO
2023	5	PUE230402319224	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEPEC DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 432332	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauhtemec de la Paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 432332 7	7	14	Metros cuadrados de construcción	42	02/11/2023	31/12/2023	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	Validado avances	
2023	5	PUE230402273935	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEPEC DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 117839	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauhtemec de la Paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 117839 25	25	50	Piezas	2	19/06/2023	16/09/2023	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	Validado avances	
2023	5	PUE230402280927	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 265319	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 265319 7	8	15	Cuartos(s)	3	18/07/2023	15/09/2023	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	Validado avances	
2023	5	PUE230402313661	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 50 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 409786	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 409786 73	78	151	Calentador(es)	50	10/11/2023	24/12/2023	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	Validado avances	
2023	5	PUE230402313667	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 50 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 409786	Puebla	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 409882 45	48	93	Calentador(es)	20	10/11/2023	24/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances	
2023	5	PUE230402319089	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - CONSTRUCCION DE CUATROS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 147333	Puebla	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 147333 7	8	15	Metros cuadrados de construcción	48.35	01/05/2023	29/07/2023	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	Validado avances	
2023	5	PUE230402319026	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - CONSTRUCCION DE CUATROS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 431372	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 431372 8	8	16	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances	
2023	5	PUE230402319292	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 432583	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	de 432583 9	8	17	Metros cuadrados de construcción	52.5	02/11/2023	31/12/2023	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	Validado avances	
2023	5	PUE230402280936	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263545	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	de 263545 341	333	674	Metros cuadrados de construcción	76.15	13/09/2023	01/12/2023	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	Validado avances	
2023	5	PUE230402280951	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - REHABILITACION DE ANDADOR URBANO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263644	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	de 263644 250	250	500	Metros Cuadrados	198.64	22/09/2023	20/11/2023	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	Validado avances	
2023	5	PUE230402300414	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE CALLE ALCEGA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 351487	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	de 351487 52	47	99	Metros lineales	457.19	30/09/2023	08/12/2023	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	Validado avances	

INFORME DEFINITIVO 2023

DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD UNIC. RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ECUATORIA	NUMER O PRO YECTO	MUJES RES	HOMBRES RES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO FLUJO
2023	5	PUE230402313609	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PACOTIA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -409258	Puebla	109	Pahuatlán	Pacotia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	409258	23	26	49	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE230402313642	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -409484	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	409484	38	36	74	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	5	PUE230402330412	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGASIFICADORES PARA LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -159273	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194273	20	20	40	Sanitario(s)	8	23/06/2023	20/10/2023	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	Validado avances
2023	5	PUE230402300412	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -351485	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	351485	118	118	236	Metros cuadrados de construcción	74.74	01/11/2023	30/12/2023	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	Validado avances
2023	5	PUE23040231670	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SANTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -409887	Puebla	109	Pahuatlán	Cruz Santa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	409887	24	28	52	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE23040226694	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE MONTELLANO LOS ANGELES, DEL KM 0.00000 AL KM 4.12000, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -100379	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	100379	215	220	435	Kilómetro lineal	4.12	29/04/2023	27/07/2023	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	Validado avances
2023	5	PUE23040227165	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZACATEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -214867	Puebla	109	Pahuatlán	Zacatehuaya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	214867	90	97	187	Metros Cuadrados	79.3	04/08/2023	02/10/2023	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	Validado avances
2023	5	PUE230402313663	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -133382	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	409847	51	55	106	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE230402276351	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN, PUEBLA -133382	Puebla	109	Pahuatlán	Pacotia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	193382	15	15	30	Sanitario(s)	6	23/06/2023	20/10/2023	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	Validado avances
2023	5	PUE230402300409	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO AL TOPONIMO DE XILEPA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -351482	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	351482	89	96	185	Kilómetro lineal	1.85	13/10/2023	21/12/2023	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	Validado avances
2023	5	PUE230402300415	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -351488	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	351488	78	82	160	Kilómetro lineal	4.08	27/10/2023	25/12/2023	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	Validado avances
2023	5	PUE23040229742	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL Y CONEXION EN CALE NICOLAS BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 265.794 EN LA LOCALIDAD DE TLACRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -117750	Puebla	109	Pahuatlán	Tlacruz de Libres	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	117750	75	73	148	Metros lineales	266.76	22/05/2023	20/07/2023	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	749,628.60	Validado avances
2023	5	PUE230302242115	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81135	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlán	81135	0	0	0	PROYECTO(s)	63	21/03/2023	18/07/2023	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	Validado avances
2023	5	PUE230302247362	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO Y BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ACHIALES EL AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA -148358	Puebla	109	Pahuatlán	Achiales (Aguacate)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	148358	110	86	196	Metros Cuadrados	371.63	21/06/2023	18/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances

INFORME DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA MONOPROYECTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUESTRES	HOMBRES BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUJO	
2023	5	PUE30402276403	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE UNDAVISTA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 194938	Puebla	109	Pahuatlán	Undavista	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194938	25	25	50	Sanitarios(s)	10	23/06/2023	20/10/2023	912,559.28	912,559.28	912,559.28	912,559.28	912,559.28	Validado avances
2023	5	PUE30402280942	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263571	Puebla	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Salud	Municipio de Pahuatlán	263571	91	99	190	Metros cuadrados de construcción	79.22	16/09/2023	14/12/2023	332,159.84	332,159.84	332,159.84	332,159.84	332,159.84	Validado avances
2023	5	PUE30402291142	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 312764	Puebla	109	Pahuatlán	Pacotla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	312764	253	228	481	Metros Cuadrados	181.34	11/09/2023	09/11/2023	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	430,531.09	Validado avances
2023	5	PUE30302247354	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR TELICHICHAU C.C.T. DE LA LOCALIDAD DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 148329	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Educación	Municipio de Pahuatlán	148329	135	140	275	Metros Cuadrados	26.92	25/05/2023	08/07/2023	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	374,139.34	Validado avances
2023	5	PUE30302255372	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE C.T. 218B0167F, EN LA LOCALIDAD DE CUANENUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 194999	Puebla	109	Pahuatlán	Cuanenutla de la Paz	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Pahuatlán	194999	225	220	445	Metros Cuadrados	132.4	07/07/2023	04/09/2023	515,434.95	515,434.95	515,434.95	515,434.95	515,434.95	Validado avances
2023	5	PUE30402276407	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOYTLA DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 194964	Puebla	109	Pahuatlán	Zoytla de Guerrero	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194964	23	22	45	Sanitarios(s)	9	23/06/2023	20/10/2023	821,303.35	821,303.35	821,303.35	821,303.35	821,303.35	Validado avances
2023	5	PUE30402309096	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE SEGUNDA SECCION DEL KM 0.000 AL KM 0.69383, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 109824	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Secretaría de Infraestructura	388211	2628	2255	4883	Metros Cuadrados	35632	29/11/2023	31/12/2023	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	35,564,255.53	Validado avances
2023	5	PUE3040231676	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 10 CALIENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 409925	Puebla	109	Pahuatlán	Achahuales (El Aguacate)	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409898	21	25	46	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE3040231663	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION DEL KM 0.000 AL KM 0.69383, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 109824	Puebla	109	Pahuatlán	Almoloya	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409925	19	22	41	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE30302255369	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO XOLOTI C.C.T. 218B0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 194985	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	109824	449	411	860	Metros Cuadrados	4162.9	05/05/2023	02/08/2023	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	2,435,600.00	Validado avances
2023	5	PUE30302255669	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO XOLOTI C.C.T. 218B0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 194985	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Educación	Municipio de Pahuatlán	194985	225	230	455	Metros Cuadrados	69.65	27/05/2023	25/07/2023	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	690,082.21	Validado avances
2023	5	PUE30402280955	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0.7151 AL KM 1.07151 EN EL BARRIO DE PANTLACONULLE, LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263701	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Pahuatlán	263701	640	550	1180	Metros Cuadrados	1500	23/10/2023	21/12/2023	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	2,129,857.85	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	RA	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD UNICA	ID M	MUNICIPIO	RE	LOCALIDAD	TIPO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMER	MJES	HOMER	BENEF	UNIDAD	CANTIDA	FECHA	FECHA	MONTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	ESTR		MO	PRESUPUESTARIO		RESP	PRO	RESPON	SPONSABLE		PROYECTO	N		ECETORA	O	RES	ES	ARIOS	ME	D	INICIO	TERMINO	GLOBAL					FLUJO
2023	5	PUE30402313629	33	1004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	109	Pahuatlán		Tlacruz de Libres	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de vivienda		Municipio de Pahuatlán	de 409370	78	72	150	Cientados(es)	30	08/09/2023	19/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE30902272089	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán		Mamiquetla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Urbanización		Municipio de Pahuatlán	de 202310	8	188	408	Metros Cuadrados	400	28/03/2023	26/05/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Validado avances
2023	5	PUE30202236207	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán		Pacotla	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	de Educación		Municipio de Pahuatlán	de 202310	9	235	481	Metros Cuadrados	119.97	31/03/2023	08/06/2023	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	686,482.91	Validado avances
2023	5	PUE30502400965	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO MOTOS TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2023	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Programa de inversión de adquisiciones	de Seguridad		Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	17	Vehiculos	2	25/11/2023	13/12/2023	620,600.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	Validado avances
2023	5	PUE30402340917	33	1005-FORTAMUN	REMODELACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2023	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Seguridad		Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	50	Metros Cuadrados	102.06	08/09/2023	26/12/2023	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	744,507.55	Validado avances
2023	5	PUE30402341703	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIOS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de vivienda		Municipio de Pahuatlán	de 202312	0	0	120	Metros Cuadrados	600	01/12/2023	30/12/2023	793,481.69	793,481.69	793,481.69	793,481.69	793,481.69	Validado avances
2023	5	PUE30402340982	33	1005-FORTAMUN	PANIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JHERGES DE LA REFORMA, C.C.T. 210PRT8RL, EN LA LOCALIDAD DE ACQUALES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán		Acquales (El Aguacate)	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	de Transportes y vialidades		Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	215	Metros Cuadrados	146	15/09/2023	13/11/2023	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	172,676.99	Validado avances
2023	5	PUE30502400975	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LÁMINA GALVANIZADA PARA TECHOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Programa de inversión de adquisiciones	de vivienda		Municipio de Pahuatlán	de 202312	0	0	300	Piezas	1201	22/12/2023	31/12/2023	336,657.11	336,657.11	336,657.11	336,657.11	336,657.11	Validado / Registrado avances
2023	5	PUE30502400973	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Programa de inversión de adquisiciones	de vivienda		Municipio de Pahuatlán	de 202312	0	0	1000	Piezas	200	16/09/2023	30/09/2023	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	Validado / Registrado avances
2023	5	PUE30502400981	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE FOCOS, BATERIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Programa de inversión de adquisiciones	de Urbanización		Municipio de Pahuatlán	de 202310	0	0	2000	Piezas	350	05/04/2023	31/12/2023	697,285.28	697,285.28	697,285.28	697,285.28	697,285.28	Validado / Registrado avances
2023	5	PUE30202236224	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BANCOS EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	de Urbanización		Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	3523	Metros Cuadrados	511.07	05/05/2023	03/07/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE30102212599	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLTE DE VÍAS Y ÁREAS VERDES PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Agua y saneamiento		Municipio de Pahuatlán	de 202310	0	0	3523	Metros cúbicos	4387.5	16/03/2023	14/04/2023	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	748,562.93	Validado avances
2023	5	PUE30402340935	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO MATAMOROS ENTRE CALLE JOSÉ LUIS TECUHOCA Y CALLE CHAVOTÓ, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	de Transportes y vialidades		Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	3525	Metros Cuadrados	200.76	12/09/2023	10/11/2023	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	208,476.08	Validado avances
2023	5	PUE30302272081	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL EN EL KM 1+650 DEL CAMINO REAL, PAHUATLÁN DE VALLE - XOLOTLA, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán		Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de infraestructura Social	de Transportes y vialidades		Municipio de Pahuatlán	de 202311	0	0	5910	Metros Cuadrados	100	12/06/2023	09/09/2023	1,914,820.71	1,914,820.71	1,914,820.71	1,914,820.71	1,914,820.71	Validado avances

TIPO REGISTRO	CICLO	TIMES EDRA TIVA	ID_ENT ID_EJECUTIVO NCP MUNICIPIO	CICLO RECUS MO	RAMO	ID_MOD AD	D_PK_MODALIDAD	ID_PP STRATO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TIPO RECURSO	PROG_FUND_C OW_LSP	ENTIDAD ELECTORA	RENDIMIENTO	RENTISTO	TIPO GASTO DA GEN RICA	ID_PARTI DA GEN ERERICA	DESC_PARTIDA APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CATURAL)	ESTATUS	
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	541	Vehículos y Equipo Terrestre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INCLUYE: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, GRABANCOQUES, BANQUETAS Y PASOS Y ANADIDOS PATRONALES, ESTACIONES DE BASURA, DESAZOLVE DE RIOS Y ARROYOS.	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	614	División de terreno y construcción de otras de urbanización	4,298,405.33	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	5,317,020.71	INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, RENOVACION DE CANCHONCITA PUBLICA Y SEGURIDAD PUBLICA DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	853	Otros convenios	899,904.05	899,904.05	899,904.05	899,904.05	899,904.05	899,904.05	899,904.05	PAGO CERESO	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1,150,000.00	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	1,069,103.40	PAGO A CFE	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	343	Servicios de recaudación, traslado y control de valores	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	60,000.00	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	214,162.75	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	68,196.00	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	1,637,443.80	INCLUYE: CONSTRUCCION DE TECHOS FRÍOS, DOTACION DE TNAQCS, ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA PRODUCTORES PECUARIOS Y MANUA GALVANIZADA, EN ESTA PARTIDA EN EL PROYECTO DE TECHOS FRÍOS SE INCLUYERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISMAN	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	112	Saludos base al personal eventual	2,068,900.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	2,068,000.00	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	8,808,099.78	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	3,230,990.46	INCLUYE: REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS Y JARDINES, RENOVACION DE CANCHONCITA PUBLICA Y SEGURIDAD PUBLICA DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto de Inversión	581	Terrenos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEN MUNICIPAL	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de información y comunicaciones	161,163.44	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	131,782.14	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA VALIDADO SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Perdida generica	2023	5	21	Puebla	109	Pahuatlán	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES - SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Pahuatlán	Gasto corriente	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	181,412.40	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	232,986.00	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEDADO ESCUELAS	Validado

TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECUSO	ID_MUNICIPIO_RECUSO	NOMBRE	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TIPO RECURSO	PROYECTO FONDO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTISTAS	TIPO GASTO	ID_PROYECTO_GASTO	DESC_MODALIDAD_GASTO	DESC_MODALIDAD_GASTO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (ACTUAL)	ESTATUS
2-Perdida genérica	2023	5	21	Puebla	109	Panuatlan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES FORTAMUN SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Panuatlan			Gasto corriente	246	Material eléctrico y electrónico	0.00	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	870,299.28	ADQUISICION DE LUMINARIAS, ACCESORIOS, BALASTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Perdida genérica	2023	5	21	Puebla	109	Panuatlan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES FORTAMUN SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Panuatlan			Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	85,000.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	56,055.00	PAGO A CONAGUA	Validado



Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramificación	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	5	Puebla	Pahuatlán	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.57143	3.57143	{just1:(ciclo:2023,trim:5;just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario: antioconmirandal,fecha:03/07/24)}	3.1746	112.5	Validado
2023	5	Puebla	Pahuatlán	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	57.14286	69.64286	{just1:(ciclo:2023,trim:5;just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario: antioconmirandal,fecha:03/07/24)}	76.19048	109.4	Validado
2023	5	Puebla	Pahuatlán	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39.28571	26.78571	{just1:(ciclo:2023,trim:5;just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario: antioconmirandal,fecha:03/07/24)}	20.63492	129.81	Validado
2023	5	Puebla	Pahuatlán	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORAMUN	179967	Índice de ejecución financiera	(Reclutamiento ministrados del FORAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	10.58711	10.58711		6.76032	156.61	Validado
2023	5	Puebla	Pahuatlán	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2023	5	Puebla	Pahuatlán	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4.77799	4.77799		63.93643	1338.14	Validado

Ciclo	Período	Trim	Entidad Federativa	Municipio	Ram	Unidad	Progr ama Pres upue stari o	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	5	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2023	5	5	Puebla	Pahutlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182548	Porcentaje de recursos recibidos por municipios de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado	



Municipio de Pahuatlán



Resultados SRFT
Informe Definitivo 2023
FAISMUN

Módulo Destino del Gasto

☒

Módulo Ejercicio del Gasto

☒

Módulo indicadores

☒

Resultados SRFT
Informe Definitivo 2023
FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto

☒

Módulo Ejercicio del Gasto

☒

Módulo indicadores

☒

Estatus ☒ Si Reporto ☐ No Solvento ☒ No Reporto

Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación