

Segundo Trimestre 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202532382	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA, DEL KM 0+878.23 AL KM 1+171.76, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 35114	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	35114	25	25	50	Metros Cuadrados	1761.2	24/03/2025	21/06/2025	3,108,940.10	3,108,940.10	3,108,940.10	3,108,940.10	3,108,940.10	2,301,703.73	Validado avances
2025	2	PUE250202532383	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLA - E.C. KM. 31.3 (SAN PEDRO - TLACUILOTEPEC.), DEL KM 0+295 AL KM 0+600.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 37015	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	37015	1119	1060	2179	Metros lineales	305	01/04/2025	29/06/2025	3,149,864.63	3,149,864.63	3,149,864.63	3,149,864.63	3,149,864.63	2,291,981.11	Validado avances
2025	2	PUE250202532381	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. KM 25.1 (SAN PEDRO - TLACUILOTEPEC.) - ZACAPEHUAYA, TRAMO: XILEPA - ZACAPEHUAYA, DEL KM 3+381.53 AL KM 3+661.53, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 36526	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	36526	90	97	187	Metros lineales	280	22/03/2025	20/05/2025	2,467,149.35	2,467,149.35	2,467,149.35	2,467,149.35	2,467,149.35	2,025,010.39	Validado avances
2025	2	PUE250202540930	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CON UNA LONGITUD DE 165 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 37942	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	37942	100	100	200	Metros Cuadrados	1176.3	21/03/2025	19/05/2025	1,761,644.79	1,761,644.79	1,761,644.79	1,761,644.79	1,761,644.79	1,761,644.79	Validado avances
2025	2	PUE250202532376	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 10 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD XILEPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 31265	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	31265	31	19	50	Piezas	10	29/03/2025	27/04/2025	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	Validado avances
2025	2	PUE250202532377	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 30 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 31350	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	31350	85	72	157	Piezas	30	29/03/2025	27/04/2025	314,070.73	314,070.73	314,070.73	314,070.73	314,070.73	314,070.73	Validado avances
2025	2	PUE250202532379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 50 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 31218	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	31218	135	117	252	Piezas	50	29/03/2025	27/04/2025	523,451.20	523,451.20	523,451.20	523,451.20	523,451.20	523,451.20	Validado avances
2025	2	PUE250202532384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 10 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 30771	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	30771	28	22	50	Piezas	10	29/03/2025	27/04/2025	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	Validado avances
2025	2	PUE250202532385	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 10 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 30739	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	30739	32	25	57	Piezas	10	31/03/2025	29/04/2025	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	104,690.25	Validado avances
2025	2	PUE250202532386	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL BACHILLERATO "XOLOTL" C.C.T. 21EBH0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 43253	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	43253	1287	1100	2387	Metros Cuadrados	144.53	23/03/2025	21/04/2025	724,519.88	724,519.88	724,519.88	724,519.88	724,519.88	724,519.88	Validado avances

Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2025

CICLO	TRI MES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTID AD_RE SPONS ABLE	ID_M UNICI PIO_ RESP ONS ABLE	MUNICIPIO _RESPONSA BLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	CLASIFICAC ION	INSTITUCIO N_EJECUTO RA	NUM ERO_ PROY ECTO	MUJE RES	HOMB RES	BENEFI CIARIO S	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID AD	FECHA_INICI O	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOB AL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202532387	33	I004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 65 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 12676	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	12676	179	146	325	Piezas	65	31/03/2025	29/04/2025	680,486.55	680,486.55	680,486.55	680,486.55	680,486.55	680,486.55	Validado avances
2025	2	PUE250202532389	33	I004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 25 VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE RADIACION SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 31397	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	31397	68	57	125	Piezas	25	29/03/2025	27/04/2025	261,725.60	261,725.60	261,725.60	261,725.60	261,725.60	261,725.60	Validado avances
2025	2	PUE250102522536	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Pahuatlán	2025104	0	0	50	Metros Cuadros	328.31	24/01/2025	23/04/2025	2,795,669.62	3,007,883.45	3,007,883.45	3,007,883.45	3,007,883.45	3,007,883.45	Validado avances